



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงขอยประชาชนสงเคราะห์ 21 แยก 2

รหัสโครงการ... : 50370000-3405

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,218,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-12-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสันติ ชันทะพงษ์

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวมณัฐิชา มังคลากร

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากขอยดังกล่าวได้ก่อสร้างมานานแล้วมีระดับต่ำกว่าถนนสายหลัก ลักษณะท่อระบายน้ำมีสภาพตันเงินไม่สามารถระบายน้ำได้ดี บางจุดเมื่อเกิดฝนตกจะเกิดน้ำท่วมขัง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เนื่องจากขอยดังกล่าวมีผิวจราจรและขอบบ่อพักท่อระบายน้ำมีสภาพชำรุด ทรุดโทรม ถนนมีระดับต่ำกว่าขอยข้างเคียง เมื่อเกิดฝนตก ทำให้มีน้ำท่วมขัง ทำให้ประชาชนสัญจรไป-มา ยากลำบาก เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงเห็นควรก่อสร้าง ยกขอบบ่อพักท่อระบายน้ำใหม่ และปรับปรุงผิวจราจรใหม่

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ยกระดับความสูงของผิวจราจร เนื่องจากสภาพผิวจราจรในบริเวณดังกล่าว มีสภาพเป็นแอ่ง

ทำให้ช่วงที่ฝนตกหนักจะกลายเป็นจุดศูนย์รวมของน้ำจากผิวจราจรใกล้เคียงและผิวจราจรที่สูงกว่า

ทำให้ประชาชนที่สัญจรได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก

จึงมีความจำเป็นต้องยกผิวจราจรในบริเวณดังกล่าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำบนผิวจราจรและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้สัญจร

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 21/01/2566 : อยู่ระหว่างการเสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 20/2/2566 : อยู่ขั้นตอนส่งมอบงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/03/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงขอยประชาชนสงเคราะห์ 21 แยก 2

รหัสโครงการ... : 50370000-3405

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,218,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-12-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสันติ ชันทะพงษ์

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวมณัฐิชา มังคลากร

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากขอยดังกล่าวได้ก่อสร้างมานานแล้วมีระดับต่ำกว่าถนนสายหลัก ลักษณะท่อระบายน้ำมีสภาพตันเงินไม่สามารถระบายน้ำได้ดี บางจุดเมื่อเกิดฝนตกจะเกิดน้ำท่วมขัง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เนื่องจากขอยดังกล่าวมีผิวจราจรและขอบบ่อพักท่อระบายน้ำมีสภาพชำรุด ทรุดโทรม ถนนมีระดับต่ำกว่าขอยข้างเคียง เมื่อเกิดฝนตก ทำให้มีน้ำท่วมขัง ทำให้ประชาชนสัญจรไป-มา ยากลำบาก เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงเห็นควรก่อสร้าง ยกขอบบ่อพักท่อระบายน้ำใหม่ และปรับปรุงผิวจราจรใหม่

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ยกระดับความสูงของผิวจราจร เนื่องจากสภาพผิวจราจรในบริเวณดังกล่าว มีสภาพเป็นแอ่ง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ทำให้ช่วงที่ฝนตกหนักจะกลายเป็นจุดศูนย์รวมของน้ำจากผิวดินและผิวดินที่ต่ำกว่า
ทำให้ประชาชนที่สัญจรได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก
จึงมีความจำเป็นต้องยกผิวดินในบริเวณดังกล่าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำบนผิวดินและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้สัญจร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 21/01/2566 : อยู่ระหว่างการเสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 20/2/2566 : อยู่ขั้นตอนส่งมอบงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/03/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงซอยประชาสงเคราะห์ 21 แยก 2

รหัสโครงการ... : 50370000-3405

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,218,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-12-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสันติ ชันทะพงษ์

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวมณัฐชา มังคลากร

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากขอยุดังกล่าวได้ก่อสร้างมานานแล้วมีระดับต่ำกว่าถนนสายหลัก ลักษณะท่อระบายน้ำมีสภาพดินแข็งไม่สามารถระบายน้ำได้ดี
บางจุดเมื่อเกิดฝนตกจะเกิดน้ำท่วมขัง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เนื่องจากขอยุดังกล่าวมีผิวดินและขอบบ่อพักท่อระบายน้ำมีสภาพชำรุด ทวดโทรม ถนนมีระดับต่ำกว่าซอยข้างเคียง เมื่อเกิดฝนตก ทำให้มีน้ำท่วมขัง
ทำให้ประชาชนสัญจรไป-มา ยากลำบาก เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงเห็นควรก่อสร้าง ยกขอบบ่อพักท่อระบายน้ำใหม่ และปรับปรุงผิวดินใหม่

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ยกระดับความสูงของผิวดิน เนื่องจากสภาพผิวดินในบริเวณดังกล่าว มีสภาพเป็นแอ่ง
ทำให้ช่วงที่ฝนตกหนักจะกลายเป็นจุดศูนย์รวมของน้ำจากผิวดินและผิวดินที่ต่ำกว่า
ทำให้ประชาชนที่สัญจรได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก
จึงมีความจำเป็นต้องยกผิวดินในบริเวณดังกล่าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำบนผิวดินและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้สัญจร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 21/01/2566 : อยู่ระหว่างการเสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 20/2/2566 : อยู่ขั้นตอนส่งมอบงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/03/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงซอยประชาสงเคราะห์ 21 แยก 2

รหัสโครงการ... : 50370000-3405

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,218,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-12-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสันติ ชันทะพงษ์

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวมณัฐชา มังคลากร

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากขอยดังกกล่าวได้ก่อสร้างมานานแล้วมีระดับต่ำกว่าถนนสายหลัก ลักษณะท่อระบายน้ำมีสภาพตันเงินไม่สามารถระบายน้ำได้ดี บางจุดเมื่อเกิดฝนตกจะเกิดน้ำท่วมขัง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เนื่องจากขอยดังกกล่าวมีผิวจราจรและขอบบ่อพักท่อระบายน้ำมีสภาพชำรุด ทรุดโทรม ถนนมีระดับต่ำกว่าซอยข้างเคียง เมื่อเกิดฝนตก ทำให้มีน้ำท่วมขัง ทำให้ประชาชนสัญจรไป-มา ยากลำบาก เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงเห็นควรก่อสร้าง ยกขอบบ่อพักท่อระบายน้ำใหม่ และปรับปรุงผิวจราจรใหม่

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ยกระดับความสูงของผิวจราจร เนื่องจากสภาพผิวจราจรในบริเวณดังกล่าว มีสภาพเป็นแอ่ง ทำให้ช่วงที่ฝนตกหนักจะกลายเป็นจุดศูนย์รวมของน้ำจากผิวจราจรใกล้เคียงและผิวจราจรที่สูงกว่า ทำให้ประชาชนที่สัญจรได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก จึงมีความจำเป็นต้องยกผิวจราจรในบริเวณดังกล่าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำบนผิวจราจรและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้สัญจร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 21/01/2566 : อยู่ระหว่างการเสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 20/2/2566 : อยู่ขั้นตอนส่งมอบงาน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/03/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

