



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาคลองในพื้นที่เขตสวนหลวง

รหัสโครงการ... : 50380000-3180

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสวนหลวง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายปริญญา ภูมิราช นายช่างโยธา ชำนาญงาน กลุ่มงานระบายน้ำชุมชนเมือง 108 ปี 84 นายธีรศักดิ์ เจริญจรัส

1.3 หลักการและเหตุผล

- การเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบ เนื่องจากน้ำฝนและน้ำหลากเข้าในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตให้สามารถลดระยะเวลาการระบายน้ำท่วมซึ่งได้เร็วขึ้น ลดผลกระทบที่จะเกิดแก่ประชาชนให้น้อยลง
- จัดทำแผนปฏิบัติการเตรียมการป้องกันปัญหาน้ำท่วมประจำปี 2562

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- การขุดลอกคู ? คลอง และเปิดทางน้ำไหล
- การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ บูรณะ ซ่อมแซมฝาบ่อพัก ตะแกรงรับน้ำ และคันหิน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขต ร้อยละ 100

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขต

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจพื้นที่ที่จะดำเนินการ และจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมประจำปี		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 20/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.. 1. สำรวจพื้นที่ที่จะดำเนินการ 2. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมประจำปี		
	.3. การเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขต หมายถึง การเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากน้ำฝนและน้ำหลากเข้าในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตให้สามารถลดระยะเวลาการระบายน้ำท่วมซึ่งได้เร็วขึ้น		
	ลดผลกระทบที่จะเกิดแก่ประชาชนให้น้อยลง		
	ทั้งนี้ การเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตต้องจัดทำแผนปฏิบัติการเตรียมการป้องกันปัญหาน้ำท่วมประจำปี 2562 โดยมีภารกิจในการเตรียมการ		
	ดังนี้ 3.1 การขุดลอกคู คลอง และเปิดทางน้ำไหล 3.2 การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ บูรณะซ่อมแซมฝาบ่อพัก ตะแกรงรับน้ำ และคันหิน		
	4. ความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขต		
	หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเตรียมการป้องกันปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ประจำปี 2562		
	ที่สำนักงานระบายน้ำและสำนักงานเขตกำหนด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.50 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- เปิดทางน้ำไหล เก็บขยะ กำจัดวัชพืช-ผักตบชวา ในบริเวณคลอง		
	และลำรางสาธารณะในพื้นที่เขตสวนหลวงตามที่กำหนดไว้ในแผนงาน/โครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 21.50 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 10/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เนื่องจากน้ำฝนและน้ำหลากเข้าในพื้นที่รับผิดชอบของ		
	สำนักงานเขตให้สามารถลดระยะเวลาการระบายน้ำท่วมซึ่งได้เร็วขึ้น ลดผลกระทบที่จะเกิดแก่		
	ประชาชนให้น้อยลง		
	ทั้งนี้ การเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตต้องจัดทำ		
	แผนปฏิบัติการเตรียมการป้องกันปัญหาน้ำท่วมประจำปี 2562 โดยมีภารกิจในการเตรียมการ		
	ดังนี้		
	1.1 การขุดลอกคู คลอง และเปิดทางน้ำไหล		
	1.2 การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ บูรณะซ่อมแซมฝาบ่อพัก ตะแกรงรับน้ำ และคันหิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 39.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 12/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. การเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขต หมายถึง การ		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เนื่องจากน้ำฝนและน้ำหลากเข้าในพื้นที่รับผิดชอบของ
สำนักงานเขตให้สามารถลดระยะเวลาการระบายน้ำท่วมขังได้เร็วขึ้น ลดผลกระทบที่จะเกิดแก่
ประชาชนให้น้อยลง
ทั้งนี้ การเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตต้องจัดทำ
แผนปฏิบัติการเตรียมการป้องกันปัญหาน้ำท่วมประจำปี 2562 โดยมีภารกิจในการเตรียมการ
ดังนี้

- 1.1 การขุดลอกคู คลอง และเปิดทางน้ำไหล
- 1.2 การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ บูรณะซ่อมแซมฝาบ่อพัก ตะแกรงรับน้ำ และคันหิน
- 2. ความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขต
หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเตรียมการป้องกันปัญหาน้ำท่วมใน
พื้นที่ประจำปี 2562 ที่สำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตกำหนด
- 1. สำรวจพื้นที่ที่จะดำเนินการ
- 2. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมประจำปี
- 3. จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำ เปิดทางน้ำไหล เก็บขยะ กำจัดวัชพืช ฯลฯ
- 4. ติดตามผลการดำเนินงาน
- 5. รายงานผลการดำเนินงานจัดส่งสำนักการระบายน้ำ
- 6. ประเมินผลการดำเนินงานโดยมีคณะกรรมการฯ และผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจสอบติดตาม
 การดำเนินงาน

7. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จัดเก็บไว้ดำเนินการวางแผนในการปฏิบัติงานในปีต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6

:: 12/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. การเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขต หมายถึง การ
เตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เนื่องจากน้ำฝนและน้ำหลากเข้าในพื้นที่รับผิดชอบของ
สำนักงานเขตให้สามารถลดระยะเวลาการระบายน้ำท่วมขังได้เร็วขึ้น ลดผลกระทบที่จะเกิดแก่
ประชาชนให้น้อยลง
ทั้งนี้ การเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตต้องจัดทำ
แผนปฏิบัติการเตรียมการป้องกันปัญหาน้ำท่วมประจำปี 2562 โดยมีภารกิจในการเตรียมการ
ดังนี้

- 1.1 การขุดลอกคู คลอง และเปิดทางน้ำไหล
- 1.2 การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ บูรณะซ่อมแซมฝาบ่อพัก ตะแกรงรับน้ำ และคันหิน
- 2. ความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขต
หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเตรียมการป้องกันปัญหาน้ำท่วมใน
พื้นที่ประจำปี 2562 ที่สำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตกำหนด

ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปี 2562

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7

:: 1/4/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

