



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเตรียมการประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาการออกแบบจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ ในบริเวณสำนักงานเขตสวนหลวง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ซึ่งจะประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานในเดือนมิถุนายน 2562

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 11 :: 30/7/2562 :

อยู่ระหว่างขั้นตอน...การประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาการออกแบบจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ ในบริเวณสำนักงานเขตสวนหลวง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ และติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานในเดือนสิงหาคม 2562

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 26/8/2562 :

อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่มารับบริการที่สำนักงานเขตสวนหลวง และประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่มารับบริการที่สำนักงานเขตสวนหลวง ส่งรายงานผลการดำเนินงานสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุของอาคารสำนักงานเขตสวนหลวง ให้สำนักการโยธา ตามแบบ checklist อาคารสถานที่ที่เป็นมิตรกับคนพิการและผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2 เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 13 :: 20/9/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

ดำเนินการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่มารับบริการที่สำนักงานเขตสวนหลวง และประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่มารับบริการที่สำนักงานเขตสวนหลวง ส่งรายงานผลการดำเนินงานสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุของอาคารสำนักงานเขตสวนหลวง ให้สำนักการโยธา ตามแบบ checklist อาคารสถานที่ที่เป็นมิตรกับคนพิการและผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2 เรียบร้อยแล้ว และส่งแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบ พร้อมใบประมาณราคา เพื่อขอจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 ให้สำนักการโยธา ภายในวันที่ 16 กันยายน 2562 เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

