



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาคลองในพื้นที่เขตสวนหลวง

รหัสโครงการ... : 50380000-3298

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสวนหลวง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายปริญญา ภูมิราช นายช่างโยธา ชำนาญงาน กลุ่มงานระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย กรุงเทพมหานคร กงเพ็ง โทร.0809998233

1.3 หลักการและเหตุผล

- การเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบ เนื่องจากน้ำฝนและน้ำหลากเข้าในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตให้สามารถลดระยะเวลาการระบายน้ำท่วมซึ่งได้เร็วขึ้น ลดผลกระทบที่จะเกิดแก่ประชาชนให้น้อยลง
- จัดทำแผนปฏิบัติการเตรียมการป้องกันปัญหาน้ำท่วมประจำปี 2563

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- การขุดลอกคู ? คลอง และเปิดทางน้ำไหล
- การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ บำรุง ซ่อมแซมฝาบ่อพัก ตะแกรงรับน้ำ และคันหิน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขต ร้อยละ 100

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขต

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 13/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำลังดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการเตรียมการป้องกันปัญหาน้ำท่วมประจำปี 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเตรียมการป้องกันปัญหาน้ำท่วมประจำปี 2563

โดยดำเนินการขุดลอกคูคลองในพื้นที่เขตสวนหลวงตามแผนที่วางไว้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 19/2/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเตรียมการป้องกันปัญหาน้ำท่วมประจำปี 2563

โดยดำเนินการขุดลอกคูคลองในพื้นที่เขตสวนหลวงตามแผนที่วางไว้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 17/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเตรียมการป้องกันปัญหาน้ำท่วมประจำปี 2563

โดยดำเนินการขุดลอกคูคลองในพื้นที่เขตสวนหลวงตามแผนที่วางไว้ จำนวน 27 คูคลอง ความยาว 26,120 เมตร ทำการเปิดทางน้ำไหล จำนวน

21 คูคลอง ความยาว 20,700 เมตร คิดเป็นร้อยละ 79.25

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 79.25 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 22/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเปิดทางน้ำไหล เก็บผักตบ วัชพืช

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 86.50 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8 :: 15/5/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

.....

