



รายงานครั้งที่ 11





รายงานครั้งที่ 6





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	<p>:: 30/03/2565 : ดำเนินการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จำนวน 2 โครงการ</p> <p>1.ซ่อมแซมถนนพระราม 9 ซอย 43 และซอยแยก อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซม</p> <p>2. ซ่อมแซมบ่อกักท้อระบายน้ำ ซอยอ่อนนุช 7 และซอยอ่อนนุช 10 อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: ดำเนินการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จำนวน 2 โครงการ</p> <p>1.ซ่อมแซมถนนพระราม 9 ซอย 43 และซอยแยก ดำเนินการซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้ว</p> <p>2.ซ่อมแซมบ่อกักท้อระบายน้ำ ซอยอ่อนนุช 7 และซอยอ่อนนุช 10 ดำเนินการซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้ว</p> <p>3. ซ่อมแซมสะพานทางเดินเลียบบคลองในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 2 แห่ง อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจทางสาธารณะ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 27/05/2565 : ซ่อมแซมสะพานทางเดินเลียบบคลองในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 2 แห่ง</p> <p>อยู่ระหว่างขั้นตอนแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 29/06/2565 : ซ่อมแซมสะพานทางเดินเลียบบคลองในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 2 แห่ง อยู่ระหว่างขั้นตอนผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 27/07/2565 : ซ่อมแซมสะพานทางเดินเลียบบคลองในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 2 แห่ง อยู่ระหว่างขั้นตอนผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 31/08/2565 : ซ่อมแซมสะพานทางเดินเลียบบคลองในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 2 แห่ง อยู่ระหว่างขั้นตอนผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 30/09/2565 : โครงการค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน รายละเอียดการดำเนินการ ดังนี้</p> <p>1.โครงการซ่อมแซมถนนพระราม 9 ซอย 43 และซอยแยก</p> <p>งบประมาณ 485,035 บาท (ดำเนินการซ่อมแซมและเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว)</p> <p>2.โครงการซ่อมแซมบ่อกักท้อระบายน้ำซอยอ่อนนุช 7 และซอยอ่อนนุช 10</p> <p>งบประมาณ 489,972 บาท (ดำเนินการซ่อมแซมและเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว)</p> <p>3.ซ่อมแซมสะพานทางเดินเลียบบคลองในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 2 แห่ง</p> <p>งบประมาณ 497,884 บาท (ดำเนินการซ่อมแซมและเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว)</p> <p>4.โครงการซ่อมแซมซอยพัฒนาการ 25</p> <p>งบประมาณ 496,480 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ กำหนดแล้วเสร็จ 28 ตุลาคม 2565</p> <p>5. โครงการซ่อมแซมบ่อกักท้อระบายน้ำซอยพัฒนาการ 20 แยก 10</p> <p>งบประมาณ 489,772 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ กำหนดแล้วเสร็จ 28 ตุลาคม 2565</p> <p>รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,459,143 บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
	รหัสโครงการ... : 50380000-6895 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565
	เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 2,500,000 บาท
	สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท
1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสวนหลวง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา
	ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.มลธิณี แจ่มสามสี โทร.0877974172

1.3 หลักการและเหตุผล	เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาให้ถนน ตรอก ซอย ที่มีการก่อสร้างในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตสวนหลวง ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ	ถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ได้รับการซ่อมแซมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
1.5 เป้าหมายของโครงการ..	เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาให้ถนน ตรอก ซอย ที่มีการก่อสร้างในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตสวนหลวง ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)	ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
	ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
	เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****





ตัวชี้วัด...





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2564 : จัดทำแผนการปฏิบัติงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2564 : ดำเนินการตามแผน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2564 : ดำเนินการตามแผนโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/01/2565 : 1. ขออนุมัติเงินประจำงวด 2. ดำเนินการตรวจพื้นที่ สำรอง และดำเนินการประมาณราคาและออกแบบ 3. ดำเนินการหาผู้รับจ้างดำเนินการตามโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/02/2565 : ดำเนินการจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ 1.โครงการซ่อมแซมถนนพระราม 9 ซอย 43 และซอยแยก 2.โครงการซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำซอยอ่อนนุช 7 และซอยอ่อนนุช 10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/03/2565 : ดำเนินการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จำนวน 2 โครงการ 1.ซ่อมแซมถนนพระราม 9 ซอย 43 และซอยแยก อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซม 2. ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยอ่อนนุช 7 และซอยอ่อนนุช 10 อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: ดำเนินการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จำนวน 2 โครงการ 1.ซ่อมแซมถนนพระราม 9 ซอย 43 และซอยแยก ดำเนินการซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้ว 2.ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยอ่อนนุช 7 และซอยอ่อนนุช 10 ดำเนินการซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้ว 3. ซ่อมแซมสะพานทางเดินเลียบบคลองในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 2 แห่ง อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจทางสาธารณะ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2565 : ซ่อมแซมสะพานทางเดินเลียบบคลองในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 2 แห่ง อยู่ระหว่างขั้นตอนแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/06/2565 : ซ่อมแซมสะพานทางเดินเลียบบคลองในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 2 แห่ง อยู่ระหว่างขั้นตอนผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/07/2565 : ซ่อมแซมสะพานทางเดินเลียบบคลองในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 2 แห่ง อยู่ระหว่างขั้นตอนผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/08/2565 : ซ่อมแซมสะพานทางเดินเลียบบคลองในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 2 แห่ง อยู่ระหว่างขั้นตอนผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 30/09/2565 : โครงการค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาดถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน รายละเอียดการดำเนินการ ดังนี้ 1.โครงการซ่อมแซมถนนพระราม 9 ซอย 43 และซอยแยก งบประมาณ 485,035 บาท (ดำเนินการซ่อมแซมและเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว) 2.โครงการซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำซอยอ่อนนุช 7 และซอยอ่อนนุช 10 งบประมาณ 489,972 บาท (ดำเนินการซ่อมแซมและเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว) 3.ซ่อมแซมสะพานทางเดินเลียบบคลองในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 2 แห่ง งบประมาณ 497,884 บาท (ดำเนินการซ่อมแซมและเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว) 4.โครงการซ่อมแซมซอยพัฒนาการ 25 งบประมาณ 496,480 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ กำหนดแล้วเสร็จ 28 ตุลาคม 2565 5. โครงการซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำซอยพัฒนาการ 20 แยก 10 งบประมาณ 489,772 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ กำหนดแล้วเสร็จ 28 ตุลาคม 2565 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,459,143 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาดถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน





รหัสโครงการ...





: 50380000-6895





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565
งบประมาณที่ได้รับ : 2,500,000 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตสวนหลวง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.มลธิณี แจ้งสามสี โทร.0877974172

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาให้ถนน ตรอก ซอย ที่มีการก่อสร้างในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตสวนหลวง ในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ได้รับการซ่อมแซมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาให้ถนน ตรอก ซอย ที่มีการก่อสร้างในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตสวนหลวง ในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2564 : จัดทำแผนการปฏิบัติงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2564 : ดำเนินการตามแผน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2564 : ดำเนินการตามแผนโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/01/2565 : 1. ขออนุมัติเงินประจำงวด 2. ดำเนินการตรวจพื้นที่สำรวจ และดำเนินการประมาณราคาและออกแบบ 3. ดำเนินการหาผู้รับจ้างดำเนินการตามโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/02/2565 : ดำเนินการจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ 1.โครงการซ่อมแซมถนนพระราม 9 ซอย 43 และซอยแยก 2.โครงการซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำซอยอ่อนนุช 7 และซอยอ่อนนุช 10		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/03/2565 : ดำเนินการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จำนวน 2 โครงการ 1.ซ่อมแซมถนนพระราม 9 ซอย 43 และซอยแยก อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซม 2. ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยอ่อนนุช 7 และซอยอ่อนนุช 10 อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: ดำเนินการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จำนวน 2 โครงการ 1.ซ่อมแซมถนนพระราม 9 ซอย 43 และซอยแยก ดำเนินการซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้ว 2.ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยอ่อนนุช 7 และซอยอ่อนนุช 10 ดำเนินการซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้ว 3. ซ่อมแซมสะพานทางเดินเลียบบคลองในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 2 แห่ง อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจทางสาธารณะ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2565 : ซ่อมแซมสะพานทางเดินเลียบบคลองในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 2 แห่ง อยู่ระหว่างขั้นตอนแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/06/2565 : ซ่อมแซมสะพานทางเดินเลียบบคลองในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 2 แห่ง อยู่ระหว่างขั้นตอนผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/07/2565 : ซ่อมแซมสะพานทางเดินเลียบบคลองในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 2 แห่ง อยู่ระหว่างขั้นตอนผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/08/2565 : ซ่อมแซมสะพานทางเดินเลียบบคลองในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 2 แห่ง อยู่ระหว่างขั้นตอนผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 30/09/2565 : โครงการค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ชอยและสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน รายละเอียดการดำเนินการ ดังนี้

- 1.โครงการซ่อมแซมถนนพระราม 9 ซอย 43 และซอยแยก
งบประมาณ 485,035 บาท (ดำเนินการซ่อมแซมและเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว)
 - 2.โครงการซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำซอยอ่อนนุช 7 และซอยอ่อนนุช 10
งบประมาณ 489,972 บาท (ดำเนินการซ่อมแซมและเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว)
 - 3.ซ่อมแซมสะพานทางเดินเลียบบคลองในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 2 แห่ง
งบประมาณ 497,884 บาท (ดำเนินการซ่อมแซมและเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว)
 - 4.โครงการซ่อมแซมซอยพัฒนาการ 25
งบประมาณ 496,480 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ กำหนดแล้วเสร็จ 28 ตุลาคม 2565
 - 5.โครงการซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำซอยพัฒนาการ 20 แยก 10
งบประมาณ 489,772 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ กำหนดแล้วเสร็จ 28 ตุลาคม 2565
- รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,459,143 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

