



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงขอยของท่อ 9

รหัสโครงการ... : 50390000-3378

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,370,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตวัฒนา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายจิรายุทธ สันทนาคณิต โทร.023813689

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐา อธิระวุฒิศาสตร์ โทร. 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันมีวางจราจรและขอบบ่อพักมีสภาพชำรุดประชาชนสัญจรไปมาไม่สะดวกฝนตกมีน้ำท่วมขัง จำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงเพื่อให้การระบายน้ำสะดวก เพื่อความเรียบร้อยสวยงาม และประชาชนสัญจรสะดวก

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ปัจจุบันมีวางจราจรและขอบบ่อพักมีสภาพชำรุดประชาชนสัญจรไปมาไม่สะดวกฝนตกมีน้ำท่วมขัง
- เพื่อให้การระบายน้ำสะดวก
- เพื่อความเรียบร้อยสวยงาม
- เพื่อให้การจราจรสะดวก

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- สร้างท่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 80ม.
- สร้างขอบบ่อพักระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. พร้อมฝาเหล็กหล่อเหนียวชนิดกลมในผิวจราจร ตามแบบ มน.-05 จำนวน 8 บ่อ
- ทูบหรือขอบบ่อพักเดิมพร้อมขันทิ้ง จำนวน 7 บ่อ
- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจรตามแบบ มน.-03 และฝาเรียบตามแบบ ผ./53 จำนวน 7 บ่อ
- ทูบหรือคันทิ้งเดิมพร้อมขันทิ้ง ยาวประมาณ 12 ม.
- สร้างคันทิ้งหล่อในพื้นที หนา 0.20 ม. ตามแบบ มท -05 ยาวประมาณ 86 ม.
- ทูบหรือทางเท้าเดิมพร้อมขันทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 10 ตร.ม.
- สร้างพื้นทางเท้าด้วยกระเบื้องซีเมนต์ ขนาด 0.40 * 0.40 * 0.035 ม. แบบที่ 1 ตามแบบ มท.-13 กว้างประมาณ 1 ม. เนื้อที่ประมาณ 125 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.06 ม. ตามแบบ มท.-04 พร้อม TACK COAT กว้างประมาณ 11.50 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 1,000 ตร.ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของงานประจำ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศประกวดราคาจ้าง (e-bidding) เสนอราคา 30/10/2562		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจร่างสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับปรุง/ก่อสร้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเข้าปรับปรุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผนงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามขั้นตอน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่10 :: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินงานปรับปรุง			: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11 :: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการ			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12 :: 25/09/2563 :			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงซอยทองหล่อ 9

รหัสโครงการ... : 50390000-3378

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,370,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตวัฒนา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายจิรายุทธ สันทนาคณิต โทร.023813689

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐา อีระวุฒิสาสตร์ โทร. 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันผิวจราจรและขอบบ่อพักมีสภาพชำรุดประชาชนสัญจรไปมาไม่สะดวกฝนตกมีน้ำท่วมขัง จำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงเพื่อให้การระบายน้ำสะดวก เพื่อความเรียบร้อยสวยงาม และประชาชนสัญจรสะดวก

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ปัจจุบันผิวจราจรและขอบบ่อพักมีสภาพชำรุดประชาชนสัญจรไปมาไม่สะดวกฝนตกมีน้ำท่วมขัง
- เพื่อให้การระบายน้ำสะดวก
- เพื่อความเรียบร้อยสวยงาม
- เพื่อให้การจราจรสะดวก

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- สร้างท่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 80ม.
- สร้างยกพักระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. พร้อมฝาเหล็กหล่อเหนียวชนิดกลมในผิวจราจร ตามแบบ มน.-05 จำนวน 8 บ่อ
- ทูบร้อยขอบบ่อพักเดิมพร้อมชนทึบ จำนวน 7 บ่อ
- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจรตามแบบ มน.-03 และฝาเรียบตามแบบ ผ.5/3 จำนวน 7 บ่อ
- ทูบร้อยคันทันเดิมพร้อมชนทึบ ยาวประมาณ 12 ม.
- สร้างคันทันหล่อในที่ หน้า 0.20 ม. ตามแบบ มท -05 ยาวประมาณ 86 ม.
- ทูบร้อยทางเท้าเดิมพร้อมชนทึบ เนื้อที่ประมาณ 10 ตร.ม.
- สร้างพื้นทางเท้าด้วยกระเบื้องซีเมนต์ ขนาด 0.40 * 0.40 * 0.035 ม. แบบที่ 1 ตามแบบ มท.-13 กว้างประมาณ 1 ม. เนื้อที่ประมาณ 125 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 0.06 ม. ตามแบบ มท.-04 พร้อม TACK COAT กว้างประมาณ 11.50 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 1,000 ตร.ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของงานประจำ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศประกวดราคาจ้าง (e-bidding) เสนอราคา 30/10/2562			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจร่างสัญญา			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3 :: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามสัญญา			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4 :: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับปรุง/ก่อสร้าง			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5 :: 19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเข้าปรับปรุง			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 6



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผนงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามขั้นตอน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินงานปรับปรุง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/09/2563 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

