



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงขอยแยกขอยสุขุมวิท 81

รหัสโครงการ... : 50390000-6610

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 580,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 522,222 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตวัฒนา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายจิรายุทธ สันทนาคณิต โทร. 7027

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐา อธิระวุฒิศาสตร์ โทร. 1519

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปัจจุบันผิวจราจรและขอบบ่อพักมีสภาพชำรุดประชาชนสัญจรไปมาไม่สะดวกฝนตกมีน้ำท่วมขัง จำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงเพื่อให้การระบายน้ำสะดวก เพื่อความเรียบร้อยสวยงาม และประชาชนสัญจรสะดวก

ปัจจุบันผิวจราจรและขอบบ่อพักมีสภาพชำรุดประชาชนสัญจรไปมาไม่สะดวกฝนตกมีน้ำท่วมขัง จำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงเพื่อให้การระบายน้ำสะดวก เพื่อความเรียบร้อยสวยงาม และประชาชนสัญจรสะดวก

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- ปัจจุบันผิวจราจรและขอบบ่อพักมีสภาพชำรุดประชาชนสัญจรไปมาไม่สะดวกฝนตกมีน้ำท่วมขัง
- เพื่อให้การระบายน้ำสะดวก - เพื่อความเรียบร้อยสวยงาม - เพื่อให้การจราจรสะดวก

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- ทูบร้อยผิวถนนคอนกรีตเดิมพร้อมขันทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 30 ตร.ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 50 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝาเรียบ ตามแบบ ผ.1/53 จำนวน 5 บ่อ
- ทูบร้อยขอบบ่อพักเดิมพร้อมขันทิ้ง จำนวน 4 บ่อ
- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝาเรียบ ตามแบบ ผ.1/53 จำนวน 4 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 290 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 กว้างประมาณ 6 ม. เนื้อที่ประมาณ 290 ตร.ม.

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการประจำปีพื้นฐาน

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจ/ตรวจสอบ/จัดทำแผน/ดำเนินการตามแผนที่กำหนด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจร่างสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2563 : ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว อยู่ในขั้นตอนวางค้ำประกันสัญญา และลงนามในสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/28/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำความสะอาดพื้นที่/ส่งมอบงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/22/2021 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/08/2564 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/08/2564 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 522,222 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/08/2564 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 522,222 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

