



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมดูแลตัดต้นไม้พื้นที่เขตบางแค

รหัสโครงการ... : 50400000-3681

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสุนิสา ศีตสาร โทร. 0 2454 5808 หรือ 5979

ผู้ประสานงาน สยป : คุณณัฐสุดา

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร และสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานครในการบำรุงรักษาปรับปรุงและพื้นที่สีเขียว ให้มีความสวยงามเป็นการสร้างอากาศบริสุทธิ์แก่เมือง หรือเป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน สำนักงานเขตบางแคมีพื้นที่ขนาดใหญ่ มีประชาชนสัญจรเป็นจำนวนมากต้องได้รับการดูแล บำรุงรักษา ปรับปรุงภูมิทัศน์ซ่อมเสริมต้นไม้ เพื่อให้เกิดความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย และแก้ไขปัญหาต้นไม้ที่สุ่มเสี่ยงต่อการโค่นล้ม กิ่งหัก ฉีกขาด ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากต้นไม้ของกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้พื้นที่สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย
2. เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากการหักโค่นล้มของต้นไม้
3. เพื่อความปลอดภัย ในพื้นที่ล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ตัดแต่งต้นไม้ที่แผ่กิ่งก้านยื่นล้ำตามถนน และพื้นที่สาธารณะ ในเขตบางแคให้เรียบร้อย
2. แก้ไขปัญหาต้นไม้โค่นล้ม การค้ำยันต้นไม้ที่เอียงเอน ตามถนน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความปลอดภัยต่อการเกิดอาชญากรรม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...ขออนุมัติจัดกิจกรรม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/11/2562 : เดือน พฤศจิกายน 2562 ดำเนินการ จำนวน 56 ครั้ง ดำเนินการทุกวัน(เว้นวันหยุดราชการ) บริเวณป้ายรถเมล์ หน้าเดอะมอลล์บางแค, สวนเพชรกาญจนารมย์ และดำเนินการครั้งเดียว บริเวณซอยเพชรเกษม 88, ยูเทรินใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่ ถนนพุทธมณฑลสาย 3, ซอยเพชรเกษม 69 แยก 9 (อินทปัด 15), หมู่บ้านสุขสันต์ 6 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2562 : เดือน ธันวาคม 2562 ดำเนินการ จำนวน 55 ครั้ง ดำเนินการทุกวัน(เว้นวันหยุดราชการ) บริเวณป้ายรถเมล์ หน้าเดอะมอลล์บางแค, สวนเพชรกาญจนารมย์ และดำเนินการครั้งเดียว บริเวณซอยเพชรเกษม 90 หน้าศูนย์สาธารณสุข 40, ยูเทรินใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่ ถนนพุทธมณฑลสาย 3, ซอยเพชรเกษม 69 แยก 9 (อินทปัด 15) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/1/2563 : เดือน มกราคม 2563 ดำเนินการ จำนวน 55 ครั้ง ดำเนินการทุกวัน(เว้นวันหยุดราชการ) บริเวณป้ายรถเมล์ หน้าเดอะมอลล์บางแค, สวนเพชรกาญจนารมย์ และดำเนินการครั้งเดียว บริเวณซอยเพชรเกษม 88, หน้าวัดม่วง, หน้าโรงเรียนวัดม่วง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/2/2563 : เดือน กุมภาพันธ์ 2563 ดำเนินการ จำนวน 54 ครั้ง ดำเนินการทุกวัน(เว้นวันหยุดราชการ) บริเวณป้ายรถเมล์ หน้าเดอะมอลล์บางแค, สวนเพชรกาญจนารมย์ และดำเนินการครั้งเดียว บริเวณหน้าวัดม่วง, หน้าโรงเรียนวัดม่วง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 27/3/2563 : เดือน มีนาคม 2563 ดำเนินการ จำนวน 45 ครั้ง ดำเนินการทุกวัน บริเวณป้ายรถเมล์ หน้าเดอะมอลล์บางแค, ดำเนินการครั้งเดียว บริเวณยูเทรินใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่ ถนนพุทธมณฑลสาย 3, หน้าโรงเรียนวัดม่วง และดำเนินการ 13 ครั้ง บริเวณถนน 60 พรรษา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/4/2563 : เดือน เมษายน 2563 ดำเนินการ จำนวน 39 ครั้ง ดำเนินการทุกวัน บริเวณป้ายรถเมล์ หน้าเดอะมอลล์บางแค, ดำเนินการ 3 ครั้ง บริเวณหมู่บ้านเศรษฐกิจ (ซอยเพชรเกษม 102/1) ดำเนินการ 5 ครั้ง บริเวณถนนนครปฐม และดำเนินการครั้งเดียว บริเวณซอยคลองหนองใหญ่ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 8





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่9	<p>:: 28/05/2563 : เดือน พฤษภาคม 2563 ดำเนินการ จำนวน 37 ครั้ง ดำเนินการทุกวัน บริเวณป้ายรถเมล์ หน้าเดอะมอลล์บางแค, ดำเนินการ 2 ครั้ง บริเวณหมู่บ้านเศรษฐกิจ (ซอยเพชรเกษม 102/1) ซอยคลองหนองใหญ่และถนนราชมนตรี</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 29/6/2563 : เดือน มิถุนายน 2563 ดำเนินการ จำนวน 31 ครั้ง ดำเนินการทุกวัน บริเวณป้ายรถเมล์ หน้าเดอะมอลล์บางแค, ดำเนินการครั้งเดียว ถนนนครปฐม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 30/7/2563 : เดือน กรกฎาคม 2563 ดำเนินการ จำนวน 35 ครั้ง ดำเนินการทุกวัน บริเวณป้ายรถเมล์ หน้าเดอะมอลล์บางแค, ดำเนินการครั้งเดียว บริเวณซอยเพชรเกษม 92, บริเวณยูเทิร์นใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่ ถนนพุทธมณฑลสาย 3, ซอยคลองหนองใหญ่ และถนน 60 พรรษา</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 27/8/2563 : เดือน สิงหาคม 2563 ดำเนินการ จำนวน 34 ครั้ง ดำเนินการทุกวัน บริเวณป้ายรถเมล์ หน้าเดอะมอลล์บางแค, ดำเนินการครั้งเดียว บริเวณซอยเพชรเกษม 92, บริเวณยูเทิร์นใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่ ถนนพุทธมณฑลสาย 3 และซอยคลองหนองใหญ่</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
	<p>:: 30/09/2563 : เดือนกันยายน 2563 ดำเนินการทุกวัน ณ บริเวณป้ายรถโดยสารประจำทางห้าทางสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางแค</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

