



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมดูแลตัดต้นไม้พื้นที่เขตบางแค

รหัสโครงการ... : 50400000-3789

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสุนิสา ศีตสาร โทร. 0 2454 5808 หรือ 5979

ผู้ประสานงาน สยป : คุณณัฐสุดา

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร และสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานครในการบำรุงรักษาปรับปรุงและพื้นที่สีเขียว ให้มีความสวยงามเป็นการสร้างอากาศบริสุทธิ์แก่เมือง หรือเป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน สำนักงานเขตบางแคมีพื้นที่ขนาดใหญ่ มีประชาชนสัญจรเป็นจำนวนมากต้องได้รับการดูแล บำรุงรักษา ปรับปรุงภูมิทัศน์ซ่อมเสริมต้นไม้ เพื่อให้เกิดความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย และแก้ไขปัญหาต้นไม้ที่สุ่มเสี่ยงต่อการโค่นล้ม กิ่งหัก ฉีกขาด ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากต้นไม้ของกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้พื้นที่สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย
2. เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากการหักโค่นล้มของต้นไม้
3. เพื่อความปลอดภัย ในพื้นที่ล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ตัดแต่งต้นไม้ที่แผ่กิ่งก้านยื่นล้ำตามถนน และพื้นที่สาธารณะ ในเขตบางแคให้เรียบร้อย
2. แก้ไขปัญหาต้นไม้โค่นล้ม การค้ำยันต้นไม้ที่เอียงเอน ตามถนน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความปลอดภัยต่อการเกิดอาชญากรรม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : ดำเนินการสำรวจพื้นที่และเดือนตุลาคม 2563 มีการดำเนินการดังนี้ 1.เข้าดำเนินการทุกวัน ณ สวนเพชรกาญจนารมย์		
	2.เข้าดำเนินการ 1 ครั้ง ณ ซอยร่มไทร 3.เข้าดำเนินการ 2 ครั้ง ณ ถนนนครลุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณสวนเพชรกาญจนารมย์, ดำเนินการ 2 ครั้ง บริเวณถนนนครลุง และดำเนินการ 1 ครั้ง บริเวณซอยร่มไทร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/12/2563 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณสวนเพชรกาญจนารมย์, ดำเนินการ 2 ครั้ง บริเวณถนนนครลุง และดำเนินการ 1 ครั้ง บริเวณหมู่บ้านเศรษฐกิจ (ซอยเพชรเกษม 102/1), ซอยร่มไทร และถนน 60 พรรษา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/01/2564 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณสวนเพชรกาญจนารมย์, ดำเนินการ 4 ครั้ง บริเวณถนน 60 พรรษา, ดำเนินการ 2 ครั้ง บริเวณถนนนครลุงและดำเนินการ 1 ครั้ง บริเวณยูเทินใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่และซอยร่มไทร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2564 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณสวนเพชรกาญจนารมย์ และดำเนินการ 1 ครั้ง บริเวณหมู่บ้านเศรษฐกิจ (ซอยเพชรเกษม 102/1), ยูเทินใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่, ถนน 60 พรรษาและถนนนครลุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/03/2564 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณสวนเพชรกาญจนารมย์ ดำเนินการ 2 ครั้ง บริเวณถนน 60 พรรษา และดำเนินการ 1 ครั้ง บริเวณซอยร่มไทรและถนนนครลุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/04/2564 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณสวนเพชรกาญจนารมย์ ดำเนินการ 2 ครั้ง บริเวณซอยร่มไทร และดำเนินการ 1 ครั้ง บริเวณถนน 60 พรรษาและถนนนครลุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2564 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณสวนเพชรกาญจนารมย์ ดำเนินการ 2 ครั้ง บริเวณถนน 60 พรรษาและถนนนครลุง และดำเนินการ 1 ครั้ง บริเวณหมู่บ้านเศรษฐกิจ (ซอยเพชรเกษม 102/1) และซอยร่มไทร		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่9	:: 29/06/2564 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณสวนเพชรกาญจนารมย์ ดำเนินการ 2 ครั้ง บริเวณถนน 60 พรรษา และดำเนินการ 1 ครั้ง บริเวณยูเทรินใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/07/2564 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณสวนเพชรกาญจนารมย์ และดำเนินการ 1 ครั้ง บริเวณหมู่บ้านเศรษฐกิจ (ซอยเพชรเกษม 102/1)			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 30/08/2564 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณสวนเพชรกาญจนารมย์ ดำเนินการ 1 ครั้ง บริเวณหมู่บ้านเศรษฐกิจ (ซอยเพชรเกษม 102/1) และบริเวณยูเทรินใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 22/09/2564 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณสวนเพชรกาญจนารมย์ ดำเนินการ 2 ครั้ง บริเวณซอยร่มไทรและดำเนินการ 1 ครั้งบริเวณถนนนครลุ่ง			: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมดูแลตัดต้นไม้พื้นที่เขตบางแค

รหัสโครงการ... : 50400000-3789

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสุจิน คีตีสาร โทร. 0 2454 5808 หรือ 5979

ผู้ประสานงาน สยป : คุณณัฐสุดาฯ

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร และสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานครในการบำรุงรักษาปรับปรุงและพื้นที่สีเขียว ให้มีความสวยงามเป็นการสร้างอากาศบริสุทธิ์แก่เมือง หรือเป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน สำนักงานเขตบางแคมีพื้นที่ขนาดใหญ่ มีประชาชนสัญจรเป็นจำนวนมากต้องได้รับการดูแล บำรุงรักษา ปรับปรุงภูมิทัศน์ซ่อมเสริมต้นไม้ เพื่อให้เกิดความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย และแก้ไขปัญหาต้นไม้ที่สุ่มเสี่ยงต่อการโค่นล้ม กิ่งหัก ฉีกขาด ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากต้นไม้ของกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้พื้นที่สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย
2. เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากการหักโค่นล้มของต้นไม้
3. เพื่อความปลอดภัยในพื้นที่ล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ตัดแต่งต้นไม้ที่แผ่กิ่งก้านยื่นล้ำตามถนน และพื้นที่สาธารณะ ในเขตบางแคให้เรียบร้อย
2. แก้ไขปัญหาต้นไม้โค่นล้ม การค้ำยันต้นไม้ที่เอียงเอน ตามถนน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความปลอดภัยต่อการเกิดอาชญากรรม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : ดำเนินการสำรวจพื้นที่และเดือนตุลาคม 2563 มีการดำเนินการดังนี้ 1.เข้าดำเนินการทุกวัน ณ สวนเพชรกาญจนารมย์ 2.เข้าดำเนินการ 1 ครั้ง ณ ซอยร่มไทร 3.เข้าดำเนินการ 2 ครั้ง ณ ถนนนครลุ่ง			
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณสวนเพชรกาญจนารมย์ ดำเนินการ 2 ครั้ง บริเวณถนนนครลุ่ง และดำเนินการ 1 ครั้ง บริเวณซอยร่มไทร			
รายงานครั้งที่3	:: 30/12/2563 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณสวนเพชรกาญจนารมย์ ดำเนินการ 2 ครั้ง บริเวณถนนนครลุ่ง และดำเนินการ 1 ครั้ง บริเวณหมู่บ้านเศรษฐกิจ (ซอยเพชรเกษม 102/1), ซอยร่มไทร และถนน 60 พรรษา			
รายงานครั้งที่4	:: 29/01/2564 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณสวนเพชรกาญจนารมย์ ดำเนินการ 4 ครั้ง บริเวณถนน 60 พรรษา, ดำเนินการ 2 ครั้ง บริเวณถนนนครลุ่งและดำเนินการ 1 ครั้ง บริเวณยูเทรินใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่และซอยร่มไทร			



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2564 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณสวนเพชรกาญจนารมย์ และดำเนินการ 1 ครั้ง บริเวณหมู่บ้านเศรษฐกิจ (ซอยเพชรเกษม 102/1), ยูเทรินใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่, ถนน 60 พรรษาและถนนนครลุง	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/03/2564 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณสวนเพชรกาญจนารมย์ ดำเนินการ 2 ครั้ง บริเวณถนน 60 พรรษา และดำเนินการ 1 ครั้ง บริเวณซอยร่มไทรและถนนนครลุง	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/04/2564 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณสวนเพชรกาญจนารมย์ ดำเนินการ 2 ครั้ง บริเวณซอยร่มไทร และดำเนินการ 1 ครั้ง บริเวณถนน 60 พรรษาและถนนนครลุง	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2564 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณสวนเพชรกาญจนารมย์ ดำเนินการ 2 ครั้ง บริเวณถนน 60 พรรษาและถนนนครลุง และดำเนินการ 1 ครั้ง บริเวณหมู่บ้านเศรษฐกิจ (ซอยเพชรเกษม 102/1) และซอยร่มไทร	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/06/2564 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณสวนเพชรกาญจนารมย์ ดำเนินการ 2 ครั้ง บริเวณถนน 60 พรรษา และดำเนินการ 1 ครั้ง บริเวณยูเทรินใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/07/2564 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณสวนเพชรกาญจนารมย์ และดำเนินการ 1 ครั้ง บริเวณหมู่บ้านเศรษฐกิจ (ซอยเพชรเกษม 102/1)	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 30/08/2564 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณสวนเพชรกาญจนารมย์ ดำเนินการ 1 ครั้ง บริเวณหมู่บ้านเศรษฐกิจ (ซอยเพชรเกษม 102/1) และบริเวณยูเทรินใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 22/09/2564 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณสวนเพชรกาญจนารมย์ ดำเนินการ 2 ครั้ง บริเวณซอยร่มไทรและดำเนินการ 1 ครั้งบริเวณถนนนครลุง	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมดูแลตัดต้นไม้พื้นที่เขตบางแค

รหัสโครงการ... : 50400000-3789

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสุจิน คีตีสาร โทร. 0 2454 5808 หรือ 5979

ผู้ประสานงาน สยป : คุณณัฐสุดา

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร และสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานครในการบำรุงรักษาปรับปรุงและพื้นที่สีเขียว ให้มีความสวยงามเป็นการสร้างอากาศบริสุทธิ์แก่เมือง หรือเป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน สำนักงานเขตบางแคมีพื้นที่ขนาดใหญ่ มีประชาชนสัญจรเป็นจำนวนมากต้องได้รับการดูแล บำรุงรักษา ปรับปรุงภูมิทัศน์ซ่อมเสริมต้นไม้ เพื่อให้เกิดความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย และแก้ไขปัญหาต้นไม้ที่สุ่มเสี่ยงต่อการโค่นล้ม กิ่งหัก ฉีกขาด ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากต้นไม้ของกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้พื้นที่สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย
2. เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากการหักโค่นล้มของต้นไม้
3. เพื่อความปลอดภัย ในพื้นที่ล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ตัดแต่งต้นไม้ที่แผ่กิ่งก้านยื่นล้ำตามถนน และพื้นที่สาธารณะ ในเขตบางแคให้เรียบร้อย
2. แก้ไขปัญหาต้นไม้โค่นล้ม การค้าต้นไม้ที่เอียงเอน ตามถนน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความปลอดภัยต่อการเกิดอาชญากรรม



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : ดำเนินการสำรวจพื้นที่และเดือนตุลาคม 2563 มีการดำเนินการดังนี้ 1.เข้าดำเนินการทุกวัน ณ สวนเพชรกาญจนารมย์ 2.เข้าดำเนินการ 1 ครั้ง ณ ซอยร่มไทร 3.เข้าดำเนินการ 2 ครั้ง ณ ถนนนครลุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณสวนเพชรกาญจนารมย์, ดำเนินการ 2 ครั้ง บริเวณถนนนครลุง และดำเนินการ 1 ครั้ง บริเวณซอยร่มไทร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/12/2563 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณสวนเพชรกาญจนารมย์, ดำเนินการ 2 ครั้ง บริเวณถนนนครลุง และดำเนินการ 1 ครั้ง บริเวณหมู่บ้านเศรษฐกิจ (ซอยเพชรเกษม 102/1), ซอยร่มไทร และถนน 60 พรรษา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/01/2564 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณสวนเพชรกาญจนารมย์, ดำเนินการ 4 ครั้ง บริเวณถนน 60 พรรษา, ดำเนินการ 2 ครั้ง บริเวณถนนนครลุงและดำเนินการ 1 ครั้ง บริเวณยูเทรินใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่และซอยร่มไทร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2564 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณสวนเพชรกาญจนารมย์ และดำเนินการ 1 ครั้ง บริเวณหมู่บ้านเศรษฐกิจ (ซอยเพชรเกษม 102/1), ยูเทรินใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่, ถนน 60 พรรษาและถนนนครลุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/03/2564 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณสวนเพชรกาญจนารมย์ ดำเนินการ 2 ครั้ง บริเวณถนน 60 พรรษา และดำเนินการ 1 ครั้ง บริเวณซอยร่มไทรและถนนนครลุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/04/2564 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณสวนเพชรกาญจนารมย์ ดำเนินการ 2 ครั้ง บริเวณซอยร่มไทร และดำเนินการ 1 ครั้ง บริเวณถนน 60 พรรษาและถนนนครลุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2564 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณสวนเพชรกาญจนารมย์ ดำเนินการ 2 ครั้ง บริเวณถนน 60 พรรษาและถนนนครลุง และดำเนินการ 1 ครั้ง บริเวณหมู่บ้านเศรษฐกิจ (ซอยเพชรเกษม 102/1) และซอยร่มไทร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/06/2564 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณสวนเพชรกาญจนารมย์ ดำเนินการ 2 ครั้ง บริเวณถนน 60 พรรษา และดำเนินการ 1 ครั้ง บริเวณยูเทรินใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/07/2564 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณสวนเพชรกาญจนารมย์ และดำเนินการ 1 ครั้ง บริเวณหมู่บ้านเศรษฐกิจ (ซอยเพชรเกษม 102/1)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 30/08/2564 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณสวนเพชรกาญจนารมย์ ดำเนินการ 1 ครั้ง บริเวณหมู่บ้านเศรษฐกิจ (ซอยเพชรเกษม 102/1) และบริเวณยูเทรินใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 22/09/2564 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณสวนเพชรกาญจนารมย์ ดำเนินการ 2 ครั้ง บริเวณซอยร่มไทรและดำเนินการ 1 ครั้งบริเวณถนนนครลุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมดูแลตัดต้นไม้พื้นที่เขตบางแค

รหัสโครงการ... : 50400000-3789

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสุจิน คีตีสาร โทร. 0 2454 5808 หรือ 5979

ผู้ประสานงาน สยป : คุณณัฐสุดา

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร และสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานครในการบำรุงรักษาปรับปรุงและพื้นที่สีเขียว ให้มีความสวยงามเป็นการสร้างอากาศบริสุทธิ์แก่เมือง หรือเป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน สำนักงานเขตบางแคมีพื้นที่ขนาดใหญ่ มีประชาชนสัญจรเป็นจำนวนมากต้องได้รับการดูแล บำรุงรักษา ปรับปรุงภูมิทัศน์ซ่อมเสริมต้นไม้ เพื่อให้เกิดความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย และแก้ไขปัญหาต้นไม้ที่ล้มเสี่ยงต่อการโค่นล้ม กิ่งหัก ฉีกขาด ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากต้นไม้ของกรุงเทพมหานคร





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้พื้นที่สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย
2. เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากการหักโค่นล้มของต้นไม้
3. เพื่อความปลอดภัยในพื้นที่ล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ตัดแต่งต้นไม้ที่แผ่กิ่งก้านยื่นล้ำตามถนน และพื้นที่สาธารณะ ในเขตบางแคให้เรียบร้อย
2. แก้ไขปัญหาต้นไม้โค่นล้ม การค้ำยันต้นไม้ที่เอียงเอน ตามถนน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความปลอดภัยต่อการเกิดอาชญากรรม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : ดำเนินการสำรวจพื้นที่และเดือนตุลาคม 2563 มีการดำเนินการดังนี้ 1.เข้าดำเนินการทุกวัน ณ สวนเพชรกาญจนารมย์		
	2.เข้าดำเนินการ 1 ครั้ง ณ ซอยร่มไทร 3.เข้าดำเนินการ 2 ครั้ง ณ ถนนนครลุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณสวนเพชรกาญจนารมย์, ดำเนินการ 2 ครั้ง บริเวณถนนนครลุง และดำเนินการ 1 ครั้ง บริเวณซอยร่มไทร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/12/2563 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณสวนเพชรกาญจนารมย์, ดำเนินการ 2 ครั้ง บริเวณถนนนครลุง และดำเนินการ 1 ครั้ง บริเวณหมู่บ้านเศรษฐกิจ (ซอยเพชรเกษม 102/1), ซอยร่มไทร และถนน 60 พรรษา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/01/2564 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณสวนเพชรกาญจนารมย์, ดำเนินการ 4 ครั้ง บริเวณถนน 60 พรรษา, ดำเนินการ 2 ครั้ง บริเวณถนนนครลุงและดำเนินการ 1 ครั้ง บริเวณยูเทรินใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่และซอยร่มไทร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2564 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณสวนเพชรกาญจนารมย์ และดำเนินการ 1 ครั้ง บริเวณหมู่บ้านเศรษฐกิจ (ซอยเพชรเกษม 102/1), ยูเทรินใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่, ถนน 60 พรรษาและถนนนครลุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/03/2564 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณสวนเพชรกาญจนารมย์ ดำเนินการ 2 ครั้ง บริเวณถนน 60 พรรษา และดำเนินการ 1 ครั้ง บริเวณซอยร่มไทรและถนนนครลุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/04/2564 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณสวนเพชรกาญจนารมย์ ดำเนินการ 2 ครั้ง บริเวณซอยร่มไทร และดำเนินการ 1 ครั้ง บริเวณถนน 60 พรรษาและถนนนครลุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2564 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณสวนเพชรกาญจนารมย์ ดำเนินการ 2 ครั้ง บริเวณถนน 60 พรรษาและถนนนครลุง และดำเนินการ 1 ครั้ง บริเวณหมู่บ้านเศรษฐกิจ (ซอยเพชรเกษม 102/1) และซอยร่มไทร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/06/2564 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณสวนเพชรกาญจนารมย์ ดำเนินการ 2 ครั้ง บริเวณถนน 60 พรรษา และดำเนินการ 1 ครั้ง บริเวณยูเทรินใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/07/2564 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณสวนเพชรกาญจนารมย์ และดำเนินการ 1 ครั้ง บริเวณหมู่บ้านเศรษฐกิจ (ซอยเพชรเกษม 102/1)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 30/08/2564 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณสวนเพชรกาญจนารมย์ ดำเนินการ 1 ครั้ง บริเวณหมู่บ้านเศรษฐกิจ (ซอยเพชรเกษม 102/1) และบริเวณยูเทรินใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 22/09/2564 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณสวนเพชรกาญจนารมย์ ดำเนินการ 2 ครั้ง บริเวณซอยร่มไทรและดำเนินการ 1 ครั้งบริเวณถนนนครลุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

