



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว (สำนักงานเขตบางแค 66)

รหัสโครงการ... : 50400000-7060

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,100,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 524,810 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร 1544

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566 - 2570) ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 2.2

พื้นที่สีเขียวเพื่อสุขภาพที่ดีและมีความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล เป้าประสงค์ที่ 2.2.2 อนุรักษ์ พื้นที่ฟู

รักษาและขยายพื้นที่สีเขียวเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน มีความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร

และตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สิ่งแวดล้อมที่ดี ปลุกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียว และกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง

สำนักงานเขตบางแค มีถนนสายหลัก สายรอง และได้กำหนดถนนพุทธมณฑลสาย 2 เป็นถนนสวน

มีประชาชนสัญจรเป็นจำนวนมากต้องได้รับการดูแล บำรุงรักษา ปรับปรุงภูมิทัศน์ซ่อมเสริมต้นไม้ เพื่อให้เกิดความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย

จึงได้จัดทำโครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

- เพื่ออนุรักษ์คุ้มครอง พื้นที่ฟู รักษาและขยายพื้นที่สีเขียวเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนและรักษาไว้ซึ่งความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ

- ซ่อมเสริมต้นไม้ บริเวณถนนสวยให้สวยงาม และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประชาชนและผู้สัญจรไปมา

- เพื่อพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อม

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามและเพิ่มพื้นที่สีเขียว บริเวณริมทางเท้าถนนพุทธมณฑลสาย 2 ตั้งแต่ปากทางไฟแดงสาย 2

ถึงเชิงสะพานคลองบางเชือกหนัง ทั้ง 2 ฝั่ง ระยะทางประมาณ 2,000 เมตร

**1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 9. ร้อยละของจำนวนพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 31/12/2565 : ขออนุมัติโครงการแล้ว

และอยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะของวัสดุในโครงการเพื่อขออนุมัติเงินประจำงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 31/01/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำเอกสารเพื่อจัดซื้อต้นไม้และวัสดุ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/02/2566 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำเอกสารเพื่อจัดซื้อต้นไม้และวัสดุ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 29/03/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการหาตัวผู้ค้า ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้างต้นเดือนเมษายน 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 27/04/2566 : ดำเนินการหาตัวผู้ค้า ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว

อยู่ระหว่างดำเนินการลงนามในสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 24/05/2566 : ดำเนินการหาตัวผู้ค้า ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว

อยู่ระหว่างดำเนินการลงนามในสัญญา แต่เนื่องด้วยสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันเกิดภาวะแห้งแล้งและร้อนจัดมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา

คาดว่าจะลงนามในสัญญาช่วงเดือน มิถุนายน 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/06/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 524,810 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 24/07/2566 : ผู้ขายส่งมอบต้นไม้และวัสดุตามโครงการเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างปลูกต้นไม้ในพื้นที่ที่ได้กำหนดไว้ตามโครงการ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 9 :: 22/08/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการเรียบร้อยแล้ว : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 10 :: 04/10/2566 : ยอดที่ใช้ทั้งหมด 524,810 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 524,810 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว (สำนักงานเขตบางแค 66)

รหัสโครงการ... : 50400000-7060

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,100,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 524,810 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร 1544

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566 ? 2570) ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 2.2 พื้นที่สีเขียวเพื่อสุขภาพที่ดีและมีความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล เป้าประสงค์ที่ 2.2.2 อนุรักษ์ พื้นที่ฟูรักษาและขยายพื้นที่สีเขียวเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน มีความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร และตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สิ่งแวดล้อมที่ดี ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียว และกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง สำนักงานเขตบางแค มีถนนสายหลัก สายรอง และได้กำหนดถนนพุทธมณฑลสาย 2 เป็นถนนสวน มีประชาชนสัญจรเป็นจำนวนมากต้องได้รับการดูแล บำรุงรักษา ปรับปรุงภูมิทัศน์ซ่อมเสริมต้นไม้ เพื่อให้เกิดความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย จึงได้จัดทำโครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
- เพื่ออนุรักษ์คุ้มครอง พื้นที่ฟูรักษาและขยายพื้นที่สีเขียวเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนและรักษาไว้ซึ่งความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ
- ซ่อมเสริมต้นไม้ บริเวณถนนสวยให้สวยงาม และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประชาชนและผู้สัญจรไปมา
- เพื่อพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อม

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามและเพิ่มพื้นที่สีเขียว บริเวณริมทางเท้าถนนพุทธมณฑลสาย 2 ตั้งแต่ปากทางไฟแดงสาย 2 ถึงเชิงสะพานคลองบางเชือกหนัง ทั้ง 2 ฝั่ง ระยะทางประมาณ 2,000 เมตร

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 9. ร้อยละของจำนวนพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1 :: 31/12/2565 : ขออนุมัติโครงการแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะของวัสดุในโครงการเพื่อขออนุมัติเงินประจำงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 31/01/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำเอกสารเพื่อจัดซื้อต้นไม้และวัสดุ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 28/02/2566 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำเอกสารเพื่อจัดซื้อต้นไม้และวัสดุ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 29/03/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการหาตัวผู้ค้า ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้างต้นเดือนเมษายน 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 27/04/2566 : ดำเนินการหาตัวผู้ค้า ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการลงนามในสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 24/05/2566 : ดำเนินการหาตัวผู้ค้า ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการลงนามในสัญญา แต่เนื่องด้วยสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันเกิดภาวะแห้งแล้งและร้อนจัดมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

|                  |   |                |                     |
|------------------|---|----------------|---------------------|
|                  | ค่าความล่าช้าในสัญญาช่วงเดือน มิถุนายน 2566   |                |                     |
| รายงานครั้งที่7  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
|                  | :: 27/06/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา  |                |                     |
| รายงานครั้งที่8  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 524,810 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
|                  | :: 24/07/2566 : ผู้ขายส่งมอบต้นไม้และวัสดุตามโครงการเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างปลูกต้นไม้ในพื้นที่ที่ได้กำหนดไว้ตามโครงการ |                |                     |
| รายงานครั้งที่9  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
|                  | :: 22/08/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการเรียบร้อยแล้ว   |                |                     |
| รายงานครั้งที่10 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
|                  | :: 04/10/2566 : ยอดที่ใช้ทั้งหมด 524,810 บาท  |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 524,810 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

