



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50410000-3316

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,100,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหลักสี่ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางชนพร คำใจ โทร. 7436

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนูเทพ ประสานทอง โทร.1551

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวงของประเทศ และเป็นศูนย์กลางในการปกครอง

จึงเป็นแหล่งที่ประชาชนจากทั่วทุกภาคส่วนของประเทศต่างเข้ามาประกอบอาชีพในเขตกรุงเทพมหานคร ทำให้ประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น

ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านสังคม ด้านคุณภาพชีวิต และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปัจจุบันเต็มไปด้วยมลภาวะต่าง ๆ มากมาย

โดยเฉพาะอย่างยิ่งมลพิษทางอากาศ ซึ่งต้นเหตุของปัญหาเหล่านี้ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน ซึ่งปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมนั้น

จะทวีความรุนแรงมากขึ้นจะส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยรวม เพื่อลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมด้านมลพิษ เพิ่มพื้นที่สีเขียวและร่วมแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

สำนักงานเขตหลักสี่ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงกำหนดดำเนินการโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมืองให้ดีขึ้นด้วยการปรับปรุงสวนหย่อม

ให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและเพิ่มประโยชน์การใช้สอยของพื้นที่ให้เกิดความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย

ตอบสนองนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครในการที่จะพัฒนาสภาวะแวดล้อมในด้านต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมในเขตกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
2. เพื่อลดปัญหาโลกร้อน
3. เพื่อเพิ่มสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ให้ความร่มรื่นให้แก่ประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง
4. เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐกับประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5. เพื่อเป็นการเสริมสร้างทัศนียภาพพื้นที่ให้สวยงาม
6. เพื่อช่วยลดปัญหาและพัฒนาสภาวะแวดล้อมให้อยู่สภาพดีต่อไป

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพิ่มพื้นที่สีเขียว ปรับปรุงภูมิทัศน์ และปลูกซ่อมแซม บริเวณที่ว่างโล่งทางและเกาะกลางถนนซอยแจ้งวัฒนะ 5 ถนนวิภาวดีรังสิต (ขาออก)

บริเวณภายในสวนหย่อมเกาะชุมชนทุ่งสองห้อง เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด ให้มีความปลอดภัย ร่มรื่น สวยงาม

เป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างยั่งยืนตลอดไป ดังนี้

1. ซอยแจ้งวัฒนะ 5 ทั้งสองฝั่ง (ถนนตัดใหม่) จำนวนพื้นที่ประมาณ 250 ตารางเมตร
2. เกาะกลางซอยแจ้งวัฒนะ 5 จำนวนพื้นที่ประมาณ 1,200 ตารางเมตร
3. สวนหย่อมซอยวิภาวดีรังสิต 62 จำนวนพื้นที่ประมาณ 4,450 ตารางเมตร
4. สวนสาธารณะเกาะชุมชนทุ่งสองห้อง จำนวนพื้นที่ 8 ไร่

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 25/10/2562 : ขออนุมัติโครงการฯ

- รายงานข้อมูลชนิดและจำนวนต้นไม้ที่ปลูก (สสส.02) และรายงานข้อมูลชนิดและจำนวนต้นไม้ที่ขุดย้าย (สสส.03) เดือนตุลาคม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 2019-11-26 : รอการอนุมัติเงินประจำงวด

- รายงานข้อมูลชนิดและจำนวนต้นไม้ที่ปลูก (สสส.02) และรายงานข้อมูลชนิดและจำนวนต้นไม้ที่ขุดย้าย (สสส.03) เดือนพฤศจิกายน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2562 :

- รอสักงานสวนสาธารณะพิจารณาความเหมาะสมรูปแบบ ขนาด และวัสดุอุปกรณ์ ของรายการที่จะจัดซื้อ

- รายงานข้อมูลชนิดและจำนวนต้นไม้ที่ปลูก (สสส.02) และรายงานข้อมูลชนิดและจำนวนต้นไม้ที่ขุดย้าย (สสส.03) เดือนธันวาคม

- รายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมของเมืองที่ดีต่อพื้นที่ กทม. (สสส.01) ไตรมาสที่ 1

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่4





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	<p>:: 24/1/2563 : เตรียมพื้นที่สำหรับดำเนินการตามโครงการ</p> <p>- รายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมของเมืองที่ดีต่อพื้นที่ กทม. (สสส.01) เดือนมกราคม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 23/2/2563 : เตรียมพื้นที่สำหรับดำเนินการ</p> <p>- รายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมของเมืองที่ดีต่อพื้นที่ กทม. (สสส.01) เดือนกุมภาพันธ์</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/3/2563 : ขอความเห็นชอบและขออนุมัติใช้รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของราคากลางต้นไม้ วัสดุปลูก และอุปกรณ์ในการตกแต่งที่ไม่มีราคากลาง</p> <p>- รายงานข้อมูลชนิดและจำนวนต้นไม้ที่ปลูก (สสส.02) และรายงานข้อมูลชนิดและจำนวนต้นไม้ที่ขุดย้าย (สสส.03) เดือนมีนาคม</p> <p>- รายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมของเมืองที่ดีต่อพื้นที่ กทม. (สสส.01) ไตรมาสที่ 2</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 27/4/2563 : กำหนดดำเนินการไตรมาสที่ 3</p> <p>- รายงานข้อมูลชนิดและจำนวนต้นไม้ที่ปลูก (สสส.02) และรายงานข้อมูลชนิดและจำนวนต้นไม้ที่ขุดย้าย (สสส.03) เดือนเมษายน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 25/05/2563 : เมื่อสำนักงานเขตกลับเข้าสู่สภาวะปกติ และมียังงบประมาณเพียงพอจึงจะดำเนินการตามปกติ</p> <p>- รายงานข้อมูลชนิดและจำนวนต้นไม้ที่ปลูก (สสส.02) และรายงานข้อมูลชนิดและจำนวนต้นไม้ที่ขุดย้าย (สสส.03) เดือนพฤษภาคม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 2020-6-24 : ชะลอโครงการตามหนังสือสั่งการที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563</p> <p>- รายงานข้อมูลชนิดและจำนวนต้นไม้ที่ปลูก (สสส.02) และรายงานข้อมูลชนิดและจำนวนต้นไม้ที่ขุดย้าย (สสส.03) เดือนมิถุนายน</p> <p>- รายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมของเมืองที่ดีต่อพื้นที่ กทม. (สสส.01) ไตรมาสที่ 3</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 2020-7-31 : ชะลอโครงการตามหนังสือสั่งการที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563</p> <p>- รายงานข้อมูลชนิดและจำนวนต้นไม้ที่ปลูก (สสส.02) และรายงานข้อมูลชนิดและจำนวนต้นไม้ที่ขุดย้าย (สสส.03) เดือนกรกฎาคม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 2020-8-24 : ชะลอโครงการตามหนังสือสั่งการที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563</p> <p>- รายงานข้อมูลชนิดและจำนวนต้นไม้ที่ปลูก (สสส.02) และรายงานข้อมูลชนิดและจำนวนต้นไม้ที่ขุดย้าย (สสส.03) เดือนสิงหาคม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 24/09/2563 :</p> <p>- พัฒนาพื้นที่ว่าง รกร้าง โกล่แหล่งชุมชนและเส้นทางสัญจรให้เป็นพื้นที่โล่ง สะอาด และปลอดภัย ในพื้นที่เขตหลักสี่ จำนวน 1 แห่ง คือ บริเวณ</p> <p>- เติมนรกรค์ประชาสัมพันธ์แจกประกาศ จำนวน 1 แห่ง คือ บริเวณ</p> <p>- รายงานข้อมูลชนิดและจำนวนต้นไม้ที่ปลูก (สสส.02) และรายงานข้อมูลชนิดและจำนวนต้นไม้ที่ขุดย้าย (สสส.03) เดือนกันยายน</p> <p>- รายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมของเมืองที่ดีต่อพื้นที่ กทม. (สสส.01) ไตรมาสที่ 4</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

