



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม

รหัสโครงการ... : 50410000-3357

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหลักสี่ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเวชชันต์ วรรณเดช โทร. 7438

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนเทพ ประสานทอง โทร.1551

1.3 หลักการและเหตุผล

- ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีนโยบายให้ทุกพื้นที่เขตดำเนินการแก้ไขปัญหาหน้าท่วมในพื้นที่ เพื่อบรรเทาปัญหาให้กับประชาชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อจัดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาหน้าท่วมเนื่องจากน้ำฝนในพื้นที่เขตหลักสี่ให้บรรเทาและลดความเสียหายทางเศรษฐกิจ สาธารณูปโภค

ทรัพย์สินและความเดือดร้อนของประชาชน โดยลดพื้นที่และลดระดับความลึกของน้ำท่วม รวมทั้งลดระยะเวลาที่ท่วมขังอันเกิดจากน้ำฝน

- เพื่อป้องกันน้ำท่วมอันเนื่องมาจากน้ำเหนือสูงในพื้นที่เขตหลักสี่

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- แร่งงานเขต จำนวน 33 ซอย

- จ้างเหมา จำนวน 12 ซอย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละ 100ของจำนวนคลองในพื้นที่ และท่อระบายน้ำตามแผนที่ส่งให้ สำนักงานระบายน้ำ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ ประจำเดือน ตุลาคม 2562

- แร่งงานเขต จำนวน 2 ซอย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.13 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ ประจำเดือน พ.ย. 2562

- แร่งงานเขต จำนวน 33 ซอย ดำเนินการได้ 3 ซอย

- จ้างเหมา จำนวน 12 ซอย ยังไม่ได้ดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.19 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ประจำเดือน ธันวาคม 2562

- แร่งงานเขต จำนวน 33 ซอย ดำเนินการได้ 5 ซอย

- จ้างเหมา จำนวน 12 ซอย ยังไม่ได้ดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 4.97 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ เดือน มกราคม 2563 แร่งงานเขต 33 ซอย ระยะทาง 42,878 ม.

ดำเนินการได้ 7 ซอย รวมระยะทาง 10,462 ม.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.43 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

- แร่งงานเขต จำนวน 33 ซอย ระยะทาง 42,878 เมตร ดำเนินการได้ 8 ซอย รวมระยะทาง 11,462 เมตร

- จ้างเหมา จำนวน 12 ซอย ระยะทาง 97,972 เมตร ยังไม่ได้ดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.14 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ประจำเดือน มีนาคม 2563

- แร่งงานเขต จำนวน 33 ซอย ดำเนินการได้ 10 ซอย ร้อยละ 31.40

- จ้างเหมา จำนวน 12 ซอย ดำเนินการได้ 1 ซอย ร้อยละ 15.95

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.68 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 2020-4-25 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ แร่งงานเขต จำนวน 33 ซอย ระยะทาง 42,878

เมตร, จ้างเหมา จำนวน 12 ซอย ระยะทาง 97,972 เมตร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

