



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตหลักสี่

รหัสโครงการ... : 50410000-3359

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 12,262,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหลักสี่ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวยุวดี ทิพย์ปัญญา โทร.7438

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนูเทพ ประสานทอง โทร.1551

**1.3 หลักการและเหตุผล**

- อาคารสำนักงานเขตหลักสี่มีสภาพทรุดโทรมเนื่องจากเป็นอาคารที่ก่อสร้างมานานเกิน 15 ปี ระบบไฟฟ้า ระบบประปาภายในอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้กับประชาชนชำรุดทรุดโทรมและยังไม่มีมีการปรับปรุงเกรงว่าจะเกิดอันตรายต่อประชาชนและบุคลากร

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. ปรับปรุงทางลาด/ที่จอดรถ สำหรับผู้พิการ
2. ปรับปรุงห้องเก็บดินท์
3. ปรับปรุงห้องพักคนงาน
4. ปรับปรุงห้องน้ำคนงาน
5. ปรับปรุงอยู่เวร
6. ปรับปรุงประตูห้องน้ำ สำหรับผู้พิการ
7. ปรับปรุงประตูห้องควบคุมไฟฟ้า
8. ปรับปรุงผ้าเพดานภายในอาคาร จำนวน 1 แห่ง
9. ปรับปรุงห้องฝ่ายทะเบียน
10. ปรับปรุงสีภายใน จำนวน 1 แห่ง
11. ปรับปรุงประตูตู้เก็บของ
12. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง จำนวน 1 แห่ง
13. ปรับปรุงท่อน้ำทิ้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 แห่ง

**ครุภัณฑ์**

1. ถังน้ำแบบสเตนเลส ขนาดความจุ 2,500 ลิตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 ใบ
2. เครื่องสูบน้ำ (Transfer Pump) และตู้ควบคุม พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด
3. ถังพักลม ความจุ 260 ลิตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด
4. บอร์ดประชาสัมพันธ์ ขนาด 2.50 x 2.25 ม. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ
- เพื่อความปลอดภัยของบุคลากร

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

|                 |   |                |                     |
|-----------------|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำราคากลางในระบบ egp              |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำราคากลางในระบบ e-GP             |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำราคากลางในระบบ e-gp             |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทบทวนราคากลางในระบบ egp               |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |



รายงานครั้งที่ 5





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

|                  |  |
|------------------|--|
| รายงานครั้งที่6  | <p>:: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศขายแบบ กำหนดเสนอราคาวันที่ 4 มีนาคม 2563</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ผู้เสนอราคาแล้วอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารขอเงินงวด</p> <p>เพื่อลงนามสัญญา</p>   |
| รายงานครั้งที่7  | <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มีผู้เสนอราคา ได้ผู้รับจ้างแล้ว</p> <p>รวบรวมเอกสารขอเงินงวดเพื่อลงนามสัญญา</p>  |
| รายงานครั้งที่8  | <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 28/05/2563 :</p> <p>มีหนังสือแจ้งให้ผู้เสนอราคาขยายระยะเวลายื่นราคา</p> <p>เนื่องจากมีหนังสือเวียนจากปลัดกรุงเทพมหานคร ให้ชะลอ</p> <p>การขอเงินงวดเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19</p>  |
| รายงานครั้งที่9  | <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชะลอการขอเงินประจำงวดเพื่อทำสัญญาตามหนังสือ</p> <p>สำนักงบประมาณที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มี.ค.2563</p> <p>และมีหนังสือแจ้งให้ผู้เสนอราคาขยายเวลาการยื่นราคาอีก 180 วัน</p> <p>ครบระยะเวลายื่นราคา วันที่ 8 ม.ค.2564</p> |
| รายงานครั้งที่10 | <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/07/2563 : ได้รับแจ้งจากฝ่ายการคลังให้จัดทำเอกสาร</p> <p>ขอเงินประจำงวดเพื่อลงนามสัญญา</p>  |
| รายงานครั้งที่11 | <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 31/08/2563 : อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา</p>  |
| รายงานครั้งที่12 | <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 28/09/2563 : ลงนามสัญญาแล้วอยู่ระหว่างขออนุมัติใช้วัสดุ</p> <p>แล้วเตรียมอุปกรณ์เข้าพื้นที่</p>  |
|                  | <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 14.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>  |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

