



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50410000-6865

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 195,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 195,400 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหลักสี่ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนูเทพ ประสานทอง โทร.1551

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ตามนโยบายกรุงเทพมหานครเป็นมหานครสีเขียว สะดวกสบาย คือการทำให้เมืองกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี ร่มรื่น ด้วยสีเขียวของแมกไม้มานานาพันธุ์กระจายอยู่ทั่วทุกพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร โดยมีการปรับปรุงและสร้างพื้นที่สาธารณะในรูปแบบของสวนหรืออื่นๆ เพิ่มขึ้นสำหรับการพักผ่อน และรองรับการทำกิจกรรมร่วมกันของคนในครอบครัว และกิจกรรมภายในชุมชน และในอนาคตอันใกล้ชาวกรุงเทพฯ จะต้องเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้น โดยตระหนักถึงความสำคัญ ของสิ่งแวดล้อม และมีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม (Green Public Consciousness) มุ่งตอบสนองแนวคิดเรื่องการใช้องค์กรที่สะอาดและประหยัด เพื่อพัฒนา กรุงเทพมหานคร ให้เป็นเมืองมีความน่าอยู่ อยางยั่งยืนสำหรับทุกชีวิต

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 2.1 เพื่อปรับปรุงบำรุงรักษา สวนหย่อมและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตหลักสี่
- 2.2 เพื่อลดมลพิษและเพิ่มปริมาณก๊าซออกซิเจนในอากาศ
- 2.3 เพื่อเป็นการเสริมสร้างทัศนียภาพบริเวณทางสัญจรให้มีความร่มรื่นสวยงาม สร้างความเพลิดเพลินในการเดินทาง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

เพื่อปรับปรุงบำรุงรักษา สวนหย่อมและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตหลักสี่

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และเพิ่มต้นไม้ล้านต้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

|                 |   |                |                     |
|-----------------|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 31/12/2565 : จัดเตรียมข้อมูล/จัดทำโครงการ  |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 25/01/2566 : จัดเตรียมข้อมูล/จัดทำโครงการ  |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 29/03/2566 : เดือนมีนาคม 2566 อยู่ระหว่างประสานขอความอนุเคราะห์สำนักสิ่งแวดล้อม พิจารณาความเหมาะสมรูปแบบและรายการของต้นไม้ วัสดุปลูก และอุปกรณ์ในการตกแต่ง |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 28/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ  |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 22/05/2566 : การปรับปรุงพื้นที่สีเขียว ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 รายละเอียด ดังนี้  |                |                     |
|                 | 1. ปลูกต้นไม้ ขนาด 1.50 ม.จำนวน 200 ต้น   |                |                     |
|                 | 2. ปลูกต้นไม้เพื่อพำ กระถางสูง 10 นิ้ว จำนวน 400 กระถาง   |                |                     |
|                 | 3. ปลูกต้นไม้ปักชำไทย กระถางสูง 2 นิ้ว จำนวน 3 กระถาง   |                |                     |
|                 | 4. ปลูกต้นไม้ยกชั้น ถู 3 นิ้ว จำนวน 8,000 กระถาง  |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 25/08/2566 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่ายค่าวัสดุโครงการ   |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 06/09/2566 :   |                |                     |
|                 | เดือนกันยายน 2566   |                |                     |
|                 | เบิกจ่ายเงินค่าวัสดุฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566  |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 195,400 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 27/09/2566 :   |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50410000-6865

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 195,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 195,400 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหลักสี่ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนูเทพ ประสานทอง โทร.1551

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ตามนโยบายกรุงเทพมหานครเป็นมหานครสีเขียว สะดวกสบาย คือการทำให้เมืองกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี ร่มรื่น ด้วยสีเขียวของแมกไม้มานานาพันธุ์กระจายอยู่ทั่วทุกพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร โดยมีการปรับปรุงและสร้างพื้นที่สาธารณะในรูปแบบของสวนหรืออื่นๆ เพิ่มขึ้นสำหรับการพักผ่อน และรองรับการทำกิจกรรมร่วมกันของคนในครอบครัว และกิจกรรมภายในชุมชน และในอนาคตอันใกล้ชาวกรุงเทพฯ จะต้องเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้น โดยตระหนักถึงความสำคัญ ของสิ่งแวดล้อม และมีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม (Green Public Consciousness) มุ่งตอบสนองแนวคิดเรื่องการใช้พลังงานที่สะอาดและประหยัด เพื่อพัฒนา กรุงเทพมหานคร ให้เป็นเมืองมีความน่าอยู่ อยางยั่งยืนสำหรับทุกชีวิต

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 2.1 เพื่อปรับปรุงบำรุงรักษา สวนหย่อมและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตหลักสี่
- 2.2 เพื่อลดมลพิษและเพิ่มปริมาณก๊าซออกซิเจนในอากาศ
- 2.3 เพื่อเป็นการเสริมสร้างทัศนียภาพบริเวณทางสัญจรให้มีความร่มรื่นสวยงาม สร้างความเพลิดเพลินในการเดินทาง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

เพื่อปรับปรุงบำรุงรักษา สวนหย่อมและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตหลักสี่

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และเพิ่มต้นไม้ล้านต้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

|                 |   |   |                                    |
|-----------------|---|---|------------------------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 31/12/2565 : จัดเตรียมข้อมูล/จัดทำโครงการ  |   |                                    |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00  | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท       | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 25/01/2566 : จัดเตรียมข้อมูล/จัดทำโครงการ  |   |                                    |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00  | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท       | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 29/03/2566 : เดือนมีนาคม 2566 อยู่ระหว่างประสานขอความอนุเคราะห์สำนักสิ่งแวดล้อม พิจารณาความเหมาะสมรูปแบบและรายการของต้นไม้ วัสดุปลูก และอุปกรณ์ในการตกแต่ง |   |                                    |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00  | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท       | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 28/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ  |   |                                    |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00   | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท       | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 22/05/2566 : การปรับปรุงพื้นที่สีเขียว ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 รายละเอียด ดังนี้  |   |                                    |
|                 | 1. ปลูกต้นไม้ ขนาด 1.50 ม.จำนวน 200 ต้น   |   |                                    |
|                 | 2. ปลูกต้นไม้เพื่อพำ กระถางสูง 10 นิ้ว จำนวน 400 กระถาง   |   |                                    |
|                 | 3. ปลูกต้นไม้ปักชำไทย กระถางสูง 2 นิ้ว จำนวน 3 กระถาง   |   |                                    |
|                 | 4. ปลูกต้นไม้ยกชั้น ถู 3 นิ้ว จำนวน 8,000 กระถาง  |   |                                    |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00  | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท       | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 25/08/2566 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่ายค่าวัสดุโครงการ   |   |                                    |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00  | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท       | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 06/09/2566 : เดือนกันยายน 2566   |   |                                    |
|                 | เบิกจ่ายเงินค่าวัสดุฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566  |   |                                    |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00   | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 195,400 บาท | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 27/09/2566 :   |   |                                    |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00   | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท       | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

