



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50420000-3586

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 900,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสายไหม / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.พิมพ์ ไข่มงคล (7286)

ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภวิรัช ทรัพย์ศิริสวัสดิ์ เบอร์โทร. 1550

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เนื่องจากปัจจุบันปัญหาภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลกและเมืองใหญ่ ๆ รวมทั้งกรุงเทพมหานครก็ประสบปัญหาดังกล่าวเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งมลพิษทางอากาศส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน และปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ก่อให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อนที่ทวีความรุนแรงขึ้นทุกวัน ซึ่งเกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์แทบทั้งสิ้น รวมทั้งพื้นที่เขตสายไหมเป็นพื้นที่ขยาย มีหมู่บ้าน บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม ศูนย์การค้าเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ทำให้มีประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครจึงมีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองน่าอยู่ ฉะนั้นทุกภาคส่วนไม่ว่าเป็นภาคเอกชนหรือภาครัฐต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยการช่วยกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มีความร่มรื่น ร่มเย็น สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดตา เพื่อเป็นปอดให้กับคนกรุงเทพมหานคร และเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กรุงเทพมหานคร ให้ประชาชนสามารถเข้าใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้มาก และคุ้มค่าที่สุด สำนักงานเขตสายไหม โดยฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยการจัดหาที่ดินเพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่สวนสาธารณะ สวนหย่อม โดยสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ทั้งด้วยการให้สิทธิกรุงเทพมหานครเข้าดำเนินการ หรือเจ้าของที่ดินดำเนินการเอง โดยการปลูกไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อตอบสนองนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ในการคืนสภาพแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน ช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน และเป็นปอดให้ชาวกรุงเทพมหานคร เพราะต้นไม้ยืนต้นยังเป็นตัวดูดจับควันพิษและฝุ่นละออง เพื่อลดมลพิษทางอากาศ เพิ่มร่มเงาให้ความร่มรื่น และเป็นการเพิ่มประโยชน์การใช้สอยพื้นที่ให้มากที่สุด เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม อย่างยั่งยืนตลอดไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อเพิ่มสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อให้เกิดความร่มรื่น ให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง
2. เพื่อเป็นการเสริมสร้างทัศนียภาพในอาคารบ้านเรือนและกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน และพัฒนาสภาพแวดล้อมให้อยู่สภาพที่ดีตลอดไป
4. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนสายหลัก สายรอง และพื้นที่ภายในสำนักงานเขตสายไหม ให้มีความสวยงามเป็นระเบียบอย่างยั่งยืนตลอดไป
5. เพื่อสนองนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ในการคืนสภาพแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน
6. เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐกับประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

เพื่อสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดภาวะโลกร้อน ให้พื้นที่มีความร่มรื่น สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย และให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่มากที่สุด โดยการปลูกไม้ดอกและไม้ประดับบริเวณถนนเทพารักษ์ ตั้งแต่เชิงสะพานคลองลำผักชีถึงเชิงสะพานทองผักชี เป็นระยะทางประมาณ 1,700 เมตร โดยปลูกไม้ดอกไม้ประดับบริเวณเกาะกลางถนนตลอดสาย

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : มิติที่ ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 (เจราจาบูรณาการตัวที่ 5) พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1	:: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอจัดสรรงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 28/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนได้รับอนุมัติเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอเห็นชอบจัดซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 29/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนลงนามใบสั่งซื้อจัดซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 7 :: 24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8 :: 29/5/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว/เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว		
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 900,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

