



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสอง

รหัสโครงการ... : 50420000-3655

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสายไหม / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายถาวร คงบัว โทร. 7272

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศุภอร กองเพ็ง โทร. 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

ปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดแนวคลองสองให้มีความสวยงาม สะอาด และปลอดภัยสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ วิถีชีวิต

วัฒนธรรมของชุมชน

ทั้งภูมิทัศน์ที่เป็นแหล่งธรรมชาติ และสถานที่ที่ถูกสร้างขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อปรับปรุงสภาพคลองสองให้มีสภาพแวดล้อมสะอาด สวยงาม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. กิจกรรมพัฒนาสถานที่พักผ่อน จุดชมวิวทิวทัศน์และสร้างจุดเช็คอิน Check in
 - มีการสร้างจุดเช็คอิน Check in อย่างน้อยเขตละ 1 คลอง/จุด
 - มีการสร้างสถานที่พักผ่อนริมคลอง
 - มีการสร้างจุดชมวิวทิวทัศน์ริมคลอง
2. กิจกรรมติดตั้งป้ายอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเยือนอย่างครบถ้วน
 - มีการติดตั้งป้ายบอกสถานที่ป้ายอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว
 - มีการติดตั้งป้ายเส้นทางจราจรทางน้ำ
 - มีการติดตั้งป้ายระดับต่างๆ ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่
3. กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
 - มีการปรับปรุงทำน้ำและบ้านเรือนของประชาชนริมคลองให้สวยงามหรือสภาพที่ดีขึ้น
 - มีการปรับปรุงสะพานทางเดินข้ามคลองที่เชื่อมระหว่างบ้านกับชุมชนให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือมีสภาพที่ดีขึ้น
4. กิจกรรมบริหารจัดการขยะชุมชนริมคลอง
 - มีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ติดป้ายประชาสัมพันธ์ การเดินรณรงค์การกระจายเสียง การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์)
 - มีการให้ความรู้กับประชาชนริมคลอง เรื่อง การคัดแยกขยะ การจัดทำถังหรือบ่อพักขยะสำหรับบ้านเรือน
 - มีการบริหารจัดการเก็บขยะเพื่อลดการทิ้งขยะลงในคลอง
5. กิจกรรมเพิ่มไฟฟ้าแสงสว่างทางเดินริมคลอง
 - มีการสำรวจสถานที่เพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเดินริมคลอง
 - มีการประสานการไฟฟ้านครหลวงเพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างตามที่ได้มีการสำรวจ
6. กิจกรรมตรวจสอบและซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างตลอดแนวคลอง
 - มีการตรวจสอบและซ่อมแซมราวกันตก และสะพานข้ามคลองให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือสภาพที่ดีขึ้น
7. กิจกรรมเครือข่าย ? ตาสีปะรดคนรักคลองสอง?
 - มีการสอดส่องดูแลไม่ให้รถล๊ากแนวเขื่อน จัดระเบียบทางเดินสันเขื่อน ไม่ตั้งวางสิ่งของ และไม่ทิ้งขยะ น้ำเสียลงคลอง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

เป้าหมายที่ : ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ตัวชี้วัดเจราจา (2)

ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผนการปฏิบัติงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 11/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายละเอียดโครงการและแผนการปฏิบัติงานปรับปรุงภูมิทัศน์คลองส่งสำนักการระบายน้ำ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/31/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายละเอียดโครงการ แผนปฏิบัติการ และแบบสรุปผลการสำรวจคลองเพื่อส่งให้สำนักการระบายน้ำ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่4





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	<p>:: 1/28/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตอนการจัดส่งแผนการปฏิบัติงานปรับปรุงทัศนคลองสองให้สำนักการระบายน้ำตรวจสอบ และเริ่มดำเนินการรักษาสภาพคลองด้วยการทำกิจกรรมหน้าหมักชีวภาพปรับปรุงคุณภาพน้ำ และกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยการปลูกพืชผักสวนครัว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 2/28/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการรักษาความสะอาดคลอง ปรับภูมิทัศน์ และติดตั้ง QR Code แผนที่การท่องเที่ยวชุมชนริมคลองสอง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 27/04/2564 : อยู่ระหว่างจัดกิจกรรมรณรงค์ชุมชนริมคลองให้คัดแยกขยะ ไม่ทิ้งน้ำเสียลงคลอง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 31/05/2564 : ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง จัดระเบียบทางเดินริมคลอง และจัดกิจกรรมบริหารจัดการขยะ ตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 30/06/2564 : ดำเนินกิจกรรมบริหารจัดการขยะต่อเนื่อง โดยกำหนดจุดพักขยะ กำหนดวันทิ้ง-นัดวันเก็บ และจัดกิจกรรมเครือข่ายตำบลประดคนรักคลองสองสอดส่องดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยริมคลอง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 28/07/2564 : ดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการขยะ การปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง การจัดระเบียบทางเดินริมคลอง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 31/08/2564 : จัดระเบียบทางเดินริมคลองโดยชุดสายตรวจเทศกิจร่วมกับเครือข่ายชุมชนริมคลอง บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมโดยการจัดเก็บขยะ นัดวันทิ้ง-วันเก็บ และการควบคุมการทิ้งขยะลงคลองโดยใช้เครือข่ายสอดส่องดูแลและแจ้งข่าวสายตรวจตาสับประดคนรักคลองสอง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
	<p>:: 30/09/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

