



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองลาดพร้าว (คลองสอง)

รหัสโครงการ... : 50420000-3844

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสายไหม / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : ศุภอร กองเพ็ง

**1.3 หลักการและเหตุผล**

คลองสอง? เป็นคลองขุดในสมัยรัชกาลที่ 5 เริ่มต้นจากคลองระพีพัฒน์ จังหวัดปทุมธานี ไหลลงมาทางทิศใต้ตัดผ่านคลองรังสิตประยูรศักดิ์เชื่อมต่อกับคลองหกวาสายล่างและคลองถนนบริเวณรอยต่อพื้นที่เขตสายไหม ซึ่งปัจจุบันเรียกชื่อเป็นคลองลาดพร้าวโดยไหลผ่านเขตต่อเนื่องได้แก่สายไหม ดอนเมือง หลักสี่ บางเขน จตุจักร ลาดพร้าว ห้วยขวาง และเชื่อมต่อกองแสนแสบในพื้นที่เขตวังทองหลาง

มีบทบาทเป็นทางระบายน้ำหลักของกรุงเทพมหานครด้านทิศเหนือแต่เนื่องจากปัญหาน้ำท่วมใหญ่ในปี พ.ศ. 2554 รัฐบาลจึงมีนโยบายรื้อย้ายสิ่งกีดขวางทางน้ำไหลแล้วก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตตลอดแนวคลองทั้งสองฝั่ง

โดยพื้นที่เขตสายไหมเริ่มจากประตูระบายน้ำคลองสองสายใต้ถึงสะพานสุคราพณ์ (สะพานใหม่) ความยาวประมาณ 3,500เมตรปัจจุบันยังคงมีสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำคลองที่อยู่ระหว่างดำเนินการขุดลอกและปรับปรุงระยะทางประมาณ 40 เมตร

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตสายไหมได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองลาดพร้าว (คลองสอง) ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนั้น เพื่อให้คลองลาดพร้าว (คลองสอง)

คงรักษาสภาพโดยไม่มีมีการก่อสร้างต่อเติมที่รุกล้ำทางเดินสันเขื่อนและรุกล้ำในคลองและมีการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้สวยงามและฟื้นฟูตลอดจนพัฒนาพื้นที่ตลอดแนวคลองเพื่อให้คลองและพื้นที่ริมคลองมีความสวยงาม สะอาด ปลอดภัย สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ และสร้างความโดดเด่นเป็นอัตลักษณ์ทั้งภูมิทัศน์ที่เป็นแหล่งธรรมชาติหรือสถานที่ที่ถูกสร้างขึ้นรวมถึงการบำรุงรักษาให้เกิดความยั่งยืนและพัฒนาต่อยอดเชิงพื้นที่ที่รวมถึงประชาชนสามารถสัญจรสะพานข้ามคลองและใช้ทางเดินสันเขื่อนเลียบบนแนวคลองได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

ชุมชนริมคลองมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีส่วนร่วมในการรักษาสภาพแวดล้อมในการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบและน้ำเสียของชุมชนรวมทั้งมีพื้นที่ริมคลองที่เปิดให้เป็นพื้นที่สาธารณะเพื่อเป็นจุดพักผ่อนและสนทนาการ

และสามารถส่งเสริมกิจกรรมให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาคลองสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมตามแนวคลอง จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองลาดพร้าว (คลองสอง) ให้มีความต่อเนื่องและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 2.1 เพื่อแก้ไขปัญหาภูมิทัศน์ริมคลองลาดพร้าว (คลองสอง) ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดและสวยงาม
- 2.2 เพื่อเพิ่มความสะอาดปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้สะพานข้ามคลองและทางเดินริมคลองลาดพร้าว (คลองสอง)
- 2.3 เพื่อบูรณะฟื้นฟูสิ่งก่อสร้างสาธารณูปการต่างๆบริเวณริมคลองลาดพร้าว(คลองสอง) ให้มั่นคงปลอดภัยและสะอาดเรียบร้อยสวยงาม
- 2.4 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนริมคลองลาดพร้าว (คลองสอง) ในการปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาสภาพแวดล้อม

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- 3.1 มีการบำรุงรักษาบริเวณสถานที่พักผ่อนริมคลอง จุดเช็คอิน (Check in) ป้ายอำนวยความสะดวก ป้ายประดับต่าง ๆ สะพานข้ามคลอง ไฟฟ้าส่องสว่างและราวกันตกริมคลองให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
- 3.2 มีการบริหารจัดการเก็บขยะอย่างเป็นระบบในพื้นที่โดยการกำหนดจุดทิ้งขยะ นวัตกรรมถัง-นัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ การเก็บขนขยะและการตั้งจุด ?ทิ้ง จับ ปรับ?
- 3.3 มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญและให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนและสถานประกอบการในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยตามแนวทาง ?ไม่เทรวม? การนำเศษขยะอาหารทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ การนำสิ่งของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ (Reuse and Recycle) การจัดทำน้ำเสียชุมชน การกำจัดไขมันก่อนทิ้งลงท่อระบายน้ำ การสร้างความเข้าใจในการเตรียมการจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสียและค่าธรรมเนียมการเก็บขนมูลฝอย
- 3.4 ส่งเสริมกิจกรรมให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาคลอง ผ่านระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network)

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ?การเชื่อมโยงเมืองที่มีความคล่องตัวและระบบบริการสาธารณะแบบบูรณาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๔.๓ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีรูปแบบการจัดการภูมิทัศน์เมืองอย่างยั่งยืน

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้กับพื้นที่

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 31/05/2566 : กำลังดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 2





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่3	<p>:: 27/06/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท</p> <p>:: 25/07/2566 : ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์และดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองสอง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท</p>	เป็นไปตามแผน	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	<p>:: 29/08/2566 :</p> <p>รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญและให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนและสถานประกอบการในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมตามแนวคลอง สร้างภาคีเครือข่าย และส่งเสริมกิจกรรมให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาคลองการตั้งจุด ?ทิ้ง จับ ปรับ?</p>		
รายงานครั้งที่5	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท</p> <p>:: 05/10/2566 : รายงานผลดำเนินการส่งสำนักการระบายน้ำ วันที่14 กันยายน 2566</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท</p>	เป็นไปตามแผน	เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองลาดพร้าว (คลองสอง)

รหัสโครงการ... : 50420000-3844

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสายไหม / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : ศุภอร กองเพ็ง

**1.3 หลักการและเหตุผล**

?คลองสอง? เป็นคลองขุดในสมัยรัชกาลที่ 5 เริ่มต้นจากคลองระพีพัฒน์ จังหวัดปทุมธานี ไหลลงมาทางทิศใต้ตัดผ่านคลองรังสิตประยูรศักดิ์เชื่อมต่อกับคลองหกวาสายล่างและคลองถนนบริเวณรอยต่อพื้นที่เขตสายไหม ซึ่งปัจจุบันเรียกชื่อเป็นคลองลาดพร้าวโดยไหลผ่านเขตต่อเนื่องได้แก่สายไหม ดอนเมือง หลักสี่ บางเขน จตุจักร ลาดพร้าว ห้วยขวาง และเชื่อมต่อกองแสนแสบในพื้นที่เขตวังทองหลาง

มีบทบาทเป็นทางระบายน้ำหลักของกรุงเทพมหานครด้านทิศเหนือแต่เนื่องจากปัญหาน้ำท่วมใหญ่ในปี พ.ศ. 2554 รัฐบาลจึงมีนโยบายย้ายสิ่งกีดขวางทางน้ำไหลแล้วก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตตลอดแนวคลองทั้งสองฝั่ง

โดยพื้นที่เขตสายไหมเริ่มจากประตูระบายน้ำคลองสองสายใต้ถึงสะพานสุกรนาคเสนีย์ (สะพานใหม่) ความยาวประมาณ 3,500เมตรปัจจุบันยังคงมีสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำคลองที่อยู่ระหว่างดำเนินการขุดลอกและปรับปรุงทางประมาณ 40 เมตร

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตสายไหมได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองลาดพร้าว (คลองสอง) ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนั้น เพื่อให้คลองลาดพร้าว (คลองสอง)

คงรักษาสภาพโดยไม่มีมีการก่อสร้างต่อเติมที่รูกล้ำทางเดินสันเขื่อนและรูกล้ำในคลองและมีการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้สวยงามและฟื้นฟูตลอดจนพัฒนาพื้นที่ตลอดแนวคลองเพื่อให้คลองและพื้นที่ริมคลองมีความสวยงาม สะอาด ปลอดภัย สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ และสร้างความโดดเด่นเป็นอัตลักษณ์ทั้งภูมิทัศน์ที่เป็นแหล่งธรรมชาติหรือสถานที่ที่ถูกสร้างขึ้นรวมถึงการบำรุงรักษาให้เกิดความยั่งยืนและพัฒนาต่อยอดเชิงพื้นที่รวมถึงประชาชนสามารถสัญจรสะพานข้ามคลองและใช้ทางเดินสันเขื่อนเลียบบนแนวคลองได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

ชุมชนริมคลองมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีส่วนร่วมในการรักษาสภาพแวดล้อมในการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบและน้ำเสียของชุมชนรวมทั้งมีพื้นที่ริมคลองที่เปิดให้เป็นพื้นที่สาธารณะเพื่อเป็นจุดพักผ่อนและสนทนาการ

และสามารถส่งเสริมกิจกรรมให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาคลองสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมตามแนวคลอง จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองลาดพร้าว (คลองสอง) ให้มีความต่อเนื่องและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 2.1 เพื่อแก้ไขปัญหาภูมิทัศน์ริมคลองลาดพร้าว (คลองสอง) ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดและสวยงาม
- 2.2 เพื่อเพิ่มความสะอาดปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้สะพานข้ามคลองและทางเดินริมคลองลาดพร้าว (คลองสอง)
- 2.3 เพื่อบูรณะฟื้นฟูสิ่งก่อสร้างสาธารณูปการต่างๆบริเวณริมคลองลาดพร้าว(คลองสอง) ให้มั่นคงปลอดภัยและสะอาดเรียบร้อยสวยงาม
- 2.4 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนริมคลองลาดพร้าว (คลองสอง) ในการปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาสภาพแวดล้อม

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- 3.1 มีการบำรุงรักษาบริเวณสถานที่พักผ่อนริมคลอง จุดเช็คอิน (Check in) ป้ายอำนวยความสะดวก ป้ายประดับต่าง ๆ สะพานข้ามคลอง ไฟฟ้าส่องสว่างและราวกันตกริมคลองให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
- 3.2 มีการบริหารจัดการเก็บขยะอย่างเป็นระบบในพื้นที่โดยการกำหนดจุดทิ้งขยะ นัดวันทิ้ง-นัดเก็บขยะขึ้นใหญ่ การเก็บขนขยะและการตั้งจุด ?ทิ้ง จับ ปรับ?
- 3.3 มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญและให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนและสถานประกอบการในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยตามแนวทาง ?ไม่เทรวม? การนำเศษขยะอาหารทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

การนำสิ่งของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ (Reuse and Recycle) การจัดน้ำเสียชุมชน การกำจัดไขมันก่อนทิ้งลงท่อระบายน้ำ  
การสร้างความเข้าใจในการเตรียมการจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสียและค่าธรรมเนียมการเก็บขนมูลฝอย  
3.4 ส่งเสริมกิจกรรมให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาคลอง ผ่านระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network)

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ?การเชื่อมโยงเมืองที่มีความคล่องตัวและระบบบริการสาธารณะแบบบูรณาการ

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๔.๓ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีรูปแบบการจัดการภูมิทัศน์เมืองอย่างยั่งยืน

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับภูมิทัศน์เพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้กับพื้นที่

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/05/2566 : กำลังดำเนินการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/06/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/07/2566 : ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์และดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองสอง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/08/2566 :			
	รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญและให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนและสถานประกอบการในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมตามแนวคลอง สร้างภาคีเครือข่าย และส่งเสริมกิจกรรมให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาคลอง			
	การตั้งจุด ? ทั้ง จับ ปรับ?			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 05/10/2566 : รายงานผลดำเนินการส่งสำนักการระบายน้ำ วันที่14 กันยายน 2566			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

