



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : บำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50430000-3322

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,100,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคันนายาว / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ผู้ประสานงาน สยป : นายประวิช วงษ์ทองดี โทร. 1513

**1.3 หลักการและเหตุผล**

นโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นโยบายที่ 3 มหานครสีเขียวและสะอาด โดยจะผลักดันให้มีการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อเป็นปอดของคนกรุงเทพมหานคร และเปลี่ยนพื้นที่สาธารณะ ที่รกร้าง ที่ว่างต่าง ๆ เกาะกลางถนนและริมทางเท้า ให้เป็นสวนหย่อมหรือสวนสาธารณะ และปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองให้สวยงาม สะอาด เขียวสด น่าอยู่ สำนักงานเขตคันนายาว มีพื้นที่ทั้งหมด 28.70 ตารางกิโลเมตร โดยมีพื้นที่สีเขียวรวม 298 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 2,689,686.88 ตารางเมตร อัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อจำนวนประชากร 27.92 ตารางเมตร/คน สำนักงานเขตคันนายาวจึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่ สีเขียว โดยการจัดหาพื้นที่เพื่อทำพื้นที่สีเขียวเพิ่ม เพื่อทำให้อัตราสัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อจำนวนประชากรในภาพรวมของกรุงเทพมหานครเป็นไปตามมาตรฐานสากล ลดมลพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และทำให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และร่มรื่น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 2.1 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตคันนายาว
- 2.2 เพื่อสร้างความร่มรื่น สะอาด สวยงามเป็นระเบียบให้กับกรุงเทพมหานคร
- 2.3 เพื่อลดมลภาวะทางอากาศ และเสริมสร้างสภาวะสิ่งแวดล้อมที่ดี
- 2.4 เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าอยู่

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

**3.1 ด้านปริมาณ**

- 3.1.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนสวนสยาม จากหน้าศาลพระพรหม สีแยกไฟแดงถนนเสรีไทย ถึงแยกถนนรามอินทรา กม. 12 (จำนวน 7 เกาะ) ขนาดพื้นที่ 6,293 ตารางเมตร
- 3.1.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ปลูกซ่อมแซมต้นไม้บริเวณริมทางถนนเสรีไทย ผังขาเข้าจากสะพานข้ามคลองบางชัน เขตติดต่อกับเขตมีนบุรี ถึงปากซอยเสรีไทย 54 ขนาดพื้นที่ 460 ตารางเมตร

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (2566) ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มต้นไม้ล้านต้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (เจรจา)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 28/12/2565 : - ดำเนินการสำรวจพื้นที่สำหรับปรับปรุงภูมิทัศน์ เมื่อเดือนตุลาคม 2565 - จัดทำหนังสือขออนุญาตใช้พื้นที่ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ถึงผู้อำนวยการสำนักการโยธา ตามหนังสือสำนักงานเขตคันนายาว ที่ กท 8006/6747 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2565 (สำนักการโยธาได้มาตรวจสอบแล้ว อยู่ระหว่างรอหนังสืออนุญาตให้ใช้พื้นที่) - จัดทำโครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว และผู้อำนวยการเขตคันนายาวได้อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 22/01/2566 : เป้าหมาย ปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 6,293 ตามรางเมตร โดยปลูกต้นไม้ใหญ่ จำนวน 67 ต้น ปลูกไม้พุ่ม จำนวน 12 ต้น ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ จำนวน 48,855 ต้น และปลูกหญ้า จำนวน 2,319 ตารางเมตร  อยู่ระหว่างรอหนังสือตอบอนุญาตให้ใช้พื้นที่ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ (ตามหนังสือที่ กท 8006/6747 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2565) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/02/2566 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/03/2566 : ประกาศเชิญชวนในการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุ ตามโครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/04/2566 : รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติซื้อต้นไม้และวัสดุปลูก และประกาศผู้ชนะ วันที่ 21 เมษายน 2566 ระยะเวลาอุทธรณ์ ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2566





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 6	:: 23/05/2566 : จัดทำสัญญาในการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์เพื่อดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตคันทันยาว	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 22/06/2566 : อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา และดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามแผนที่กำหนด	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 24/07/2566 : อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นเงิน 1,126,250.80 บาท และดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามโครงการฯ	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 1,126,251 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 24/08/2566 : รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการฯ	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : บำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50430000-3322

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,100,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคันทันยาว / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : นายประวิษ วงษ์ทองดี โทร. 1513

**1.3 หลักการและเหตุผล**

นโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นโยบายที่ 3 มหานครสีเขียวและสะอาด โดยจะผลักดันให้มีการเพิ่มพื้นที่สีเขียว

เพื่อเป็นปอดของคนกรุงเทพมหานคร และเปลี่ยนพื้นที่สาธารณะ ที่รกร้าง ที่ว่างต่าง ๆ เกาะกลางถนนและริมทางเท้า

ให้เป็นสวนหย่อมหรือสวนสาธารณะ และปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองให้สวยงาม สะอาด เขียวสด น่าอยู่

สำนักงานเขตคันทันยาว มีพื้นที่ทั้งหมด 28.70 ตารางกิโลเมตร โดยมีพื้นที่สีเขียวรวม 298 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 2,689,686.88 ตารางเมตร

อัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อจำนวนประชากร 27.92 ตารางเมตร/คน

สำนักงานเขตคันทันยาวจึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่ สีเขียว โดยการจัดหาพื้นที่เพื่อทำพื้นที่สีเขียวเพิ่ม

เพื่อทำให้อัตราสัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อจำนวนประชากรในภาพรวมของกรุงเทพมหานครเป็นไปตามมาตรฐานสากล ลดมลพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

และทำให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และร่มรื่น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

2.1 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตคันทันยาว

2.2 เพื่อสร้างความร่มรื่น สะอาด สวยงามเป็นระเบียบให้กับกรุงเทพมหานคร

2.3 เพื่อลดมลภาวะทางอากาศ และเสริมสร้างสภาวะสิ่งแวดล้อมที่ดี

2.4 เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าอยู่

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

3.1 ด้านปริมาณ

3.1.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนสวนสยาม จากหน้าศาลพระพรหม สีแยกไฟแดงถนนเสรีไทย ถึงแยกถนนรามอินทรา กม. 12 (จำนวน 7

เกาะ) ขนาดพื้นที่ 6,293 ตารางเมตร

3.1.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ปลูกซ่อมแซมต้นไม้บริเวณริมทางถนนเสรีไทย ผังขาเข้าจากสะพานข้ามคลองบางชัน เขตติดต่อกับเขตมีนบุรี

ถึงปากซอยเสรีไทย 54 ขนาดพื้นที่ 460 ตารางเมตร

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (2566) ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มต้นไม้ล้านต้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (เจรจา)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1	:: 28/12/2565 : - ดำเนินการสำรวจพื้นที่สำหรับปรับปรุงภูมิทัศน์ เมื่อเดือนตุลาคม 2565 - จัดทำหนังสือขออนุญาตใช้พื้นที่ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ถึงผู้อำนวยการสำนักงานการโยธา ตามหนังสือสำนักงานเขตคันทันยาว ที่ กท 8006/6747 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2565 (สำนักงานโยธาได้มาตรวจสอบแล้ว อยู่ระหว่างรอหนังสืออนุญาตให้ใช้พื้นที่) - จัดทำโครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว และผู้อำนวยการเขตคันทันยาวได้อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 22/01/2566 : เป้าหมาย ปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 6,293 ตารางเมตร โดยปลูกต้นไม้ใหญ่ จำนวน 67 ต้น ปลูกไม้พุ่ม จำนวน 12 ต้น ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ จำนวน 48,855 ต้น และปลูกหญ้า จำนวน 2,319 ตารางเมตร	





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่3	อยู่ระหว่างรอหนังสือตอบอนุญาตให้ใช้พื้นที่ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ (ตามหนังสือที่ กท 8006/6747 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2565) : ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	27/02/2566 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด : ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	27/03/2566 : ประกาศเชิญชวนในการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุ ตามโครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว : ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	27/04/2566 : รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติซื้อต้นไม้และวัสดุปลูก และประกาศผู้ชนะ วันที่ 21 เมษายน 2566 ระยะเวลาอุทธรณ์ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 : ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	23/05/2566 : จัดทำสัญญาในการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์เพื่อดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตคันนายาว : ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	22/06/2566 : อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา และดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามแผนที่กำหนด : ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	24/07/2566 : อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นเงิน 1,126,250.80 บาท และดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามโครงการฯ : ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 1,126,251 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	24/08/2566 : รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการฯ : ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : บำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50430000-3322

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,100,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคันนายาว / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : นายประวิทย์ วงษ์ทองดี โทร. 1513

**1.3 หลักการและเหตุผล**

นโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นโยบายที่ 3 มหานครสีเขียวและสะอาด โดยจะผลักดันให้มีการเพิ่มพื้นที่สีเขียว

เพื่อเป็นปอดของคนกรุงเทพมหานคร และเปลี่ยนพื้นที่สาธารณะ ที่รกร้าง ที่ว่างต่าง ๆ เกาะกลางถนนและริมทางเท้า

ให้เป็นสวนหย่อมหรือสวนสาธารณะ และปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองให้สวยงาม สะอาด เขียวสด น่าอยู่

สำนักงานเขตคันนายาว มีพื้นที่ทั้งหมด 28.70 ตารางกิโลเมตร โดยมีพื้นที่สีเขียวรวม 298 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 2,689,686.88 ตารางเมตร

อัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อจำนวนประชากร 27.92 ตารางเมตร/คน

สำนักงานเขตคันนายาวจึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่ สีเขียว โดยการจัดหาพื้นที่เพื่อทำพื้นที่สีเขียวเพิ่ม

เพื่อทำให้อัตราสัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อจำนวนประชากรในภาพรวมของกรุงเทพมหานครเป็นไปตามมาตรฐานสากล ลดมลพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

และทำให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และร่มรื่น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

2.1 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตคันนายาว

2.2 เพื่อสร้างความร่มรื่น สะอาด สวยงามเป็นระเบียบให้กับกรุงเทพมหานคร

2.3 เพื่อลดมลภาวะทางอากาศ และเสริมสร้างสภาวะสิ่งแวดล้อมที่ดี

2.4 เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าอยู่

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

3.1 ด้านปริมาณ

3.1.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนสวนสยาม จากหน้าศาลพระพรหม สีแยกไฟแดงถนนเสรีไทย ถึงแยกถนนรามอินทรา กม. 12 (จำนวน 7 เกาะ) ขนาดพื้นที่ 6,293 ตารางเมตร

3.1.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ปลูกซ่อมแซมต้นไม้บริเวณริมทางถนนเสรีไทย ผังขาเข้าจากสะพานข้ามคลองบางชัน เขตติดต่อกับเขตมีนบุรี

ถึงปากซอยเสรีไทย 54 ขนาดพื้นที่ 460 ตารางเมตร

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*





ตัวชี้วัด...





## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

: มิติที่ 1 (2566) ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มต้นไม้ล้านต้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (เจรจา)

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 28/12/2565 : - ดำเนินการสำรวจพื้นที่สำหรับปรับปรุงภูมิทัศน์ เมื่อเดือนตุลาคม 2565 - จัดทำหนังสือขออนุญาตใช้พื้นที่ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ถึงผู้อำนวยการสำนักการโยธา ตามหนังสือสำนักงานเขตคันนายาว ที่ กท 8006/6747 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2565 (สำนักการโยธาได้มาตรวจสอบแล้ว อยู่ระหว่างรอหนังสืออนุญาตให้ใช้พื้นที่) - จัดทำโครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว และผู้อำนวยการเขตคันนายาวได้อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว			
รายงานครั้งที่ 2	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 22/01/2566 : เป้าหมาย ปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 6,293 ตามรางเมตร โดยปลูกต้นไม้ใหญ่ จำนวน 67 ต้น ปลูกไม้พุ่ม จำนวน 12 ต้น ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ จำนวน 48,855 ต้น และปลูกหญ้า จำนวน 2,319 ตารางเมตร			
รายงานครั้งที่ 2	อยู่ระหว่างรอหนังสือตอบอนุญาตให้ใช้พื้นที่ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ (ตามหนังสือที่ กท 8006/6747 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2565)			
รายงานครั้งที่ 2	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 27/02/2566 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด			
รายงานครั้งที่ 3	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 27/03/2566 : ประกาศเชิญชวนในการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุ ตามโครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว			
รายงานครั้งที่ 4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 27/04/2566 : รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติซื้อต้นไม้และวัสดุปลูก และประกาศผู้ชนะ วันที่ 21 เมษายน 2566 ระยะเวลาอุทธรณ์ ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2566			
รายงานครั้งที่ 5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 23/05/2566 : จัดทำสัญญาในการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์เพื่อดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตคันนายาว			
รายงานครั้งที่ 6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 22/06/2566 : อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา และดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามแผนที่กำหนด			
รายงานครั้งที่ 7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 24/07/2566 : อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นเงิน 1,126,250.80 บาท และดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามโครงการฯ			
รายงานครั้งที่ 8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 1,126,251 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 24/08/2566 : รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการฯ			
รายงานครั้งที่ 9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : บำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50430000-3322

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,100,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคันนายาว / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : นายประวิช วงษ์ทองดี โทร. 1513

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

นโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นโยบายที่ 3 มหานครสีเขียวและสะอาด โดยจะผลักดันให้มีการเพิ่มพื้นที่สีเขียว

เพื่อเป็นปอดของคนกรุงเทพมหานคร และเปลี่ยนพื้นที่สาธารณะ ที่รกร้าง ที่ว่างต่าง ๆ เกาะกลางถนนและริมทางเท้า

ให้เป็นสวนหย่อมหรือสวนสาธารณะ และปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองให้สวยงาม สะอาด เขียวสด น่าอยู่

สำนักงานเขตคันนายาว มีพื้นที่ทั้งหมด 28.70 ตารางกิโลเมตร โดยมีพื้นที่สีเขียวรวม 298 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 2,689,686.88 ตารางเมตร

อัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อจำนวนประชากร 27.92 ตารางเมตร/คน

สำนักงานเขตคันนายาวจึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่ สีเขียว โดยการจัดหาพื้นที่เพื่อทำพื้นที่สีเขียวเพิ่ม

เพื่อทำให้อัตราสัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อจำนวนประชากรในภาพรวมของกรุงเทพมหานครเป็นไปตามมาตรฐานสากล ลดมลพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

และทำให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และร่มรื่น

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตคันนายาว

2.2 เพื่อสร้างความร่มรื่น สะอาด สวยงามเป็นระเบียบให้กับกรุงเทพมหานคร

2.3 เพื่อลดมลภาวะทางอากาศ และเสริมสร้างสภาวะสิ่งแวดล้อมที่ดี

2.4 เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าอยู่

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**3.1 ด้านปริมาณ**

- 3.1.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนสวนสยาม จากหน้าศาลพระพรหม สีแยกไฟแดงถนนเสรีไทย ถึงแยกถนนรามอินทรา กม. 12 (จำนวน 7 เกาะ) ขนาดพื้นที่ 6,293 ตารางเมตร
- 3.1.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ปลูกซ่อมแซมต้นไม้บริเวณริมทางถนนเสรีไทย ผังขาเข้าจากสะพานข้ามคลองบางชัน เขตติดต่อกับเขตมีนบุรี ถึงปากซอยเสรีไทย 54 ขนาดพื้นที่ 460 ตารางเมตร

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (2566) ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มต้นไม้ล้านต้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (เจรจา)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

- รายงานครั้งที่1 :: 28/12/2565 : - ดำเนินการสำรวจพื้นที่สำหรับปรับปรุงภูมิทัศน์ เมื่อเดือนตุลาคม 2565  
 - จัดทำหนังสือขออนุญาตใช้พื้นที่ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ถึงผู้อำนวยการสำนักงานการโยธา ตามหนังสือสำนักงานเขตคันนายาว ที่ กท 8006/6747 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2565 (สำนักงานโยธาได้มาตรวจสอบแล้ว อยู่ระหว่างรอหนังสืออนุญาตให้ใช้พื้นที่)  
 - จัดทำโครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว และผู้อำนวยการเขตคันนายาวได้อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 22/01/2566 : เป้าหมาย ปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 6,293 ตารางเมตร โดยปลูกต้นไม้ใหญ่ จำนวน 67 ต้น ปลูกไม้พุ่ม จำนวน 12 ต้น ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ จำนวน 48,855 ต้น และปลูกหญ้า จำนวน 2,319 ตารางเมตร  
 อยู่ระหว่างรอหนังสือตอบอนุญาตให้ใช้พื้นที่ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ (ตามหนังสือที่ กท 8006/6747 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2565)  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: 27/02/2566 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: 27/03/2566 : ประกาศเชิญชวนในการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุ ตามโครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่5 :: 27/04/2566 : รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติซื้อต้นไม้และวัสดุปลูก และประกาศผู้ชนะ วันที่ 21 เมษายน 2566 ระยะเวลาอุทธรณ์ ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2566  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่6 :: 23/05/2566 : จัดทำสัญญาในการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์เพื่อดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตคันนายาว  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่7 :: 22/06/2566 : อยู่ระหว่างส่งของตามสัญญา และดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามแผนที่กำหนด  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่8 :: 24/07/2566 : อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นเงิน 1,126,250.80 บาท และดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามโครงการฯ  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 1,126,251 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่9 :: 24/08/2566 : รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการฯ  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

