



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ชุดลอกคลองบัวคลี่

รหัสโครงการ... : 50440000-3432

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,961,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,499,344 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุเมธ จิตธราปฐมพงศ์ (โทร.7114)

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ (โทร.1513)

**1.3 หลักการและเหตุผล**

พื้นที่เขตสะพานสูงส่วนใหญ่เป็นที่ลุ่ม มีขนาดเนื้อที่ประมาณ 28.124 ตารางกิโลเมตร เดิมมีห้วย หนอง คลอง บึง และมีที่ว่างซึ่งเป็นพื้นที่เขตเกษตรกรรมจำนวนมาก ประชาชนอาศัยใช้น้ำธรรมชาติ เพื่ออุปโภคบริโภคทั้งการประกอบอาชีพ หรือใช้สัญจรในชีวิตประจำวันโดยไม่ประสบปัญหาน้ำท่วมขัง ต่อมาพื้นที่เขตสะพานสูงมีอัตราการขยายตัวของประชาชนและความเจริญทางเศรษฐกิจที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเกินกว่าการปรับปรุงการใช้ที่ดินและการสาธารณสุขโลกตามทัน ประกอบกับพื้นที่บางแห่งเดิมใช้เป็นที่ปลูกเก็บกักน้ำได้ถูกทับถมเพื่อการสร้างเป็นที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก จึงก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมทวีรุนแรงมากขึ้นในพื้นที่เขตสะพานสูง

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 1.เพื่อทำการจัดเก็บขยะ วัชพืช ในคู คลอง และลำรางในบริเวณที่มีปัญหาการระบายน้ำไม่สะดวก
- 2.เพื่อเป็นการเปิดทางน้ำไหลให้สามารถไหลออกไปเชื่อมต่อกับคู คลอง ลำราง อื่นๆ ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
- 3.เพื่อเป็นการทำความสะอาดกำจัดขยะ วัชพืช เพิ่มความเป็นระเบียบเรียบร้อยของคู คลอง และลำรางในพื้นที่เขตสะพานสูง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ทำการจัดเก็บขยะ วัชพืช และชุดลอกคู คลองและลำรางในพื้นที่เขตสะพานสูง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชุมหารือ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2563 : ประชุมวางแผน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/27/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/26/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 18/03/2564 : อยู่ระหว่างการขอเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: อยู่ระหว่างรอสำนักงบประมาณอนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 19/05/2564 : อยู่ระหว่างการชุดลอกคลอง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 23/06/2564 : ดำเนินการชุดลอกคลองแล้วเสร็จ (100%)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 23/07/2564 : อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 69.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 25/08/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 23/09/2564 : เบิกจ่ายเงินแล้ว		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 1,499,344 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ขุดลอกคลองบัวคลี่

รหัสโครงการ... : 50440000-3432

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,961,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,499,344 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุเมธ จิตธราปฐมพงศ์ (โทร.7114)

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ (โทร.1513)

**1.3 หลักการและเหตุผล**

พื้นที่เขตสะพานสูงส่วนใหญ่เป็นที่ลุ่ม มีขนาดเนื้อที่ประมาณ 28.124 ตารางกิโลเมตร เดิมมีห้วยหนอง คลอง บึง และมีที่ว่างซึ่งเป็นพื้นที่เขตเกษตรกรรมจำนวนมาก ประชาชนอาศัยใช้น้ำธรรมชาติ เพื่ออุปโภคบริโภครวมทั้งการประกอบอาชีพ หรือใช้สัญจรในชีวิตประจำวันโดยไม่ประสบปัญหาหน้าท่วมขัง ต่อมาพื้นที่เขตสะพานสูงมีอัตราการขยายตัวของประชาชนและความเจริญทางเศรษฐกิจที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเกินกว่าการปรับปรุงการใช้ที่ดินและการสาธารณูปโภคตามทัน ประกอบกับพื้นที่บางแห่งเดิมใช้เป็นที่ถมดินเพื่อปลูกพืชผักผลไม้เพื่อการสร้างเป็นที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก จึงก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมทวีรุนแรงมากขึ้นในพื้นที่เขตสะพานสูง

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 1.เพื่อทำการจัดเก็บขยะ วัชพืช ในคู คลอง และลำรางในบริเวณที่มีปัญหาการระบายน้ำไม่สะดวก
- 2.เพื่อเป็นการเปิดทางน้ำไหลให้สามารถไหลออกไปเชื่อมต่อกับคู คลอง ลำราง อื่นๆ ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
- 3.เพื่อเป็นการทำความสะอาดกำจัดขยะ วัชพืช เพิ่มความเป็นระเบียบเรียบร้อยของคู คลอง และลำรางในพื้นที่เขตสะพานสูง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ทำการจัดเก็บขยะ วัชพืช และขุดลอกคู คลองและลำรางในพื้นที่เขตสะพานสูง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชุมหารือ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2563 : ประชุมวางแผน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/27/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/26/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 18/03/2564 : อยู่ระหว่างการขอเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: อยู่ระหว่างรอสำนักงบประมาณอนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 19/05/2564 : อยู่ระหว่างการขุดลอกคลอง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 23/06/2564 : ดำเนินการขุดลอกคลองแล้วเสร็จ (100%)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 23/07/2564 : อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 69.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 25/08/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่12





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: 23/09/2564 : เบิกจ่ายเงินแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 1,499,344 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ชุดลอกคลองบัวคลี่

รหัสโครงการ... : 50440000-3432

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,961,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,499,344 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสมุธ จิตตราปฐมพงศ์ (โทร.7114)

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรพรรณ ศรีสมบัติ (โทร.1513)

**1.3 หลักการและเหตุผล**

พื้นที่เขตสะพานสูงส่วนใหญ่เป็นที่ลุ่ม มีขนาดเนื้อที่ประมาณ 28.124 ตารางกิโลเมตร เดิมมีห้วย หนอง คลอง บึง และมีที่ว่างซึ่งเป็นพื้นที่เขตเกษตรกรรมจำนวนมาก ประชาชนอาศัยใช้น้ำธรรมชาติ เพื่ออุปโภคบริโภคทั้งการประกอบอาชีพ หรือใช้สัญจรในชีวิตประจำวันโดยไม่ประสบปัญหาน้ำท่วมขัง ต่อมาพื้นที่เขตสะพานสูงมีอัตราการขยายตัวของประชาชนและความเจริญทางเศรษฐกิจที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเกินกว่าการปรับปรุงการใช้ที่ดินและการสาธารณูปโภคตามทัน ประกอบกับพื้นที่บางแห่งเดิมใช้เป็นที่ปลูกข้าวได้ถูกทับถมเพื่อการสร้างเป็นที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก จึงก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมทวีรุนแรงมากขึ้นในพื้นที่เขตสะพานสูง

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 1.เพื่อทำการจัดเก็บขยะ วัชพืช ในคู คลอง และลำรางในบริเวณที่มีปัญหาการระบายน้ำไม่สะดวก
- 2.เพื่อเป็นการเปิดทางน้ำไหลให้สามารถไหลออกไปเชื่อมต่อกับคู คลอง ลำราง อื่นๆ ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
- 3.เพื่อเป็นการทำความสะอาดกำจัดขยะ วัชพืช เพิ่มความเป็นระเบียบเรียบร้อยของคู คลอง และลำรางในพื้นที่เขตสะพานสูง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ทำการจัดเก็บขยะ วัชพืช และชุดลอกคู คลองและลำรางในพื้นที่เขตสะพานสูง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชุมหารือ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2563 : ประชุมวางแผน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/27/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/26/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 18/03/2564 : อยู่ระหว่างการขอเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: อยู่ระหว่างรอสำนักงบประมาณอนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 19/05/2564 : อยู่ระหว่างการชุดลอกคลอง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 23/06/2564 : ดำเนินการชุดลอกคลองแล้วเสร็จ (100%)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 23/07/2564 : อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 69.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 25/08/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงิน		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่12 :: 23/09/2564 : เบิกจ่ายเงินแล้ว : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 1,499,344 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ชุดลอกคลองบัวคลี่  
รหัสโครงการ... : 50440000-3432 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564  
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 3,961,000 บาท  
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 1,499,344 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา  
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุเมธ จิตธราปฐมพงศ์ (โทร.7114) ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ (โทร.1513)

**1.3 หลักการและเหตุผล**

พื้นที่เขตสะพานสูงส่วนใหญ่เป็นที่ลุ่ม มีขนาดเนื้อที่ประมาณ 28.124 ตารางกิโลเมตร เดิมมีห้วย หนอง คลอง บึง และมีที่ว่างซึ่งเป็นพื้นที่เขตเกษตรกรรมจำนวนมาก ประชาชนอาศัยใช้น้ำธรรมชาติ เพื่ออุปโภคบริโภครวมทั้งการประกอบอาชีพ หรือใช้สัญจรในชีวิตประจำวันโดยไม่ประสบปัญหาน้ำท่วมขัง ต่อมาพื้นที่เขตสะพานสูงมีอัตราการขยายตัวของประชาชนและความเจริญทางเศรษฐกิจที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเกินกว่าการปรับปรุงการใช้ที่ดินและการสาธารณูปโภคตามทัน ประกอบกับพื้นที่บางแห่งเดิมใช้เป็นที่ปลูกเก็บกักน้ำได้ถูกที่ถมเพื่อการสร้างเป็นที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก จึงก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมทวีรุนแรงมากขึ้นในพื้นที่เขตสะพานสูง

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 1.เพื่อทำการจัดเก็บขยะ วัชพืช ในคู คลอง และลำรางในบริเวณที่มีปัญหาการระบายน้ำไม่สะดวก
- 2.เพื่อเป็นการเปิดทางน้ำไหลให้สามารถไหลออกไปเชื่อมต่อกับคู คลอง ลำราง อื่นๆ ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
- 3.เพื่อเป็นการทำความสะอาดกำจัดขยะ วัชพืช เพิ่มความเป็นระเบียบเรียบร้อยของคู คลอง และลำรางในพื้นที่เขตสะพานสูง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ทำการจัดเก็บขยะ วัชพืช และชุดลอกคู คลองและลำรางในพื้นที่เขตสะพานสูง

**1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชุมหารือ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %	งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2563 : ประชุมวางแผน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %	งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 %	งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/27/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %	งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/26/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %	งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 18/03/2564 : อยู่ระหว่างการขอเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 %	งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: อยู่ระหว่างรอสำนักงบประมาณอนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.00 %	งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 19/05/2564 : อยู่ระหว่างการชุดลอกคลอง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.00 %	งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 23/06/2564 : ดำเนินการชุดลอกคลองแล้วเสร็จ (100%)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 %	งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 23/07/2564 : อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 69.00 %	งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 11





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

	:: 25/08/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงิน		
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 23/09/2564 : เบิกจ่ายเงินแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 1,499,344 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

