



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการวังทองหลาง รวมใจแก้ไขปัญหา ( โครงการรักษารอบ Best Service )

รหัสโครงการ... : 50450000-3141

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตวังทองหลาง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวชมัยพร ทองจันทร์ ( โทร 6965-6957 )

ผู้ประสานงาน สยป : นายเสกสรรค์ พวกอินแสง ( โทร 1515 )

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาของเขตวังทองหลาง ในด้านต้นไม้ บาทวิถี ผ่าท่อระบายน้ำทางเท้า ไฟฟ้า บริเวณถนนอินทราภรณ์ ถนนประชาธิปไตย ถนนโชคชัย 4 รวมไปถึงเส้นทางบริเวณซอยลาดพร้าว 64 /ซอยลาดพร้าว 71 /ซอยลาดพร้าว 80 /ซอยลาดพร้าว 87 /ซอยลาดพร้าว 101 และซอยลาดพร้าว 112 ได้กำหนดให้มีการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมและพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ในระยะทางที่กำหนด ให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงามและการออกตรวจเพื่อบำรุงรักษาสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงามและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ถนนทั้ง 3 สายและเส้นทางบริเวณซอยลาดพร้าวทั้ง 6 ซอย โดยให้มีคณะทำงานและเครือข่ายฯ เพื่อร่วมกันตรวจสอบค้นหาปัญหาเหตุเดือดร้อนและดำเนินการแก้ไขได้ทันทางที่

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของฝ่ายโยธา ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
3. เพื่อให้การตรวจสอบแก้ไขปัญหาต่างๆ ในพื้นที่เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ลดปัญหาเรื่องร้องเรียนของประชาชน และเพิ่มความปลอดภัยกับประชาชนในพื้นที่
4. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการดูแลและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคของเขตวังทองหลาง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1 พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนทั้ง 3 สาย รวมไปถึงเส้นทางบริเวณซอยลาดพร้าวทั้ง 6 ซอย ในพื้นที่เขตวังทองหลาง ให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย ประกอบด้วย

- 1.1 ถนนอินทราภรณ์ (จากคลองเจ้าคุณสิงห์ ถึงถนนประดิษฐ์มนูธรรม ระยะทาง 1.120 กิโลเมตร)
- 1.2 ถนนประชาธิปไตย (จากถนนประดิษฐ์มนูธรรม ถึงคลองลาดพร้าว ระยะทาง 0.880 กิโลเมตร)
- 1.3 ถนนโชคชัย 4 (จากถนนลาดพร้าว ถึงคลองทรงกระเทียม ระยะทาง 0.890 กิโลเมตร)
- 1.4 ซอยลาดพร้าว 64 (จากปากซอยลาดพร้าว 64 ถึงสุดซอยลาดพร้าว 64 ระยะทาง 0.590 กิโลเมตร)
- 1.5 ซอยลาดพร้าว 71 (จากปากซอยลาดพร้าว 71 ถึงถนนสังคมสงเคราะห์ระยะทาง 0.800 กิโลเมตร)
- 1.6 ซอยลาดพร้าว 80 (จากปากซอยลาดพร้าว 80 ถึงสุดซอยลาดพร้าว 80 ระยะทาง 1.050 กิโลเมตร)
- 1.7 ซอยลาดพร้าว 87 (จากปากซอยลาดพร้าว 87 ถึงคลองทรงกระเทียม ระยะทาง 2.070 กิโลเมตร)
- 1.8 ซอยลาดพร้าว 101 (จากปากซอยลาดพร้าว 101 ถึง คลองลำพังพวยระยะทาง 1.522 กิโลเมตร)
- 1.9 ซอยลาดพร้าว 112 (ปากซอยลาดพร้าว 112 ถึงคลองเจ้าคุณสิงห์ระยะทาง 1.780 กิโลเมตร)

รวมระยะทางทั้งสิ้น 10.702 กิโลเมตร

2. จัดตั้งเครือข่ายเพื่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนทั้ง 3 สายและเส้นทางบริเวณซอยลาดพร้าวทั้ง 6 ซอย

โดยดำเนินการจัดประชุมเครือข่ายพร้อมลงพื้นที่เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้านสาธารณูปโภค เป็นประจำทุกวัน

และจัดตั้งช่องทางการสื่อสารผ่านทางกลุ่มไลน์ (Line) โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ ประมาณ 12 หน่วยงาน ประกอบด้วย

- 2.1 เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตวังทองหลาง
- 2.2 สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย
- 2.3 สถานีตำรวจนครบาลวังทองหลาง
- 2.4 สถานประกอบการในพื้นที่
- 2.5 เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าในพื้นที่
- 2.6 เจ้าหน้าที่การประปาในพื้นที่
- 2.7 เจ้าหน้าที่ อปพร.เขตวังทองหลาง
- 2.8 กองกำลังรักษาความสงบเขตวังทองหลาง
- 2.9 ประธานกรรมการชุมชนในพื้นที่
- 2.10วินรถจักรยานยนต์รับจ้างในพื้นที่
- 2.11ชมรมผู้สูงอายุ
- 2.12คณะกรรมการประชาคมในพื้นที่





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- 3. ดำเนินการแก้ไขปัญหเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของบาทวิถี ปัญหาเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของถนนที่มีประชาชนใช้สัญจร  
ปัญหาจากฝนตกและมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ การระบายน้ำ ผาท่อระบายน้ำ ปัญหาเกี่ยวกับการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ปัญหาด้านต้นไม้  
ปัญหาที่ตรวจพบสามารถแก้ไขได้ภายในระยะ 3 ชั่วโมง
- 4. ปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านสาธารณูปโภค จากสายด่วน 1555 ไม่เกิน 60 เรื่อง (ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - เดือนกันยายน 2563)

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City  
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่  
 เป้าหมายที่ : ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอ  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ตัวชี้วัด : 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด ( Best Service )

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 20/10/2562 : อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมเตรียมความพร้อมของคณะทำงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแผนการลงพื้นที่บริเวณขอยที่จะดำเนินการปรับปรุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจพื้นที่ขอยลาดพร้าว 112 บริเวณคลองเจ้าคุณสิงห์และปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจพื้นที่ขอยลาดพร้าว 112 บริเวณคลองเจ้าคุณสิงห์และปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจพื้นที่ขอยลาดพร้าว 112 บริเวณคลองเจ้าคุณสิงห์และปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/4/2563 : ตรวจพื้นที่ขอยลาดพร้าว 112 บริเวณคลองเจ้าคุณสิงห์และปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจพื้นที่ขอยลาดพร้าว 112 บริเวณคลองเจ้าคุณสิงห์และปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจพื้นที่ขอยลาดพร้าว 112 บริเวณคลองเจ้าคุณสิงห์และปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจพื้นที่ขอยลาดพร้าว 112 บริเวณคลองเจ้าคุณสิงห์และปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 28/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจพื้นที่ขอยลาดพร้าว 112 บริเวณคลองเจ้าคุณสิงห์และปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 11/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

