



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก

รหัสโครงการ... : 50450000-3166

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 5,500,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตวังทองหลาง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวแสงเดือน แสงอรุณ โทร.6980

ผู้ประสานงาน สยป : นายเสกสรรค์ พวกอินแสง โทร.1515

**1.3 หลักการและเหตุผล**

การสร้างบรรยากาศการเรียนที่ดี มีความพร้อมทั้งด้าน อาคาร สถานที่ และบุคลากร

เป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของกรุงเทพมหานคร

ดังนั้นจึงปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าดอนสะแกให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษาและการทำกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เพื่อเปลี่ยนประตูระจกอลูมิเนียมที่มีความชำรุดให้ใช้งานได้ตามปกติ และปรับสภาพพื้นที่ม้านั่งเดิมให้เป็นพื้นที่วางตู้เก็บหนังสือ
- เพื่อเปลี่ยนราวบันไดเหล็กที่ผุพัง มีรอยแตกแหลมคมเป็นอันตรายต่อเด็กนักเรียน เป็นราวบันไดสแตนเลสที่มีความแข็งแรงทนทานกว่าเดิม
- เพื่อเปลี่ยนผ้าและหลังคาเดิมที่ชำรุดรื้อทิ้ง เป็นผ้าแบบอคูสติค (ดูดซับเสียง) และหลังคาใหม่
- เพื่อได้ตู้หนังสือและเคาน์เตอร์ห้องสมุด

ผลที่ได้รับเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างไร

- นักเรียนสามารถใช้ห้องสมุดได้อย่างสะดวกสบาย และมีตู้เก็บหนังสือเพิ่มมากขึ้น
- นักเรียนสามารถเดินจับราวบันไดขึ้นห้องนาฏศิลป์ได้อย่างปลอดภัย
- นักเรียนได้มีห้องเรียนนาฏศิลป์ที่มีผ้าดูดซับเสียง เสียงไม่ดังรบกวนห้องเรียนอื่น และหลังคาไม่รั่วซึม

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น
- ปรับปรุงห้องสมุด และห้องประชุม
- ปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์ (อาคาร 3 ชั้น 2)
- ครุภัณฑ์ ตามแบบเลขที่ ขวท.3/2563 (ระยะเวลาดำเนินการ 200 วัน)

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  คุณก

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำหนดแบบสรุปรายการก่อสร้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างประกาศรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขายแบบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ขออนุมัติจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ขออนุมัติจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการตามโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามสัญญา		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่10 :: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามสัญญา			: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11 :: 28/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินงานตามโครงการ			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12 :: 25/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการตามสัญญา			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

