



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลองในพื้นที่เขตกลุ่มกรุงเทพมหานครกลาง	
รหัสโครงการ... : 50450000-3197	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตวังทองหลาง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา	
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวนุชนา อรุณศรี ( โทร 6965-6967 )	ผู้ประสานงาน สยป : นายเสกสรรค์ พวกอินแสง ( โทร 1515 )

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีคู คลอง อยู่เป็นจำนวนมากและมีลักษณะการตั้งถิ่นฐานที่มีความสัมพันธ์กับน้ำ จึงได้ชื่อเรียกว่า ?เมืองเวนิสแห่งตะวันออก?  
 ในปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร การพัฒนาสิ่งบริการต่างๆ การขยายตัวของเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ  
 ทำให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆตามมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ำในคลองต่างๆ  
 ทำให้ไม่สามารถนำน้ำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และคูคลองบางสายมักจะตื้นเขิน เนื่องจากการสะสมของวัชพืชและเศษขยะต่างๆ  
 เมื่อถึงฤดูฝนก็ไม่สามารถระบายน้ำได้ทันจึงเกิดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชุมชนและบ้านเรือน  
 อีกทั้งยังทำให้สูญเสียความสวยงามของทัศนียภาพของริมฝั่งคลอง  
 กลุ่มกรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงมีแนวคิดที่จัดทำกิจกรรมนี้ขึ้นมา โดยคัดเลือกคลองคูเมืองเดิม คลองหลอดวัดเทพธิดา  
 คลองหลอดวัดราชบพิธ คลองโองอ่างบางลำพู และคลองเปรมประชากร มาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลอง  
 โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของสำนักงานเขตในกลุ่มกรุงเทพมหานครและประชาชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาไปสู่เป้าหมายที่วางไว้

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อรักษาความสะอาดคลองในพื้นที่เขตกลุ่มกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่เขตกลุ่มกรุงเทพมหานครให้มีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย
3. เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์และสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคลองในพื้นที่เขตกลุ่มกรุงเทพมหานคร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. ทำความสะอาดคลองในพื้นที่เขตกลุ่มกรุงเทพมหานคร จำนวน 3 คลอง ได้แก่
  - 1.1 คลองคูเมืองเดิม คลองหลอดวัดเทพธิดา และคลองหลอดวัดราชบพิธ
  - 1.2 คลองโองอ่างบางลำพู
  - 1.3 คลองเปรมประชากร
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่เขตกลุ่มกรุงเทพมหานครจำนวน 3 คลอง (คลองคูเมืองเดิม คลองหลอดวัดเทพธิดา คลองหลอดวัดราชบพิธ  
 คลองโองอ่างบางลำพู และคลองเปรมประชากร) ให้มีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย
3. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลองในพื้นที่เขตกลุ่มกรุงเทพมหานคร

**1.6 สืบค้นแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม  
 เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 06.ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลอง

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1 :: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอโครงการ			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่ 2 :: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินการกับกลุ่มกรุงเทพมหานคร			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่ 3 :: 31/12/2562 : อยู่ระหว่างประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่ 4 :: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมเพื่อหาแนวทางการดำเนินการกับกลุ่มกรุงเทพมหานคร			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่ 5 :: 28/2/2563 : วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานเขตวังทองหลาง ดำเนินการจัดจิตอาสาพัฒนาคู คลองคูเมืองเดิม คลองเปรมประชากร เขตพระนคร เพื่อพัฒนาทัศนียภาพและป้องกันน้ำท่วม			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่ 6 :: 30/3/2563 : ชะลอการดำเนินโครงการเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ( COVID-19 ) เพราะว่าการจัดกิจกรรมจะทำให้ต้องมีกระดมผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	



รายงานครั้งที่ 7





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 8	<p>:: 30/4/2563 : วันที่ 24 เมษายน 2563 สำนักงานเขตวังทองหลาง ดำเนินการจัดเก็บขยะ วัชพืชในคลอง ล้างทางเท้า ตัดแต่งกิ่งไม้ และหน้าหมักชีวภาพ(EM) เพื่อรักษาความสะอาดคลองเปรมประชากรและบริเวณโดยรอบ เพื่อให้มีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 9	<p>:: 26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 24 เมษายน 2563 สำนักงานเขตวังทองหลาง ดำเนินการจัดเก็บขยะ วัชพืชในคลอง ล้างทางเท้า ตัดแต่งกิ่งไม้ และหน้าหมักชีวภาพ(EM) เพื่อรักษาความสะอาดคลองเปรมประชากรและบริเวณโดยรอบ เพื่อให้มีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 10	<p>:: 29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 24 เมษายน 2563 สำนักงานเขตวังทองหลาง ดำเนินการจัดเก็บขยะ วัชพืชในคลอง ล้างทางเท้า ตัดแต่งกิ่งไม้ และหน้าหมักชีวภาพ(EM) เพื่อรักษาความสะอาดคลองเปรมประชากรและบริเวณโดยรอบ เพื่อให้มีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 11	<p>:: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานเขตวังทองหลาง ดำเนินการจัดเก็บขยะ วัชพืชในคลอง ล้างทางเท้า ตัดแต่งกิ่งไม้ และหน้าหมักชีวภาพ(EM) เพื่อรักษาความสะอาดคลองเปรมประชากรและบริเวณโดยรอบ เพื่อให้มีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 12	<p>:: 28/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บและวัชพืชและขยะ บริเวณริมคลองแสนแสบ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 13	<p>:: 11/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

