



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

รหัสโครงการ... : 50450000-3198

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,198,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตวังทองหลาง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอภิวุฒิวัฒน์ ละอองบัวทอง (โทร 6965-6967)

ผู้ประสานงาน สยป : นายเสกสรรค์ พวกอินแสง (โทร 1515)

1.3 หลักการและเหตุผล

พื้นที่เขตวังทองหลางเป็นพื้นที่ที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอัตราสูง และตามผังเมืองรวมกำหนดให้พื้นที่ส่วนใหญ่ที่มีประชากรพักอาศัยหนาแน่นน้อย และเป็นที่ดินที่อยู่อาศัยปานกลางประเภทพาณิชยกรรม มีถนนสายหลักผ่านหลายเส้นทาง ได้แก่ ถนนลาดพร้าว ถนนประดิษฐมนูธรรม ถนนประชาอุทิศ ประกอบกับมีถนน ตรอก ซอยออกจากถนนสายหลักเป็นจำนวนมาก นอกจากนั้น คู คลอง ลำรางสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน 12 แห่ง ด้วยสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ของเขตวังทองหลางทั่วไปเป็นแอ่งรับน้ำ จึงมักเกิดปัญหากับระบบการระบายน้ำ โดยเฉพาะซอยที่เป็นทางลาด ท่อระบายน้ำเดิมมีขนาดเล็ก เมื่อฝนตกจะทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมฉับพลัน ส่งผลให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรผ่านไปมาได้รับความเดือดร้อน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่เขตวังทองหลาง และลดระดับน้ำบนผิวการจราจร มิให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังซึ่งก่อให้เกิดการจราจรติดขัด
2. สำรวจสถานที่และความยาวท่อระบายน้ำที่มีปัญหาอุดตัน
3. เพื่อล้างท่อระบายน้ำที่มีสภาพอุดตันให้น้ำระบายสะดวกและรวดเร็วขึ้น
4. เพื่อประมาณราคาและจัดทำโครงการล้างทำความสะอาดท่อระบายประจำปี
5. เพื่อลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดจากปัญหาน้ำท่วม
6. ป้องกันมิให้ทรัพย์สินของประชาชนและของทางราชการได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. เตรียมการติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณจุดอ่อนน้ำท่วม จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ (1)ซอยลาดพร้าว 64 (2)ซอยลาดพร้าว 80 (3)ซอยรามคำแหง 9 (หมู่บ้านธารารมย์)
2. เตรียมการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ โดยแรงงานสำนักงานเขตและจ้างเหมาเอกชน จำนวน 51 ซอย
 - 2.1 การล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานสำนักงานเขต จำนวน 41 ซอย ได้แก่
 - ซอยลาดพร้าว 49, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 62, 66, 67, 68, 70, 72, 76, 79, 80/1, 80/2, 82, 87สายเม่น, 87แยก5, 87แยก16, 87แยก21, 88, 89, 90, 91, 92, 95, 97สายเม่น แยก1-3, 98, 99สายเม่น แยก1-4, 100, 108, 110แยก1-4, 114, 118, 120, 122แยก25, 122แยก25, ซอยรามคำแหง 43/1 และ ซอยรามคำแหง 53แยก1-4 รวมความยาว 29,434 เมตร
 - 2.2 การล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ โดยจ้างเหมาเอกชน จำนวน 10 ซอย ได้แก่
 - ซอยลาดพร้าว 63, 64, 80, 83, 95, 97, 99, 106, 112, 124, 126 และซอยโรงเรียนพระยาประเสริฐ รวมความยาว 43,426 เมตร
3. จัดเก็บขยะ ผักตบชวา และวัชพืชในคูคลองลำรางสาธารณะ โดยใช้แรงงานเขต จำนวน 12 แห่ง ได้แก่ ลำรางตาป่วน, ลำรางเลียบบถนนศรีวิภา, ลำรางทางกระบือ, ลำรางหลังวิทยาลัยอินทราชัย, ลำรางเลียบบซอยอินทราภรณ์, ลำรางแยกคลองจั่น, ลำรางแยกคลองลาดพร้าวล่าง, ลำรางแยกคลองลาดพร้าวบน, ลำรางแยกซอยลาดพร้าว 112(ข้างบ่อปลา) และลำรางแยกคลองเจ้าคุณสิงห์ รวมความยาว 6,256 เมตร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

เป้าหมายที่ : ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 06.ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลอง

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรูปแบบและรายการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดรูปแบบและรายการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 31/12/2562 : อยู่ระหว่างขอรับเอกสารประมูลจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอความเห็นชอบเพื่อดำเนินการหาตัวผู้รับจ้าง (ครั้งที่ 2)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แจ้งผู้รับจ้างวางค้ำประกันสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 6





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	:: 27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/4/2563 : ทยอยลี้มรายงาน . . . เดือนหน้า :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 26/5/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 892,778 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

