



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองแสนแสบ

รหัสโครงการ... : 50450000-7016

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 847,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 722,296 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตวังทองหลาง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : นายเสกสรรค์ พวกอินแสง

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันภาวะโลกร้อนได้ก่อให้เกิดภัยธรรมชาติขึ้นทั่วโลก สร้างความสูญเสียให้แก่มนุษย์ชาติอย่างมหาศาล ซึ่งที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้ตระหนักและให้ความสำคัญในด้านสิ่งแวดล้อมโดยกำหนดเป็นนโยบายที่จะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน โดยให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่สะอาด ปราศจากขยะ มลพิษ รวมถึงได้มีการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการปลูกกระแสรักษ์ให้ภาครัฐ

ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันเพื่อสร้างสรรค์ให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค เจริญก้าวหน้าทัดเทียมเมืองชั้นนำ มีสภาพแวดล้อมที่ดีและเป็นมหานครที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน

การปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์) ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จึงได้จัดทำโครงการเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองแสนแสบ จากซอยรามคำแหง 9 ถึงซอยลาดพร้าว 128 ด้วยการติดตั้งกระเบื้องไฟเบอร์กลาส พร้อมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในแนวริมคลองในความรับผิดชอบของเขตวังทองหลาง ให้มีความสวยงาม ร่มรื่นเป็นระเบียบเรียบร้อย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองแสนแสบ จากซอยรามคำแหง 9 ถึงซอยลาดพร้าว 128 ให้มีความสวยงาม ร่มรื่นเป็นระเบียบเรียบร้อย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ภูมิทัศน์บริเวณริมคลองแสนแสบ จากซอยรามคำแหง 9 ถึงซอยลาดพร้าว 128 ให้มีความสวยงาม ร่มรื่นเป็นระเบียบเรียบร้อย

โดยการติดตั้งกระเบื้องไฟเบอร์กลาส ต้นไม้และวัสดุ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 847,500.-บาท (แปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มต้นไม้ล้านต้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : ส่งเอกสารเพิ่มเติมเพื่อขออนุมัติเงินจัดสรรและขอยืนยันพื้นที่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/02/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยจะจัดซื้อกระเบื้องไฟเบอร์กลาส ต้นไม้และวัสดุ จำนวน 4 รายการ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองแสนแสบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/03/2566 : อยู่ระหว่างปรับปรุงร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อรับฟังคำวิจารณ์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 01/08/2566 : อยู่ระหว่างตรวจรับวัสดุ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: ได้ดำเนินการติดตั้งกระเบื้องไฟเบอร์กลาสพร้อมกระเบื้องเหล็กพังกันสนิม จำนวน 226 ชุด และได้ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวเรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 722,296 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองแสนแสบ

รหัสโครงการ... : 50450000-7016

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 847,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 722,296 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตวังทองหลาง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ





ชื่อผู้รับผิดชอบ...





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: ฝ้ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ผู้ประสานงาน สยป : นายเสกสรรค์ พวกอินแสง

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันภาวะโลกร้อนได้ก่อให้เกิดภัยธรรมชาติขึ้นทั่วโลก สร้างความสูญเสียให้แก่มนุษยชาติอย่างมหาศาล ซึ่งที่ผ่านมามหาวิทยาลัยมหานครได้ตระหนักและให้ความสำคัญในด้านสิ่งแวดล้อมโดยกำหนดเป็นนโยบายที่จะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน โดยให้มหาวิทยาลัยมหานครเป็นมหาวิทยาลัยที่สะอาด ปราศจากขยะ มลพิษ รวมถึงได้มีการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนอย่างต่อเนื่อง ด้วยการปลูกกระแสให้ภาครัฐ ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันเพื่อสร้างสรรค์ให้มหาวิทยาลัยมหานครเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค เจริญก้าวหน้าทัดเทียมเมืองชั้นนำ มีสภาพแวดล้อมที่ดีและเป็นมหาวิทยาลัยที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน

การปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นนโยบายของผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยมหานคร (นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์) ฝายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จึงได้จัดทำโครงการเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองแสนแสบ จากซอยรามคำแหง 9 ถึงซอยลาดพร้าว 128 ด้วยการติดตั้งกระบะไฟเบอร์กลาส พร้อมปลูกต้นไม้เพื่อฟุ้งฟุ้งตลอดเส้นทางริมคลองในความรับผิดชอบของเขตวังทองหลาง ให้มีความสวยงาม ร่มรื่นเป็นระเบียบเรียบร้อย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองแสนแสบ จากซอยรามคำแหง 9 ถึงซอยลาดพร้าว 128 ให้มีความสวยงาม ร่มรื่นเป็นระเบียบเรียบร้อย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ภูมิทัศน์บริเวณริมคลองแสนแสบ จากซอยรามคำแหง 9 ถึงซอยลาดพร้าว 128 ให้มีความสวยงาม ร่มรื่นเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยการติดตั้งกระบะไฟเบอร์กลาส ต้นไม้และวัสดุ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 847,500.-บาท (แปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

- ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
- ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
- เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
- ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มต้นไม้ล้านต้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : ส่งเอกสารเพิ่มเติมเพื่อขออนุมัติเงินจัดสรรและขอยืนยันพื้นที่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/02/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยจะจัดซื้อกระบะไฟเบอร์กลาส ต้นไม้และวัสดุ จำนวน 4 รายการ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองแสนแสบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/03/2566 : อยู่ระหว่างปรับปรุงร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อรับฟังคำวิจารณ์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 01/08/2566 : อยู่ระหว่างตรวจรับวัสดุ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: ได้ดำเนินการติดตั้งกระบะไฟเบอร์กลาสพร้อมกระเช้าเหล็กพันกันสนิม จำนวน 226 ชุด และได้ปลูกต้นไม้ฟุ้งฟุ้งและได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 722,296 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองแสนแสบ

รหัสโครงการ... : 50450000-7016

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 847,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 722,296 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตวังทองหลาง / ฝายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ผู้ประสานงาน สยป : นายเสกสรรค์ พวกอินแสง

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันภาวะโลกร้อนได้ก่อให้เกิดภัยธรรมชาติขึ้นทั่วโลก สร้างความสูญเสียให้แก่มนุษยชาติอย่างมหาศาล ซึ่งที่ผ่านมามหาวิทยาลัยมหานครได้ตระหนักและให้ความสำคัญในด้านสิ่งแวดล้อมโดยกำหนดเป็นนโยบายที่จะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน โดยให้มหาวิทยาลัยมหานครเป็นมหาวิทยาลัยที่สะอาด ปราศจากขยะ มลพิษ รวมถึงได้มีการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนอย่างต่อเนื่อง ด้วยการปลูกกระแสให้ภาครัฐ ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันเพื่อสร้างสรรค์ให้มหาวิทยาลัยมหานครเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค เจริญก้าวหน้าทัดเทียมเมืองชั้นนำ มีสภาพแวดล้อมที่ดีและเป็นมหาวิทยาลัยที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

การปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์) ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จึงได้จัดทำโครงการเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองแสนแสบ จากซอยรามคำแหง 9 ถึงซอยลาดพร้าว 128 ด้วยการติดตั้งกระบะไฟเบอร์กลาส พร้อมปลูกต้นไม้เพื่อพัก ตลอดเส้นทางริมคลองในความรับผิดชอบของเขตวังทองหลาง ให้มีความสวยงาม ร่มรื่นเป็นระเบียบเรียบร้อย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองแสนแสบ จากซอยรามคำแหง 9 ถึงซอยลาดพร้าว 128 ให้มีความสวยงาม ร่มรื่นเป็นระเบียบเรียบร้อย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ภูมิทัศน์บริเวณริมคลองแสนแสบ จากซอยรามคำแหง 9 ถึงซอยลาดพร้าว 128 ให้มีความสวยงาม ร่มรื่นเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยการจัดซื้อกระบะไฟเบอร์กลาส ต้นไม้และวัสดุ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 847,500.-บาท (แปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มต้นไม้ล้านต้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : ส่งเอกสารเพิ่มเติมเพื่อขออนุมัติเงินจัดสรรและขออนุญาตพื้นที่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/02/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยจะจัดซื้อกระบะไฟเบอร์กลาส ต้นไม้และวัสดุ จำนวน 4 รายการ		
	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองแสนแสบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/03/2566 : อยู่ระหว่างปรับปรุงร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อรับฟังคำวิจารณ์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 01/08/2566 : อยู่ระหว่างตรวจรับวัสดุ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: ได้ดำเนินการติดตั้งกระบะไฟเบอร์กลาสพร้อมกระเช้าเหล็กพันกันสนิม จำนวน 226 ชุด และได้ปลูกต้นไม้เพื่อพักลงกระถางเรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 722,296 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองแสนแสบ

รหัสโครงการ... : 50450000-7016

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 847,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 722,296 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตวังทองหลาง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : นายเสกสรรค์ พวกอินแสง

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันภาวะโลกร้อนได้ก่อให้เกิดภัยธรรมชาติขึ้นทั่วโลก สร้างความสูญเสียให้แก่มนุษยชาติอย่างมหาศาล ซึ่งที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้ตระหนักและให้ความสำคัญในด้านสิ่งแวดล้อมโดยกำหนดเป็นนโยบายที่จะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน โดยให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่สะอาด ปราศจากขยะ มลพิษ รวมถึงได้มีการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนอย่างต่อเนื่อง ด้วยการปลูกกระแสน้ำให้ภาครัฐ ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันเพื่อสร้างสรรค์ให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค เจริญก้าวหน้าทัดเทียมเมืองชั้นนำ มีสภาพแวดล้อมที่ดีและเป็นมหานครที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน

การปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์) ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จึงได้จัดทำโครงการเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองแสนแสบ จากซอยรามคำแหง 9 ถึงซอยลาดพร้าว 128 ด้วยการติดตั้งกระบะไฟเบอร์กลาส พร้อมปลูกต้นไม้เพื่อพัก ตลอดเส้นทางริมคลองในความรับผิดชอบของเขตวังทองหลาง ให้มีความสวยงาม ร่มรื่นเป็นระเบียบเรียบร้อย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองแสนแสบ จากซอยรามคำแหง 9 ถึงซอยลาดพร้าว 128 ให้มีความสวยงาม ร่มรื่นเป็นระเบียบเรียบร้อย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ภูมิทัศน์บริเวณริมคลองแสนแสบ จากซอยรามคำแหง 9 ถึงซอยลาดพร้าว 128 ให้มีความสวยงาม ร่มรื่นเป็นระเบียบเรียบร้อย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

โดยการจัดซื้อกระเบื้องไฟเบอร์กลาสฯ ต้นไม้และวัสดุ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 847,500.-บาท (แปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มต้นไม้ล้านต้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : ส่งเอกสารเพิ่มเติมเพื่อขออนุมัติเงินจัดสรรและขอยืนยันพื้นที่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/02/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยจะจัดซื้อกระเบื้องไฟเบอร์กลาส ต้นไม้และวัสดุ จำนวน 4 รายการ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองแสนแสบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/03/2566 : อยู่ระหว่างปรับปรุงร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อรับฟังคำวิจารณ์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 01/08/2566 : อยู่ระหว่างตรวจรับวัสดุ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: ได้ดำเนินการติดตั้งกระเบื้องไฟเบอร์กลาสพร้อมกระเบื้องเคลือบกันสนิม จำนวน 226 ชุด และได้ปลูกต้นไม้เพื่อป้องกันกระเบื้องเรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 722,296 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

