



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันสำคัญ

รหัสโครงการ... : 50460000-3369

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองสามวา / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวณัฐภัทร์ ภารพงษ์ โทร. 5124

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพินดา เพชรศรี โทร.1549

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตคลองสามวา ทำให้ประชาชนมีพื้นที่สีเขียวใช้สอยได้ตามมาตรฐานสากล

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดปัญหามลพิษและปรับภูมิทัศน์ให้ร่มรื่น สวยงาม
2. เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูและรักษาพื้นที่สีเขียว เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อผลักดันให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

-จัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญประจำปีของชาติ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 5.1 พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 8/11/2562 : ดำเนินการจัดทำโครงการและแผนปฏิบัติงานเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2562 : ดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณไหล่ทางถนนนิมิตใหม่และถนนหทัยราษฎร์ โดยปลูกต้นทองอุไร จำนวน 224 ต้น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2562 : ดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณไหล่ทางถนนเสียบคลองสอง ปลูกต้นทองอุไร จำนวน 200 ต้น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/1/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณถนนหทัยมิตร (ปลูกต้นทองอุไร) จำนวน 173 ต้น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : -ดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ (ต้นกระดุมทอง) บริเวณไหล่ทางถนนหทัยมิตร จำนวน 100 ต้น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/3/2563 :ดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ (ต้นทองอุไร) จำนวน 100 ต้น บริเวณถนนหทัยมิตร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/4/2563 : -ดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ต้นทองอุไร บริเวณริมคลองลำกระโหลก จำนวน 100 ต้น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 26/5/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณถนนมิตรจิต 300 ต้น ถนนสามวา 240 ต้น (ต้นทองอุไร)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/6/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณถนนหทัยราษฎร์ และชุมชนมีนทองพัฒนา โดยการปลูกต้นทองอุไร จำนวน 50 ต้น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 28/7/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณถนนสามวาปลูกต้นทองอุไร จำนวน 58 ต้น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 24/8/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบึงแบนตาโพ ดังนี้ ต้นเข็ม 6,000 ต้น ต้นอินทนิล 4 ต้น ต้นทองอุไร 20 ต้น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 29/9/2563 : จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ต้นทองอุไร 8 ต้น บริเวณไทยรามัญและถนนหทัยราษฎร์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

