



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการ บึงแบนตาโพ Slow life & happy with people

รหัสโครงการ... : 50460000-3413

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองสามวา / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวเรณิพร บุญจินดาพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบาย ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพนิดา เพชรตร น.ก.วิเคราะห์นโยบาย 1549

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนทั่วทุกพื้นที่ ร่วมพัฒนาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นโดยดูความสำคัญก่อนหลัง และได้พิจารณาปัญหาค้นหาต้นตอ ๆ ที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไข คือ ปัญหาน้ำท่วม น้ำเสียจากการท่วมขัง ซึ่งจากการประชุมคณะกรรมการชุมชน ได้แจ้งในที่ประชุมว่าชุมชนร่วมใจพัฒนา และชุมชนรุ่งเรือง 1 ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมขัง ไม่มีพื้นที่ในการออกกำลังกาย จึงขอให้สำนักงานเขตพิจารณาปัญหาดังกล่าวด้วย สำนักงานเขตคลองสามวาจึงขอให้ชุมชนต่าง ๆ ร่วมกันประชุมหารือนำปัญหา แนวทางแก้ไข การเสนอแนะหน่วยงานต่าง ๆ มาร่วมกันจัดทำโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา และจัดทำโครงการ Best Service ขึ้น บึงแบนตาโพมีเนื้อที่ประมาณ 9 ไร่ 3 งาน 46 ตารางวา ความหนาแน่นของประชากร 1,789 คน/ตารางกิโลเมตร (ข้อมูลสถิติจากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 3 มกราคม 2562) เมื่อพิจารณาจากปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในอดีตและปัจจุบัน

หากสามารถนำบึงแบนตาโพมาดำเนินการเป็นบึงรับน้ำและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจได้

จะสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นและให้บริการประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

ดังนั้น สำนักงานเขตคลองสามวาจึงได้เชิญหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ สถานีตำรวจคันนายาว โรงเรียนสุเหร่าคลองหนึ่ง หน่วยงานภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ บริษัท Rest Q Farm ตลาดกิบหมู มัสยิด ชุมชน การเคหะแห่งชาติ เป็นต้น มาร่วมประชุมหาแนวทางการดำเนินการ แก้ไข ปรับปรุง และจัดทำโครงการบึงแบนตาโพ Slow life & happy with people

เพื่อตอบสนองและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนที่พักอาศัยในพื้นที่บึงแบนตาโพ

ได้จัดทำกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจโดยการบูรณาการให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาทและเป็นตัวหลักในแต่ละเรื่องที่จะสามารถดำเนินการได้

โดยสำนักงานเขตเป็นผู้ประสานงานการดำเนินการ และเสนอแนวคิดร่วมกันในการจัดกิจกรรมนันทนาการ และกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ

จะทำให้บึงนี้ได้พัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาบึงแบนตาโพให้เป็นพื้นที่รับน้ำ (แก้มลิง) ป้องกันการเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ในฤดูฝน และเก็บกักน้ำในฤดูแล้ง
2. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บึงแบนตาโพเป็นพื้นที่สวนสาธารณะ ให้ประชาชนมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ พื้นที่กิจกรรมและพัฒนาให้มีความสะอาดปราศจากวัชพืชและขยะ
3. เพื่อปรับปรุงสภาพน้ำในบึงให้สะอาด เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ ประเภทที่ 3
4. เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมใจกันพัฒนา/ปรับปรุง พื้นที่เพื่อให้เกิดความยั่งยืน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. พัฒนาปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บึงแบนตาโพ ถนนสุเหร่าคลองหนึ่ง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา เป็นแหล่งรับน้ำในฤดูฝน เก็บกักน้ำในฤดูแล้ง
2. เป็นสวนสาธารณะ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และให้ประชาชนสามารถมีพื้นที่ทำกิจกรรมร่วมกัน
3. ประชาชนบริเวณริมบึงแบนตาโพและภาคเอกชนต่าง ๆ ที่มีส่วนร่วมในพื้นที่มีความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วมในการเป็นจิตอาสาดูแลรักษาบึงแบนตาโพให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด

1. โครงการ Best Service ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการ "บึงแบนตาโพ Slow life & happy with people"

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 24/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...fffff		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธาได้ประสานสำนักการระบายน้ำ โดยนำเครื่องจักรลงน้ำตักวัชพืช และขุดดินโคลน เพื่อให้บึงมีความลึกในการกักเก็บน้ำได้อย่างดี และฝ่ายปกครองได้ประสานทุกฝ่ายในการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน โครงการ "บึงแบนตาโพ Slow life & happy with people" เพื่อจัดประชุมนัดคณะทำงานแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกฝ่าย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองได้ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานโครงการ "บึงแบนตาโพ Slow life & happy with		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

people" ในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น.

โดยเชิญทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือและฝ่ายปกครองได้จัดทำกำหนดการรูปแบบกิจกรรมที่จะจัด ในวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยให้ทุกภาคส่วนร่วมกันระดมความคิดเห็น เสนอแนะกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีมากกว่าที่กำหนดไว้ในโครงการ เช่น กิจกรรมตัดผม และได้ออกพื้นที่บึงแบนตาโพเพื่อสำรวจความพร้อมในการดำเนินการ และส่งรายงานในวันดังกล่าวทางไลน์ Best Service ของสำนักงาน ก.ก. เรียบร้อยแล้ว

รายงานครั้งที่4 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองประสานฝ่ายโยธาในการนำหินคลุกมาลงในบริเวณรอบบึงแบนตาโพ เพราะที่จัดการหน้าดินไปดินยังไม่แข็งตัว ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ ซึ่งที่คาดว่าจะกำหนดดำเนินการในวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ทำให้ต้องเลื่อนออกไป และในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. คณะผู้บริหารเขตได้ลงไปดูพื้นที่บริเวณบึงว่าดำเนินการไปถึงไหนแล้ว

รายงานครั้งที่5 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 13/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาได้ลงเข็ม สร้างคันบึง ป้องกันการทรุดตัวของตลิ่งอย่างต่อเนื่อง / วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายวุฒิชัย บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า Best Service 2563 "บึงแบนตาโพ Slow life & happy with people" พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายเทคนิค ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ และผู้แทนฝ่ายโยธา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ถนนสุเหร่าคลองหนึ่ง เขตคลองสามวา พร้อมนี้ได้พูดคุย หรือ ถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานดังกล่าว ตลอดจนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานฝ่ายโยธา และวันนี้ได้ปรับพื้นที่พร้อมลงหินคลุกบริเวณรอบบึง

รายงานครั้งที่6 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะได้ดำเนินการปลูกต้นไม้ตามริมบึงแบนตาโพ ตามที่กำหนด เช่น ดอกเข็ม

รายงานครั้งที่7 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองได้ดำเนินการประสานฝ่ายที่เกี่ยวข้องจัดทำรายละเอียดในการทำบึงแบนตาโพ และฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ได้อยู่ระหว่างปลูกต้นไม้

รายงานครั้งที่8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองได้จัดประชุมคณะทำงาน โครงการ Best Service "บึงแบนตาโพ Slow life & happy with people" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3 ในวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมโสมมัย 2 สำนักงานเขตคลองสามวา เพื่อชี้แจงแนวทางในการดำเนินกิจกรรมและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในโครงการ เพราะปัจจุบันมีสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา-19 (COVID-19) ทำให้การดำเนินกิจกรรมการรวมกลุ่มคนไม่สามารถดำเนินการได้ จึงขอให้ทุกฝ่ายที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องดำเนินการได้ทันที โดยยึดมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขสุขเป็นหลัก และระหว่างนี้ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะปลูกต้นไม้บริเวณริมทาง หลังจากนั้นฝ่ายโยธาจะนำหินคลุกลงเพื่อทำทางเดิน วัง

รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 16/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ได้ดำเนินการปลูกต้นไม้บริเวณริมทาง และปลูกดอกบัวในบึงแบนตาโพ ต่อไปฝ่ายโยธาจะดำเนินการปรับทางเดินให้เรียบและทำสะพานทางเดิน พร้อมประสานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง

รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 13/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธาดำเนินการจัดทำสะพานทางเดิน ปรับทางเดิน-วังให้สามารถวิ่งได้สองทาง ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ นำต้นไม้ ปลูกริมทางและทำคอกกั้น

รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 23/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

