



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดทำแผนการพัฒนาและฟื้นฟูคลองเขตคลองสามวา

รหัสโครงการ... : 50460000-3424

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองสามวา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายกิตติศักดิ์ วรเพชรายุทธ นายช่างเครื่องกล

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพนิดา เพชรสร นักวิเคราะห์นโยบายและ

1.3 หลักการและเหตุผล

- พื้นที่สำนักงานเขตคลองสามวาเป็นที่ราบลุ่ม มีคูคลองเป็นจำนวนมาก ที่ผ่านมามีน้ำท่วมขังระบายน้ำได้ช้า เกิดจากปัญหาน้ำฝน น้ำหนุน ก่อให้เกิดความเดือดร้อนของประชาชน จึงต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาดังกล่าว โดยการขุดลอกคูคลอง กำจัดผักตบชวา กำจัดวัชพืช

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ทางระบายน้ำเป็นไปอย่างสะดวก

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ร้อยละ 100 (แผน 9 เล่ม)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภาพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 8.1 ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำแผนการพัฒนาและฟื้นฟูคลอง

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธาได้รวบรวมข้อมูล รายละเอียด พื้นที่เขตคลองสามวา

และข้อมูลคลองในพื้นที่เพื่อดำเนินการจัดทำแผนบำรุงคลอง และจะดำเนินการปรับปรุงคลองในปี พ.ศ. 2563 จำนวน 20 คลอง (จากทั้งสิ้น 71 คลอง)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 17/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธารวบรวมข้อมูลคลองในพื้นที่ และกำลังหาข้อมูล/รายละเอียดปัญหาในพื้นที่

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธาได้จัดการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาและบำรุงรักษาคลองในพื้นที่เขตคลองสามวา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตคลองสามวา โดยนำเสนอปัญหา แนวทางแก้ไข และแนวคิดในการรักษาบำรุงคลองให้ดำรงอยู่อย่างถาวร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 16/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองได้ดำเนินการแก้ไขคำสั่งคณะทำงานคลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โดยเพิ่มเติมคณะทำงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งโยกย้ายให้ไปดำรงตำแหน่งสังกัดหน่วยงานอื่น และได้สรุปข้อมูลทั่วไป แนวทางแก้ไข กรอบแนวทางต่างๆ ประสานฝ่ายโยธาให้พิจารณาอีกครั้ง

ก่อนจะนัดคณะทำงานประชุมหาข้อสรุปในการจัดทำแผนพัฒนาคลองต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 9/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธาได้รวบรวมข้อมูลทั่วไป สถานการณ์ ปัญหา อุปสรรค เรียบร้อยแล้ว

และจะประสานฝ่ายปกครองในการจัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนการพัฒนาและฟื้นฟูคลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อไป ช่วงระยะเวลานี้มีสถานการณ์โรคระบาด ไวรัสโควิด - 19 ทำให้การดำเนินการจัดการประชุมไม่สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง

เพราะต้องมีการรวมกลุ่มคนเป็นจำนวนมาก อาจจะทำให้ติดโรคระบาดได้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธาได้จัดทำร่างแผนพัฒนาคลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

และให้กลุ่มงานระบายน้ำตรวจสอบร่างแผน และจะจัดประชุมคณะทำงานในราวเดือนมิถุนายน 2563 ต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธาได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูล/เอกสาร

และนำส่งให้ฝ่ายปกครองเพื่อจัดทำรูปเล่มและนำเสนอผู้อำนวยการเขตเพื่ออนุมัติแผนพัฒนาและบำรุงรักษาคลองในพื้นที่เขตคลองสามวา ระยะ

5 ปี (ปี พ.ศ. 2563 - 2567) ในวันที่พฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 เมื่ออนุมัติแล้วจึงจัดส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเพื่อทราบ

และเวียนแจ้งส่วนราชการต่อไป และฝ่ายโยธาจะนำแผนฯ ไปบริหารจัดการคลอง จำนวน 1 คลอง คือ คลองลำแบน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 16/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธาได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาคลอง ระยะ 5 ปี (ปี 2563 - 2567) เรียบร้อยแล้ว ส่งหนังสือ ที่





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

กท 8301/4748 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเพื่อทราบ และได้ประกาศใช้แผนให้ผู้อำนวยการเขต
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต และทุกฝ่ายได้ทราบ ตามหนังสือที่ กท 8301/1061 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เรื่อง
แผนพัฒนาและบำรุงรักษาคลองในพื้นที่เขตคลองสามวา ระยะ 5 ปี (ปี พ.ศ. 2563 - 2567)
และต่อจากนี้จะนำไปใช้ในการบริหารจัดการคลอง จำนวน 1 คลอง คือ คลองลำแบน

รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 24/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

