



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงขอยหทัยราษฎร์ 41

รหัสโครงการ... : 50460000-3586

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,275,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตคลองสามวา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : -

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนตัวต่อวิกฤตการณ์
ปลอดภัยดีเหตุ ขอยหทัยราษฎร์ 41 เป็นทางสาธารณะที่ใช้สัญจร มีประชาชนอยู่อาศัยหนาแน่น สภาพเดิมเป็นผิวทางเดิมเป็นแอสฟัลต์
เป็นเส้นทางหลักที่ประชาชนอยู่ริมคลองลำแบน ใช้เป็นเส้นทางหลักเข้า-ออกชุมชน สภาพปัจจุบันชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ
สร้างความเดือดร้อนและเป็นอันตรายต่อการสัญจรของประชาชน สำนักงานเขตคลองสามวาได้ทำการซ่อมแซมผิวทางชั่วคราวเป็นระยะ
สำนักงานเขตคลองสามวาให้ความสำคัญต่อปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ต้องใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรและด้านการระบายน้ำ
เพื่อให้ปัญหาต่างๆ หมุดสิ้นไปจึงได้ดำเนินการสำรวจ ออกแบบเพื่อปรับปรุงระบบผิวทาง รื้อผิวทางเดิมที่ชำรุด
ปรับพื้นฐานเดิมและสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง จึงขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมประจำปี
2566 เพื่อดำเนินการปรับปรุงในครั้งนี้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

2.2 เพื่อสร้างความปลอดภัยในการสัญจรให้แก่ประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เป็นโครงการขอยหทัยราษฎร์ 41 เป็นทางสาธารณะที่ใช้สัญจร มีประชาชนอยู่อาศัยหนาแน่น สภาพเดิมเป็นผิวทางเดิมเป็นแอสฟัลต์
เป็นเส้นทางหลักที่ประชาชนอยู่ริมคลองลำแบน ใช้เป็นเส้นทางหลักเข้า-ออกชุมชน สภาพปัจจุบันชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ
สร้างความเดือดร้อนและเป็นอันตรายต่อการสัญจรของประชาชน สำนักงานเขตคลองสามวาได้ทำการซ่อมแซมผิวทางชั่วคราวเป็นระยะ
แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ จึงมีการปรับปรุงขอยฯ ให้เป็นการถาวร ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ / ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละความสำเร็จภารกิจจำเป็นพื้นฐานของสำนักงานเขตดำเนินการได้ครบถ้วนทุกโครงการ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 18/01/2566 : ผู้รับจ้างดำเนินงานสัญญาแล้วเสร็จ (ตามสัญญา 60 วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 14 มกราคม 2566) และส่งมอบงานเมื่อวันที่ 13
มกราคม 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: ผู้รับจ้างดำเนินงานสัญญาแล้วเสร็จ (ตามสัญญา 60 วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 14 มกราคม 2566) และส่งมอบงานเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงขอยหทัยราษฎร์ 41

รหัสโครงการ... : 50460000-3586

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,275,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตคลองสามวา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : -

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนตัวต่อวิกฤตการณ์
ปลอดภัยดีเหตุ ขอยหทัยราษฎร์ 41 เป็นทางสาธารณะที่ใช้สัญจร มีประชาชนอยู่อาศัยหนาแน่น สภาพเดิมเป็นผิวทางเดิมเป็นแอสฟัลต์
เป็นเส้นทางหลักที่ประชาชนอยู่ริมคลองลำแบน ใช้เป็นเส้นทางหลักเข้า-ออกชุมชน สภาพปัจจุบันชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ
สร้างความเดือดร้อนและเป็นอันตรายต่อการสัญจรของประชาชน สำนักงานเขตคลองสามวาได้ทำการซ่อมแซมผิวทางชั่วคราวเป็นระยะ





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

สำนักงานเขตคลองสามวาให้ความสำคัญต่อปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ต้องใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรและด้านการระบายน้ำ เพื่อให้ปัญหาต่างๆ หดสั้นไปจึงได้ดำเนินการสำรวจ ออกแบบเพื่อปรับปรุงระบบผิวทาง รื้อผิวทางเดิมที่ชำรุด ปรับพื้นฐานเดิมและสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง จึงขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมประจำปี 2566 เพื่อดำเนินการปรับปรุงในครั้งนี้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
- 2.2 เพื่อสร้างความปลอดภัยในการสัญจรให้แก่ประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เป็นโครงการขอยุทธศาสตร์ 41 เป็นทางสาธารณะที่ใช้สัญจร มีประชาชนอยู่อาศัยหนาแน่น สภาพเดิมเป็นผิวทางเดิมเป็นแอสฟัลต์ เป็นเส้นทางหลักที่ประชาชนอยู่ริมคลองลำแบน ใช้เป็นเส้นทางหลักเข้า-ออกชุมชน สภาพปัจจุบันชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ สร้างความเดือดร้อนและเป็นอันตรายต่อการสัญจรของประชาชน สำนักงานเขตคลองสามวาได้ทำการซ่อมแซมผิวทางชั่วคราวเป็นระยะ แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ จึงมีการปรับปรุงขยาย ให้เป็นการถาวร ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละความสำเร็จการกิจจำเป็นพื้นฐานของสำนักงานเขตดำเนินการได้ครบถ้วนทุกโครงการ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 18/01/2566 : ผู้รับจ้างดำเนินงานสัญญาแล้วเสร็จ (ตามสัญญา 60 วัน สิ้นสุดสัญญาววันที่ 14 มกราคม 2566) และส่งมอบงานเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่2 :: ผู้รับจ้างดำเนินงานสัญญาแล้วเสร็จ (ตามสัญญา 60 วัน สิ้นสุดสัญญาววันที่ 14 มกราคม 2566) และส่งมอบงานเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงขอยุทธศาสตร์ 41
 รหัสโครงการ... : 50460000-3586 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
 เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 2,275,000 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองสามวา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา ผู้ประสานงาน สยป : -

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและหุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์ ปลอดภัยดีเหตุ ขอยุทธศาสตร์ 41 เป็นทางสาธารณะที่ใช้สัญจร มีประชาชนอยู่อาศัยหนาแน่น สภาพเดิมเป็นผิวทางเดิมเป็นแอสฟัลต์ เป็นเส้นทางหลักที่ประชาชนอยู่ริมคลองลำแบน ใช้เป็นเส้นทางหลักเข้า-ออกชุมชน สภาพปัจจุบันชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ สร้างความเดือดร้อนและเป็นอันตรายต่อการสัญจรของประชาชน สำนักงานเขตคลองสามวาได้ทำการซ่อมแซมผิวทางชั่วคราวเป็นระยะ สำนักงานเขตคลองสามวาให้ความสำคัญต่อปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ต้องใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรและด้านการระบายน้ำ เพื่อให้ปัญหาต่างๆ หดสั้นไปจึงได้ดำเนินการสำรวจ ออกแบบเพื่อปรับปรุงระบบผิวทาง รื้อผิวทางเดิมที่ชำรุด ปรับพื้นฐานเดิมและสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง จึงขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมประจำปี 2566 เพื่อดำเนินการปรับปรุงในครั้งนี้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
- 2.2 เพื่อสร้างความปลอดภัยในการสัญจรให้แก่ประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เป็นโครงการขอยุทธศาสตร์ 41 เป็นทางสาธารณะที่ใช้สัญจร มีประชาชนอยู่อาศัยหนาแน่น สภาพเดิมเป็นผิวทางเดิมเป็นแอสฟัลต์ เป็นเส้นทางหลักที่ประชาชนอยู่ริมคลองลำแบน ใช้เป็นเส้นทางหลักเข้า-ออกชุมชน สภาพปัจจุบันชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ สร้างความเดือดร้อนและเป็นอันตรายต่อการสัญจรของประชาชน สำนักงานเขตคลองสามวาได้ทำการซ่อมแซมผิวทางชั่วคราวเป็นระยะ แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ จึงมีการปรับปรุงขยาย ให้เป็นการถาวร ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****





ประเด็นยุทธศาสตร์ฯ ย่อย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละความสำเร็จการกิจจำเป็นพื้นฐานของสำนักงานเขตดำเนินการได้ครบถ้วนทุกโครงการ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 18/01/2566 : ผู้รับจ้างดำเนินงานสัญญาแล้วเสร็จ (ตามสัญญา 60 วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 14 มกราคม 2566) และส่งมอบงานเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2 :: ผู้รับจ้างดำเนินงานสัญญาแล้วเสร็จ (ตามสัญญา 60 วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 14 มกราคม 2566) และส่งมอบงานเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงซอยหทัยราษฎร์ 41
รหัสโครงการ... : 50460000-3586 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 2,275,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองสามวา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา ผู้ประสานงาน สยป : -

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนต่อวิกฤตการณ์ปลอดภัยเขต ซอยหทัยราษฎร์ 41 เป็นทางสาธารณะที่ใช้สัญจร มีประชาชนอยู่อาศัยหนาแน่น สภาพเดิมเป็นผิวทางเดิมเป็นแอสฟัลต์ เป็นเส้นทางหลักที่ประชาชนอยู่ริมคลองลำแบน ใช้เป็นเส้นทางหลักเข้า-ออกชุมชน สภาพปัจจุบันชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ สร้างความเดือดร้อนและเป็นอันตรายต่อการสัญจรของประชาชน สำนักงานเขตคลองสามวาได้ทำการซ่อมแซมผิวทางชั่วคราวเป็นระยะ สำนักงานเขตคลองสามวาให้ความสำคัญต่อปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ต้องใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรและด้านการระบายน้ำ เพื่อให้ปัญหาต่างๆ หดสั้นไปจึงได้ดำเนินการสำรวจ ออกแบบเพื่อปรับปรุงระบบผิวทาง รื้อผิวทางเดิมที่ชำรุด ปรับพื้นฐานเดิมและสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง จึงขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมประจำปี 2566 เพื่อดำเนินการปรับปรุงในครั้งนี้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
- 2.2 เพื่อสร้างความปลอดภัยในการสัญจรให้แก่ประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เป็นโครงการซอยหทัยราษฎร์ 41 เป็นทางสาธารณะที่ใช้สัญจร มีประชาชนอยู่อาศัยหนาแน่น สภาพเดิมเป็นผิวทางเดิมเป็นแอสฟัลต์ เป็นเส้นทางหลักที่ประชาชนอยู่ริมคลองลำแบน ใช้เป็นเส้นทางหลักเข้า-ออกชุมชน สภาพปัจจุบันชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ สร้างความเดือดร้อนและเป็นอันตรายต่อการสัญจรของประชาชน สำนักงานเขตคลองสามวาได้ทำการซ่อมแซมผิวทางชั่วคราวเป็นระยะ แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ จึงมีการปรับปรุงซอยฯ ให้เป็นการถาวร ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละความสำเร็จการกิจจำเป็นพื้นฐานของสำนักงานเขตดำเนินการได้ครบถ้วนทุกโครงการ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 18/01/2566 : ผู้รับจ้างดำเนินงานสัญญาแล้วเสร็จ (ตามสัญญา 60 วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 14 มกราคม 2566) และส่งมอบงานเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2 :: ผู้รับจ้างดำเนินงานสัญญาแล้วเสร็จ (ตามสัญญา 60 วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 14 มกราคม 2566) และส่งมอบงานเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

