



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงขอยห้วยราษฎร์ 39 จากสะพานข้ามลำรางสาธารณะ ถึงโรงเรียนวัดบ้านทอง

รหัสโครงการ... : 50460000-3587

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 39,166,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองสามวา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : -

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนต่อวิกฤตการณ์ ปลอดภัยดีเหตุ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตคลองสามวา ขอยห้วยราษฎร์ 39 เป็นทางสาธารณะที่ประชาชนใช้สัญจร มีประชาชนอยู่อาศัยหนาแน่น สภาพเดิมเป็นผิวทาง ค.ส.ล. ไม่มีท่อระบายน้ำ ขอยดังกล่าวมีปัญหาการระบายน้ำทั้งจากบ้านเรือนประชาชน และน้ำฝนจากผิวจราจรที่ไม่สามารถระบายออกสู่ทางระบายน้ำสาธารณะได้สะดวก ทำให้น้ำท่วมขังบนผิวจราจรและยังไหลเข้าสู่ในพื้นที่บ้านพักอาศัยของประชาชนตามแนวสองข้างถนนด้วย สภาพผิวจราจรเดิมชำรุดแตกร้าว สร้างความเดือดร้อนและเป็นอันตรายต่อการสัญจรของประชาชน ที่ต้องสัญจร สำนักงานเขตคลองสามวาได้ทำการซ่อมแซมผิวทางชั่วคราวเป็นระยะ

สำนักงานเขตคลองสามวาให้ความสำคัญต่อปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ต้องใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรและด้านการระบายน้ำ เพื่อให้ปัญหาต่าง ๆ หมดยุติไปจึงได้ดำเนินการสำรวจ ออกแบบเพื่อปรับปรุงระบบระบายน้ำและผิวทาง โดยสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก เสริมหินคลุกชั้นพื้นทาง สร้างรางวี หล่อทางและสร้างผิวทางเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร และมีระบายน้ำที่ออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ จึงขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมประจำปี 2566 ดำเนินการปรับปรุงในครั้งนี้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละความสำเร็จการกิจจำเป็นพื้นฐานของสำนักงานเขตดำเนินการได้ครบถ้วนทุกโครงการ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่1 :: 18/01/2566 : อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณาและอนุมัติจ้าง (ป.กทม.) เนื่องจากวงเงินงบประมาณเป็นอำนาจของ ปลัดกรุงเทพมหานคร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 23/02/2566 : สำนักงานเขตคลองสามวาได้กำหนดการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รวมจำนวน 5 วันทำการ สำคัญผิดโดยยึดแนวทางปฏิบัติจากมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ตามหนังสือหนังสือคณะกรรมการวินิจัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวก) 0405.2/ว 115 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 แต่จากการตรวจสอบพบว่าแนวทางปฏิบัติดังกล่าว ใช้บังคับเฉพาะในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เท่านั้น ซึ่งตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 51 (3) กำหนดว่าการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 10,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000,000 บาท ให้กำหนดไม่น้อยกว่า 12 วันทำการ และอยู่ระหว่างขอม่อนดำเนินการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อขออนุมัติจ้าง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: ข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2566 ได้ผู้รับจ้าง บริษัท เจ.บราเธอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด วงเงิน 30,991,480.00 บาท โดยเสนอผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างแล้วเสร็จ และประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: 28/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา วางท่อระบายน้ำ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่5 :: 25/05/2566 : งานก่อสร้างปรับปรุงขอยห้วยราษฎร์ 39 จากสะพานข้ามลำรางสาธารณะถึงโรงเรียนวัดบ้านทอง ความยาว 1,330 ม. วงเงินในสัญญา 30,991,480.-บาท (อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา)
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. พร้อมขอบและรางวี





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

<p>รายงานครั้งที่6</p>	<ul style="list-style-type: none"> - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. พร้อมขอบและรางวี - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. พร้อมขอบและรางวี - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 ม. พร้อมขอบและรางวี - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. กว้างประมาณ 6-10 ม. หรือตามสภาพ หน้า 0.15 ม. เนื้อที่ 8,200 ตร.ม. 	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่7</p>	<p>:: อยู่ระหว่างการวางท่อระบายน้ำ ขนาด 1.00 เมตร และ 1.50 เมตร ตามลำดับ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>	<p>:: 20/07/2566 : งานก่อสร้างปรับปรุงซอยหทัยราษฎร์ 39 จากสะพานข้ามลำรางสาธารณะถึงโรงเรียนวัดบ้านทอง ความยาว 1,330 ม.</p>
	<p>วงเงินในสัญญา 30,991,480.-บาท (อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา)</p> <ul style="list-style-type: none"> - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. พร้อมขอบและรางวี - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. พร้อมขอบและรางวี - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. พร้อมขอบและรางวี - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 ม. พร้อมขอบและรางวี - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. กว้างประมาณ 6-10 ม. หรือตามสภาพ หน้า 0.15 ม. เนื้อที่ 8,200 ตร.ม. <p>อยู่ระหว่างการวางท่อระบายน้ำ ขนาด 1.00 เมตร และ 1.50 เมตร ตามลำดับ</p> <p>18/01/2566 : อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณาและอนุมัติจ้าง (ปกทม.) เนื่องจากวงเงินงบประมาณเป็นอำนาจของ ปลัดกรุงเทพมหานคร</p> <p>23/02/2566 : สำนักงานเขตคลองสามวาได้กำหนดการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รวมจำนวน 5 วันทำการ สำคัญผิดโดยยึดแนวทางปฏิบัติจากมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ตามหนังสือหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวก) 0405.2/ว 115 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 แต่จากการตรวจสอบพบว่าแนวทางปฏิบัติดังกล่าว ใช้บังคับเฉพาะในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เท่านั้น ซึ่งตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 51 (3) กำหนดว่าการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 10,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000,000 บาท ให้กำหนดไม่น้อยกว่า 12 วันทำการ</p> <p>และอยู่ระหว่างขอม่อนดำเนินการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อขออนุมัติจ้าง</p> <p>23/03/2566 : ได้ผู้รับจ้าง บริษัท เจ.บราเธอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด วงเงิน 30,991,480.00 บาท</p> <p>โดยเสนอผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างแล้วเสร็จ และประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแล้ว</p>	
	<p>28/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา วางท่อระบายน้ำ</p> <p>25/05/2566 : งานก่อสร้างปรับปรุงซอยหทัยราษฎร์ 39 จากสะพานข้ามลำรางสาธารณะถึงโรงเรียนวัดบ้านทอง ความยาว 1,330 ม.</p> <p>วงเงินในสัญญา 30,991,480.-บาท (อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา)</p> <ul style="list-style-type: none"> - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. พร้อมขอบและรางวี - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. พร้อมขอบและรางวี - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. พร้อมขอบและรางวี - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 ม. พร้อมขอบและรางวี - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. กว้างประมาณ 6-10 ม. หรือตามสภาพ หน้า 0.15 ม. เนื้อที่ 8,200 ตร.ม. <p>อยู่ระหว่างการวางท่อระบายน้ำ ขนาด 1.00 เมตร และ 1.50 เมตร ตามลำดับ</p>	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่8</p>	<p>:: 31/08/2566 : อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงานตามสัญญา ได้ผลงานร้อยละ 70 ของเนื้องานตามสัญญา</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>	<p>รายงานครั้งที่9</p> <p>:: 27/09/2566 : ส่งมอบงานครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 ตรวจรับงานแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 เหลืองานไหลทางและรางวี</p>





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงซอยหทัยราษฎร์ 39 จากสะพานข้ามลำรางสาธารณะ ถึงโรงเรียนวัดแป้นทอง

รหัสโครงการ... : 50460000-3587

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 39,166,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองสามวา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : -

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนด้วยนวัตกรรม
ปลอดภัยดีทุกฝ่ายโยธา สำนักงานเขตคลองสามวา ซอยหทัยราษฎร์ 39 เป็นทางสาธารณะที่ประชาชนใช้สัญจร มีประชาชนอยู่อาศัยหนาแน่น
สภาพเดิมเป็นผิวทาง ค.ส.ล. ไม่มีท่อระบายน้ำ ขยายดังกล่าวมีปัญหาการระบายน้ำทั้งจากบ้านเรือนประชาชน
และน้ำฝนจากผิวจราจรที่ไม่สามารถระบายออกสู่ทางระบายน้ำสาธารณะได้สะดวก
ทำให้น้ำท่วมขังบนผิวจราจรและยังไหลเข้าสู่ในพื้นที่บ้านพักอาศัยของประชาชนตามแนวสองข้างถนนด้วย สภาพผิวจราจรเดิมชำรุดแตกกร้าว
สร้างความเดือดร้อนและเป็นอันตรายต่อการสัญจรของประชาชน ที่ต้องสัญจร สำนักงานเขตคลองสามวาได้ทำการซ่อมแซมผิวทางชั่วคราวเป็นระยะ

สำนักงานเขตคลองสามวาให้ความสำคัญต่อปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ต้องใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรและด้านการระบายน้ำ
เพื่อให้ปัญหาต่าง ๆ หดสั้นไปจึงได้ดำเนินการสำรวจ ออกแบบเพื่อปรับปรุงระบบระบายน้ำและผิวทาง โดยสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก
เสริมหินคลุกชั้นพื้นทาง สร้างรางวี ไหล่ทางและสร้างผิวทางเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร
และมีระบายน้ำที่ออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ จึงขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมประจำปี 2566 ดำเนินการปรับปรุงในครั้งนี้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละความสำเร็จการกิจจำเป็นพื้นฐานของสำนักงานเขตดำเนินการได้ครบถ้วนทุกโครงการ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่1 :: 18/01/2566 : อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณาและอนุมัติจ้าง (ปกทม.) เนื่องจากวงเงินงบประมาณเป็นอำนาจของ ปลัดกรุงเทพมหานคร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 23/02/2566 : สำนักงานเขตคลองสามวาได้กำหนดการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รวมจำนวน 5 วันทำการ สำคัญผิดโดยยึดแนวทางปฏิบัติจากมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
ตามหนังสือหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 115 ลงวันที่ 11
กุมภาพันธ์ 2565 แต่จากการตรวจสอบพบว่าแนวทางปฏิบัติดังกล่าว ใช้บังคับเฉพาะในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เท่านั้น
ซึ่งตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 51 (3)
กำหนดว่าการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 10,000,000
บาท แต่ไม่เกิน 50,000,000 บาท ให้กำหนดไม่น้อยกว่า 12 วันทำการ
และอยู่ระหว่างขอม่อนดำเนินการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อขออนุมัติจ้าง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: ข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2566 ได้ผู้รับจ้าง บริษัท เจ.บราเธอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด วงเงิน 30,991,480.00 บาท
โดยเสนอผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างแล้วเสร็จ และประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: 28/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา วางท่อระบายน้ำ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่5 :: 25/05/2566 : งานก่อสร้างปรับปรุงซอยหทัยราษฎร์ 39 จากสะพานข้ามลำรางสาธารณะถึงโรงเรียนวัดแป้นทอง ความยาว 1,330 ม.
วงเงินในสัญญา 30,991,480.-บาท (อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา)
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.



	<ul style="list-style-type: none">- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. พร้อมขอบและรางวี- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. พร้อมขอบและรางวี- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม.- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. พร้อมขอบและรางวี- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 ม.- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 ม. พร้อมขอบและรางวี- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. กว้างประมาณ 6-10 ม. หรือตามสภาพ หน้า 0.15 ม. เนื้อที่ 8,200 ตร.ม.		
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
	:: อยู่ระหว่างการวางท่อระบายน้ำ ขนาด 1.00 เมตร และ 1.50 เมตร ตามลำดับ		
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
	:: 20/07/2566 : งานก่อสร้างปรับปรุงซอยหทัยราษฎร์ 39 จากสะพานข้ามลำรางสาธารณะถึงโรงเรียนวัดบ้านทอง ความยาว 1,330 ม. วงเงินในสัญญา 30,991,480.-บาท (อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา)		
	<ul style="list-style-type: none">- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. พร้อมขอบและรางวี- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. พร้อมขอบและรางวี- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม.- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. พร้อมขอบและรางวี- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 ม.- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 ม. พร้อมขอบและรางวี- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. กว้างประมาณ 6-10 ม. หรือตามสภาพ หน้า 0.15 ม. เนื้อที่ 8,200 ตร.ม.		
	อยู่ระหว่างการวางท่อระบายน้ำ ขนาด 1.00 เมตร และ 1.50 เมตร ตามลำดับ		
	18/01/2566 : อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณาและอนุมัติจ้าง (ปก.ทม.) เนื่องจากวงเงินงบประมาณเป็นอำนาจของ ปลัดกรุงเทพมหานคร		
	23/02/2566 : สำนักงานเขตคลองสามวาได้กำหนดการเผยแพร่ประกาศและเอกสารข้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รวมจำนวน 5 วันทำการ สำคัญคิดโดยยึดแนวทางปฏิบัติจากมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ		
	ตามหนังสือหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 115 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 แต่จากการตรวจสอบพบว่าแนวทางปฏิบัติดังกล่าว ใช้บังคับเฉพาะในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เท่านั้น		
	ซึ่งตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 51 (3)		
	กำหนดว่าการเผยแพร่ประกาศและเอกสารข้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 10,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000,000 บาท ให้กำหนดไม่น้อยกว่า 12 วันทำการ		
	และอยู่ระหว่างขออนุมัติดำเนินการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อขออนุมัติจ้าง		
	23/03/2566 : ได้ผู้รับจ้าง บริษัท เจ.บราเธอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด วงเงิน 30,991,480.00 บาท		
	โดยเสนอผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างแล้วเสร็จ และประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแล้ว		
	28/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา วางท่อระบายน้ำ		
	25/05/2566 : งานก่อสร้างปรับปรุงซอยหทัยราษฎร์ 39 จากสะพานข้ามลำรางสาธารณะถึงโรงเรียนวัดบ้านทอง ความยาว 1,330 ม. วงเงินในสัญญา 30,991,480.-บาท (อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา)		
	<ul style="list-style-type: none">- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. พร้อมขอบและรางวี- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. พร้อมขอบและรางวี- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม.- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. พร้อมขอบและรางวี- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 ม.- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 ม. พร้อมขอบและรางวี- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. กว้างประมาณ 6-10 ม. หรือตามสภาพ หน้า 0.15 ม. เนื้อที่ 8,200 ตร.ม.		
	อยู่ระหว่างการวางท่อระบายน้ำ ขนาด 1.00 เมตร และ 1.50 เมตร ตามลำดับ		
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
	:: 31/08/2566 : อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงานตามสัญญา ได้ผลงานร้อยละ 70 ของเนื้องานตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่9	:: 27/09/2566 : ส่งมอบงานครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 ตรวจสอบงานแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

हेलืองานไหลทงและรวงวี

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบือใช้ (คร้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงขอยหทัยราษฎร์ 39 จากสะพานข้ามลำรางสาธารณะ ถึงโรงเรียนวัดแป้นทอง

รหัสโครงการ... : 50460000-3587

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 39,166,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองสามวา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : -

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและหยุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์ ปลอดภัยต่อเหตุ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตคลองสามวา ขอยหทัยราษฎร์ 39 เป็นทางสาธารณะที่ประชาชนใช้สัญจร มีประชาชนอยู่อาศัยหนาแน่น สภาพเดิมเป็นผิวทาง ค.ส.ล. ไม่มีท่อระบายน้ำ ขอยดงกล่าวมีปัญหาการระบายน้ำที่จากบ้านเรือนประชาชน และน้ำฝนจากผิวจราจรที่ไม่สามารถระบายออกสู่ทางระบายน้ำสาธารณะได้สะดวก ทำให้น้ำท่วมขังบนผิวจราจรและยังไหลเข้าสู่ในพื้นที่บ้านพักอาศัยของประชาชนตามแนวสองข้างถนนด้วย สภาพผิวจราจรเดิมชำรุดแตกร้าว สร้างความเดือดร้อนและเป็นอันตรายต่อการสัญจรของประชาชน ที่ต้องสัญจร สำนักงานเขตคลองสามวาได้ทำการซ่อมแซมผิวทางชั่วคราวเป็นระยะ

สำนักงานเขตคลองสามวาให้ความสำคัญต่อปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ต้องใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรและด้านการระบายน้ำ เพื่อให้ปัญหาต่าง ๆ หมดสิ้นไปจึงได้ดำเนินการสำรวจ ออกแบบเพื่อปรับปรุงระบบระบายน้ำและผิวทาง โดยสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักเสริมหินคลุกชั้นพื้นทาง สร้างรางวี ไหลทงและสร้างผิวทางเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร และมีระบายน้ำที่ออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ จึงขอยจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมประจำปี 2566 ดำเนินการปรับปรุงในคร้งนี้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละความสำเร็จภารกิจจำเป็นพื้นฐานของสำนักงานเขตดำเนินการได้ครบถ้วนทุกโครงการ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานคร้งที่1 :: 18/01/2566 : อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณาและอนุมัติจ้าง (ป.กทม.) เนื่องจากวงเงินงบประมาณเป็นอำนาจของ ปลัดกรุงเทพมหานคร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบือใช้ (คร้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานคร้งที่2 :: 23/02/2566 : สำนักงานเขตคลองสามวาได้กำหนดการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รวมจำนวน 5 วันทำการ สำคัญผิดโดยยึดแนวทางปฏิบัติจากมาตรการเร่งรัดการเบือจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ตามหนังสือหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 115 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 แต่จากการตรวจสอบพบว่าแนวทางปฏิบัติดังกล่าว ใช้บังคับเฉพาะในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เท่านั้น ซึ่งตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 51 (3) กำหนดว่าการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อหรือจ้างคร้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 10,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000,000 บาท ให้กำหนดไม่น้อยกว่า 12 วันทำการ และอยู่ระหว่างขออนุมัติดำเนินการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อขออนุมัติจ้าง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบือใช้ (คร้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานคร้งที่3 :: ข้อมูล วันที่ 23 มีนาคม 2566 ได้ผู้รับจ้าง บริษัท เจ.บราเธอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด วงเงิน 30,991,480.00 บาท โดยเสนอผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างแล้วเสร็จ และประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.00 % งบประมาณที่เบือใช้ (คร้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานคร้งที่4 :: 28/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา วางท่อระบายน้ำ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบือใช้ (คร้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานคร้งที่5 :: 25/05/2566 : งานก่อสร้างปรับปรุงขอยหทัยราษฎร์ 39 จากสะพานข้ามลำรางสาธารณะถึงโรงเรียนวัดแป้นทอง ความยาว 1,330 ม. วงเงินในสัญญา 30,991,480.-บาท (อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา)



รายงานครั้งที่6	<ul style="list-style-type: none">- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. พร้อมขอบและรางวี- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. พร้อมขอบและรางวี- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม.- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. พร้อมขอบและรางวี- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 ม.- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 ม. พร้อมขอบและรางวี- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. กว้างประมาณ 6-10 ม. หรือตามสภาพ หนา 0.15 ม. เนื้อที่ 8,200 ตร.ม. <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: อยู่ระหว่างการวางท่อระบายน้ำ ขนาด 1.00 เมตร และ 1.50 เมตร ตามลำดับ</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 20/07/2566 : งานก่อสร้างปรับปรุงซอยหทัยราษฎร์ 39 จากสะพานข้ามลำรางสาธารณะถึงโรงเรียนวัดแบ้นทอง ความยาว 1,330 ม. วงเงินในสัญญา 30,991,480.-บาท (อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา)</p> <ul style="list-style-type: none">- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. พร้อมขอบและรางวี- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. พร้อมขอบและรางวี- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม.- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. พร้อมขอบและรางวี- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 ม.- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 ม. พร้อมขอบและรางวี- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. กว้างประมาณ 6-10 ม. หรือตามสภาพ หนา 0.15 ม. เนื้อที่ 8,200 ตร.ม. <p>อยู่ระหว่างการวางท่อระบายน้ำ ขนาด 1.00 เมตร และ 1.50 เมตร ตามลำดับ</p> <p>18/01/2566 : อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณาและอนุมัติจ้าง (ปกทม.) เนื่องจากวงเงินงบประมาณเป็นอำนาจของ ปลัดกรุงเทพมหานคร</p> <p>23/02/2566 : สำนักงานเขตคลองสามวาได้กำหนดการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รวมจำนวน 5 วันทำการ สำคัญผิดโดยยึดแนวทางปฏิบัติจากมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ตามหนังสือหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 115 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 แต่จากการตรวจสอบพบว่าแนวทางปฏิบัติดังกล่าว ใช้บังคับเฉพาะในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เท่านั้น ซึ่งตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 51 (3) กำหนดว่าการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 10,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000,000 บาท ให้กำหนดไม่น้อยกว่า 12 วันทำการ และอยู่ระหว่างขอผ่อนผันการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อขออนุมัติจ้าง</p> <p>23/03/2566 : ได้ผู้รับจ้าง บริษัท เจ.บราเธอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด วงเงิน 30,991,480.00 บาท โดยเสนอผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างแล้วเสร็จ และประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแล้ว</p> <p>28/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา วางท่อระบายน้ำ</p> <p>25/05/2566 : งานก่อสร้างปรับปรุงซอยหทัยราษฎร์ 39 จากสะพานข้ามลำรางสาธารณะถึงโรงเรียนวัดแบ้นทอง ความยาว 1,330 ม. วงเงินในสัญญา 30,991,480.-บาท (อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา)</p> <ul style="list-style-type: none">- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. พร้อมขอบและรางวี- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. พร้อมขอบและรางวี- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม.- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. พร้อมขอบและรางวี- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 ม.- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 ม. พร้อมขอบและรางวี- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. กว้างประมาณ 6-10 ม. หรือตามสภาพ หนา 0.15 ม. เนื้อที่ 8,200 ตร.ม. <p>อยู่ระหว่างการวางท่อระบายน้ำ ขนาด 1.00 เมตร และ 1.50 เมตร ตามลำดับ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 31/08/2566 : อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา ได้ผลงานร้อยละ 70 ของเนื้องานตามสัญญา</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>



รายงานครั้งที่ 9





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 27/09/2566 : ส่งมอบงานครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 ตรวจรับงานแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566
เหลืองานไหลทางและรางวี

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงขอยหทัยราษฎร์ 39 จากสะพานข้ามลำรางสาธารณะ ถึงโรงเรียนวัดบ้านทอง

รหัสโครงการ... : 50460000-3587

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 39,166,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองสามวา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : -

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนต่อวิกฤตการณ์
ปลอดภัยดีเหตุ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตคลองสามวา ขอยหทัยราษฎร์ 39 เป็นทางสาธารณะที่ประชาชนใช้สัญจร มีประชาชนอยู่อาศัยหนาแน่น
สภาพเดิมเป็นผิวทาง ค.ส.ล. ไม่มีท่อระบายน้ำ ขอยดังกลาวมีปัญหาการระบายน้ำทิ้งจากบ้านเรือนประชาชน
และน้ำฝนจากผิวจราจรที่ไม่สามารถระบายออกสู่ทางระบายน้ำสาธารณะได้สะดวก
ทำให้น้ำท่วมขังบนผิวจราจรและยังไหลเข้าสู่ในพื้นที่บ้านพักอาศัยของประชาชนตามแนวสองข้างถนนด้วย สภาพผิวจราจรเดิมชำรุดแตกร้าว
สร้างความเดือดร้อนและเป็นอันตรายต่อการสัญจรของประชาชน ที่ต้องสัญจร สำนักงานเขตคลองสามวาได้ทำการซ่อมแซมผิวทางชั่วคราวเป็นระยะ

สำนักงานเขตคลองสามวาให้ความสำคัญต่อปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ต้องใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรและด้านการระบายน้ำ
เพื่อให้ปัญหาต่าง ๆ หมดยุติไปจึงได้ดำเนินการสำรวจ ออกแบบเพื่อปรับปรุงระบบระบายน้ำและผิวทาง โดยสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก
เสริมหินคลุกชั้นพื้นทาง สร้างรางวี ไหลทางและสร้างผิวทางเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร
และมีระบายน้ำทิ้งออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ จึงขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมประจำปี 2566 ดำเนินการปรับปรุงในครั้งนี้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละความสำเร็จการกิจจำเป็นพื้นฐานของสำนักงานเขตดำเนินการได้ครบถ้วนทุกโครงการ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 18/01/2566 : อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณาและอนุมัติจ้าง (ปกทม.) เนื่องจากวงเงินงบประมาณเป็นอำนาจของ ปลัดกรุงเทพมหานคร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/02/2566 : สำนักงานเขตคลองสามวาได้กำหนดการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รวมจำนวน 5 วันทำการ สำคัญผิดโดยยึดแนวทางปฏิบัติจากมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
ตามหนังสือหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 115 ลงวันที่ 11
กุมภาพันธ์ 2565 แต่จากการตรวจสอบพบว่าแนวทางปฏิบัติดังกล่าว ใช้บังคับเฉพาะในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เท่านั้น
ซึ่งตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 51 (3)
กำหนดว่าการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 10,000,000
บาท แต่ไม่เกิน 50,000,000 บาท ให้กำหนดไม่น้อยกว่า 12 วันทำการ
และอยู่ระหว่างขอม่อนดำเนินการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อขออนุมัติจ้าง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: ข้อมูลลง วันที่ 23 มีนาคม 2566 ได้ผู้รับจ้าง บริษัท เจ.บราเธอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด วงเงิน 30,991,480.00 บาท
โดยเสนอผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างแล้วเสร็จ และประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา วางท่อระบายน้ำ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/05/2566 : งานก่อสร้างปรับปรุงขอยหทัยราษฎร์ 39 จากสะพานข้ามลำรางสาธารณะถึงโรงเรียนวัดบ้านทอง ความยาว 1,330 ม.



วงเงินในสัญญา 30,991,480.-บาท (อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา)

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. พร้อมขอบและรางวี
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. พร้อมขอบและรางวี
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. พร้อมขอบและรางวี
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 ม. พร้อมขอบและรางวี
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. กว้างประมาณ 6-10 ม. หรือตามสภาพ หนา 0.15 ม. เนื้อที่ 8,200 ตร.ม.

รายงานครั้งที่6

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: อยู่ระหว่างการวางท่อระบายน้ำ ขนาด 1.00 เมตร และ 1.50 เมตร ตามลำดับ

รายงานครั้งที่7

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 20/07/2566 : งานก่อสร้างปรับปรุงซอยหทัยราษฎร์ 39 จากสะพานข้ามลำรางสาธารณะถึงโรงเรียนวัดบ้านทอง ความยาว 1,330 ม.

วงเงินในสัญญา 30,991,480.-บาท (อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา)

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. พร้อมขอบและรางวี
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. พร้อมขอบและรางวี
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. พร้อมขอบและรางวี
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 ม. พร้อมขอบและรางวี
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. กว้างประมาณ 6-10 ม. หรือตามสภาพ หนา 0.15 ม. เนื้อที่ 8,200 ตร.ม.

อยู่ระหว่างการวางท่อระบายน้ำ ขนาด 1.00 เมตร และ 1.50 เมตร ตามลำดับ

18/01/2566 : อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณาและอนุมัติจ้าง (ปกทม.) เนื่องจากวงเงินงบประมาณเป็นอำนาจของ ปลัดกรุงเทพมหานคร

23/02/2566 : สำนักงานเขตคลองสามวาได้กำหนดการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รวมจำนวน

5 วันทำการ สำคัญผิดโดยยึดแนวทางปฏิบัติจากมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ

ตามหนังสือหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 115 ลงวันที่ 11

กุมภาพันธ์ 2565 แต่จากการตรวจสอบพบว่าแนวทางปฏิบัติดังกล่าว ใช้บังคับเฉพาะในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เท่านั้น

ซึ่งตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 51 (3)

กำหนดว่าการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 10,000,000

บาท แต่ไม่เกิน 50,000,000 บาท ให้กำหนดไม่น้อยกว่า 12 วันทำการ

และอยู่ระหว่างขอม่อนดำเนินการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อขออนุมัติจ้าง

23/03/2566 : ได้ผู้รับจ้าง บริษัท เจ.บราเธอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด วงเงิน 30,991,480.00 บาท

โดยเสนอผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างแล้วเสร็จ และประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแล้ว

28/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา วางท่อระบายน้ำ

25/05/2566 : งานก่อสร้างปรับปรุงซอยหทัยราษฎร์ 39 จากสะพานข้ามลำรางสาธารณะถึงโรงเรียนวัดบ้านทอง ความยาว 1,330 ม.

วงเงินในสัญญา 30,991,480.-บาท (อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา)

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. พร้อมขอบและรางวี
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. พร้อมขอบและรางวี
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. พร้อมขอบและรางวี
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 ม. พร้อมขอบและรางวี
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. กว้างประมาณ 6-10 ม. หรือตามสภาพ หนา 0.15 ม. เนื้อที่ 8,200 ตร.ม.

อยู่ระหว่างการวางท่อระบายน้ำ ขนาด 1.00 เมตร และ 1.50 เมตร ตามลำดับ

รายงานครั้งที่8

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 31/08/2566 : อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงานตามสัญญา ได้ผลงานร้อยละ 70 ของเนื้องานตามสัญญา



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 9	:: 27/09/2566 : ส่งมอบงานครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 ตรวจสอบงานแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566	: เป็นไปตามเป้าหมาย
เลื่อนงานไหล่ทางและรางวัล		
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

