



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมกรุงเทพฯ เดินได้ พัฒนาทางเดินเท้าคุณภาพ

รหัสโครงการ... : 50460000-3675

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองสามวา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : ปาริตา ศรีลักษณ์ โทร 1549

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี ระยะที่ 3

(พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเชื่อมโยงเมืองที่มีความคล่องและระบบบริการสาธารณะแบบบูรณาการ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 4.4

กรุงเทพมหานครมีระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวก ประหยัด ได้ให้ความสำคัญและ

ด้วยพื้นที่เขตคลองสามวาเป็นเขตที่ปกอาศัยที่มีการขยายตัวสูงมีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อการจราจร

การระบายน้ำจากบ้านเรือนและชุมชนที่ปกอาศัยมีปัญหาน้ำท่วมขังถนนทรุดตัวชำรุดเสียหายเป็นอันตรายต่อการสัญจรฝ่ายโยธา

สำนักงานเขตคลองสามวา ได้ทำการซ่อมแซมทางเดินเท้าเป็นระยะ และได้จัดทำแผนปฏิบัติงานในการสำรวจรวบรวมข้อมูล

และประสานแจ้งหน่วยงานต่างๆ

ที่มีอำนาจหน้าที่ให้ได้รับข้อมูลเพื่อปรับปรุงทางเดินเท้าที่มีคุณภาพ มีความแข็งแรงตามมาตรฐาน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๒ การพัฒนาระบบการบริหารแผนและการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่1 :: 29/01/2566 : ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน จัดเตรียมข้อมูลทางเดินเท้าและหารีระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 23/02/2566 : 1. ลงพื้นที่สำรวจทางเดินเท้าถนนประชาร่วมใจ (ฝั่งขาออกเมือง) เพื่อตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง และความชำรุดเสียหาย
ได้ความยาว 250 เมตร
2. ลงพื้นที่ซ่อมแซมทางเท้าบริเวณคลองสามวาช่วงวัดบัวแก้ว ระยะทางประมาณ 6 เมตร
3. ลงพื้นที่ซ่อมแซมทางเท้าบริเวณคลองสามวาช่วงคลองสามวาหน้า โรงเรียนสุเหร่าสามวา ระยะทางประมาณ 4 เมตร
4. ลงพื้นที่ซ่อมแซมทางเท้าบริเวณคลองสามวา ระหว่างซอยหทัยราษฎร์ 48 ระยะทางประมาณ 6 เมตร
5. ลงพื้นที่ซ่อมแซมทางเท้าบริเวณซอยเจริญพัฒนา 1 ระยะทางประมาณ 6 เมตร
6. ลงพื้นที่ซ่อมแซมทางเท้าบริเวณซอยบำรุงสุข ระยะทางประมาณ 2 เมตร
7. ลงพื้นที่สำรวจทางเท้าบริเวณซอยนิมิตใหม่19 และซอยหทัยราษฎร์ 48
8. ลงพื้นที่ซ่อมแซมทางเท้าบริเวณเลียบบคลองสามตะวันตก ระยะทางประมาณ 6 เมตร
9. ลงพื้นที่ซ่อมสะพานชำรุดบริเวณคลองกีบหมูหน้าสุเหร่ากีบหมู ระยะทางประมาณ 4 เมตร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: 23/03/2566 : ลงพื้นที่สำรวจทางเดินเท้าถนนประชาร่วมใจ (ฝั่งขาออกเมือง) เพื่อตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง และความชำรุดเสียหาย
ได้ความยาว 500 เมตร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: 28/04/2566 : ลงพื้นที่สำรวจทางเดินเท้าถนนประชาร่วมใจ (ฝั่งขาเข้าเมือง) เพื่อตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง และความชำรุดเสียหาย
ได้ความยาว 500 เมตร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่5 :: 25/05/2566 : ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน จัดเตรียมข้อมูลทางเดินเท้าและหารีระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
23/02/2566 : 1. ลงพื้นที่สำรวจทางเดินเท้าถนนประชาร่วมใจ (ฝั่งขาออกเมือง) เพื่อตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง และความชำรุดเสียหาย
ได้ความยาว 250 เมตร
2. ลงพื้นที่ซ่อมแซมทางเท้าบริเวณคลองสามวาช่วงวัดบัวแก้ว ระยะทางประมาณ 6 เมตร





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

3. ลงพื้นที่ซ่อมแซมทางเท้าบริเวณคลองสามวาช่วงคลองสามวาหน้า โรงเรียนสุเหร่าสามวา ระยะทางประมาณ 4 เมตร
4. ลงพื้นที่ซ่อมแซมทางเท้าบริเวณคลองสามวา ระหว่างซอยหทัยราษฎร์ 48 ระยะทางประมาณ 6 เมตร
5. ลงพื้นที่ซ่อมแซมทางเท้าบริเวณซอยเจริญพัฒนา 1 ระยะทางประมาณ 6 เมตร
6. ลงพื้นที่ซ่อมแซมทางเท้าบริเวณซอยบำรุงสุข ระยะทางประมาณ 2 เมตร
7. ลงพื้นที่สำรวจทางเท้าบริเวณซอยนิมิตใหม่19 และซอยหทัยราษฎร์ 48
8. ลงพื้นที่ซ่อมแซมทางเท้าบริเวณเลียบบคลองสามตะวันตก ระยะทางประมาณ 6 เมตร
9. ลงพื้นที่ซ่อมสะพานชำรุดบริเวณคลองกิบหมูหน้าสุเหร่ากิบหมู ระยะทางประมาณ 4 เมตร

23/03/2566 : ลงพื้นที่สำรวจทางเดินเท้าถนนประชาร่วมใจ (ฝั่งขาออกเมือง) เพื่อตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง และความชำรุดเสียหาย ได้ความยาว 500 เมตร

28/04/2566 : ลงพื้นที่สำรวจทางเดินเท้าถนนประชาร่วมใจ (ฝั่งขาเข้าเมือง) เพื่อตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง และความชำรุดเสียหาย ได้ความยาว 500 เมตร

25/05/2566 : ลงพื้นที่สำรวจทางเดินเท้าถนนประชาร่วมใจ (คลองแสนแสบ) เพื่อตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง และความชำรุดเสียหาย ได้ความยาว 280 เมตร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 27/06/2566 : ตรวจสอบทางเท้าบริเวณ ถนนนิมิตใหม่

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 20/07/2566 : ลงพื้นที่สำรวจทางเดินเท้าถนนนิมิตใหม่ (ขาออกเมือง) เพื่อตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง และความชำรุดเสียหาย ได้ความยาว 1,000 เมตร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 31/08/2566 : ตรวจสอบและดำเนินการซ่อมแซมทางเท้าถนนนิมิตใหม่ขาเข้าเมือง (ช่วงติดต่อเขตคลองสามวา-เขตมีนบุรี) ได้ความยาว 1,000 เมตร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

