



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบางนาสุขใจ ไร้นคนท้อ

รหัสโครงการ... : 50470000-3222

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางนา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสายัณห์ ทิศนโกศล 6061

ผู้ประสานงาน สยป : คุณสมพร ทองทวี โทร. 02 0224 02994 โทร. 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร เป็นมหานครที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก การก้าวสู่การเป็นมหานครชั้นนำของโลก กรุงเทพมหานครจะต้องเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในด้านต่าง ๆ โดยจะต้องมีการพัฒนาเมืองในหลายด้าน ตามบริบทของเมือง ซึ่งตามแนววิสัยทัศน์กรุงเทพมหานคร 2575 ที่เรียกว่า มหานครแห่งเอเชีย? นั้น มีมาตรการขับเคลื่อน ทั้ง 6 มิติ ของวิสัยทัศน์กรุงเทพมหานคร 2575 มุ่งสู่มหานครแห่งเอเชียอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนา กรุงเทพมหานคร ระยะเวลา 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575) ซึ่งสำนักงานเขตมุ่งเสนอโครงการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ มหานครแห่งความปลอดภัย มิติที่ 1-3 ปลอดภัยดี 5 นโยบายทันใจ NOW ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง) นโยบายที่ 3 ปลอดภัยดี (Community) ชีวิตปลอดภัย ทรัพย์สินปลอดภัย ชุมชนและสังคมปลอดภัย

สำนักงานเขตบางนา จัดตั้งเครือข่ายเฝ้าสังเกตการณ์ในชุมชน 37 ชุมชนเพื่อตรวจสอบฝ้าบ่อในที่ชุมชนที่ชำรุดเสียหาย ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมศูนย์ข้อมูลและเชื่อมโยงเทคโนโลยีการแจ้งเหตุสำนักงานเขต พร้อมบริหารจัดการ และแก้ไขปัญหาได้อย่างทันที่

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้บริการเชิงรุกในการปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าบ่อที่ชำรุดได้อย่างทันที่
2. เพื่อสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังในพื้นที่เขตบางนา โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการสื่อสารข้อมูล
3. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขตบางนาได้รับความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินและลดอุบัติเหตุในการสัญจร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ร้อยละของการดำเนินกิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าบ่อแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด ร้อยละ 100
2. ระยะเวลาในการดำเนินการเปลี่ยนฝ้าท่อภายหลังจากได้รับแจ้งหรือร้องเรียนภายใน 90 นาที
3. ภายหลังจากดำเนินการโครงการสามารถลดปัญหาเรื่องร้องเรียนลงได้ เหลือไม่เกินร้อยละ 10 ของเรื่องร้องเรียนในปีที่ผ่านมา

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) การรักษาหรือคงไว้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 (ผลลัพธ์)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 25/10/2562 : เดือนตุลาคม 2562 ดำเนินการ ดังนี้

1. จัดทำแผน
2. ดำเนินการเปลี่ยนฝ้าท่อระบายน้ำตามที่ได้รับแจ้ง และสำรวจพบ
 - ซอยบางนา-ตราด 23
 - ซอยบางนา-ตราด 19
 - ซอยวชิรธรรม 28 หน้าบ้านเลขที่ 100

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 28/11/2562 : เดือนพฤศจิกายน ดำเนินการเปลี่ยนฝ้าท่อระบายน้ำตามเรื่องร้องเรียน ผ่านศูนย์ 1555 จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้

1. บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 416/7 ซอยสุขุมวิท 103/2
2. ซอยอุดมสุข 26 ถนนอุดมสุข 104

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 25/12/2562 : เดือนธันวาคม ดำเนินการเปลี่ยนฝ้าท่อระบายน้ำ กรณีสำรวจพบ 8 จุด ดังนี้

1. ซอยอุดมสุข 42 แยก 10-4
2. ซอยบางนา-ตราด 23
3. ซอยลาซาล 12
4. ซอยสุขุมวิท 103/1 หน้าบ้านเลขที่ 12/21





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- 5.ชอยสุขุมวิท 103/1 หน้าบ้านเลขที่ 13/9
6. ปากชอยสุขุมวิท 103/1
7.ชอยสุขุมวิท 103/1 หน้าบ้านเลขที่ 179
8. ชอยสุขุมวิท 103/1 หน้าบ้านเลขที่ 121
ดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำตามเรื่องร้องเรียน 1555 จำนวน 1 เรื่อง
1 ชอยอุดมสุข 25 หน้าบ้านเลขที่ 908/125
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 4 :: 24/1/2563 : เดือนมกราคม 2563 ดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ กรณีสำรวจพบ จำนวน 3 จุด
1. ชอยลาซาล 24
2. ชอยบางนา-ตราด 23
3. ชอยร่มโพธิ์
ดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำตามเรื่องร้องเรียน จำนวน 3 เรื่อง
1. ชอยลาซาล 42
2. ชอยบางนา-ตราด 6
3. ชอยสุขุมวิท 66/1
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 5 :: 27/2/2563 : เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ ตามเรื่องร้องเรียน ผ่านศูนย์ 1555 จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้
1. ชอยลาซาล 55 หน้าโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์
2. ชอยบางนา-ตราด 19 ระหว่างแยก 10 กับแยก 12
ดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ กรณีสำรวจพบ จำนวน 8 จุด ดังนี้
1.ชอยอุดมสุข 30
2.ชอยลาซาล 24
3.ชอยอุดมสุข 24
4.ชอยอุดมสุข 30
5.ชอยจำเอนดง 16
6.ชอยวัดบางนาใน
7.ชอยสุขุมวิท 103/2
8.ชอยบางนา-ตราด 13 แยก 2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 6 :: 30/3/2563 : เดือนมีนาคม 2563 ดำเนินการ ดังนี้
ดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ กรณีสำรวจพบ จำนวน 10 จุด
1. ชอยบางนา-ตราด 4
2. ชอยวัดบางนาใน
3.ชอยลาซาล 16
4.ชอยลาซาล 32 แยก 3
5.ชอยลาซาล 32 หน้าบ้านเลขที่ 316
6.หน้าโรงงานบาจาก่าชอยแยกลาซาล 17
7.ชอยลาซาล 32 แยก 5-1-1 หน้าบ้านเลขที่ 50/854
8.ชอยอุดมสุข 42 แยก 10-4
9.ชอยชุมชนกุศลศิลป์
10.ชอยอุดมสุข 30
ดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำตามเรื่องร้องเรียน ผ่าน 1555 จำนวน 2 เรื่อง
1.ชอยอุดมสุข 27
2.ชอยลาซาล 42
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 7 :: 30/4/2563 : เดือนเมษายน 2563
ดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ กรณีสำรวจพบ จำนวน 8 จุด
1. ชอยอุดมสุข 50 (ฝาบ่อเสียงดัง)
2. ชอยชุมชนวงศ์สวัสดิ์
3.ชอยจำเอน
4.ชอยชุมชนรุ่งสว่าง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

5.ชอยบางนา-ตราด 19 แยก 15

6.ชอยลาซาล 32

7.ชอยบางนา-ตราด 21 แยก 15

8.ชอยลาซาล 42

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8 :: 28/5/2563 : เดือนพฤษภาคม 2563 ดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ กรณีสำรวจพบ จำนวน 8 จุด ดังนี้

1.ชอยร่วมใจสามัคคี-ชุมชนพูนสวัสดิ์

2.ชอยบางนา-ตราด 19 แยก 12

3.ชอยอุดมสุข 30 แยก 17

4.ชอยวัดบางนาโน

5.ชอยสุขุมวิท 70

6.ถนนลาซาลตัดใหม่

7.ปากชอยลาซาล 42

8.ชอยอุดมสุข 26 แยก 37

ดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำตามเรื่องร้องเรียน ผ่าน 1555 จำนวน 1 เรื่อง

1. ชอยวชิรธรรมสาธิต 26 หน้าบ้านเลขที่ 137

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9 :: 30/6/2563 : เดือนมิถุนายน 2563 ดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ กรณีสำรวจพบ จำนวน 10 จุด ดังนี้

1.ชอยอุดมสุข 30 แยก 6-1

2.หน้าวัดศรีเอี่ยม

3.ชอยชุมชนพูนสวัสดิ์

4.ชอยอุดมสุข 25

5.ชอยอุดมสุข 42 แยก 8-2

6.ถนนลาซาล 38

7.ชอยวชิรธรรมสาธิต 26

8.ชอยวัดบางนาโน

9.ชอยวชิรธรรมสาธิต 26 หน้าบ้านเลขที่134

10.ชอยอุดมสุข30

ดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำตามเรื่องร้องเรียน ผ่าน 1555 จำนวน 4 เรื่อง

1.ชอยอุดมสุข 25 หน้าบ้านเลขที่ 214

2.ชอยอุดมสุข 42 แยก 8-2

3. ชอยวชิรธรรมสาธิต 26 หน้าบ้านเลขที่ 97

4.ชอยวชิรธรรมสาธิต 26 หน้าบ้านเลขที่ 112

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 10 :: 30/7/2563 :เดือนกรกฎาคม 2563 ดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ กรณีสำรวจพบ จำนวน 5 จุด ดังนี้

1.ชอยรมโพธิ์

2.ชอยแบริง 13 (ลาซาล 24)

3.หน้าโรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์

4.ชอยบางนา-ตราด 19 แยก 22

5.ชอยอุดมสุข 25

ดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำตามเรื่องร้องเรียน ผ่าน 1555 จำนวน 1 เรื่อง

1.ชอยอุดมสุข 29

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 11 :: 31/8/2563 : เดือนสิงหาคม 2563 ดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ กรณีสำรวจพบ จำนวน 11 จุด ดังนี้

1. ชอยลาซาล 36 (บารองฝาชำรุด)

2.ชอยลาซาล 24

3.เกาะกลางถนนสุขุมวิทช่วงปากชอยสุขุมวิท 103/2

4.ชอยลาซาล 24 หน้าบ้านเลขที่ 56

5.ชอยลาซาล 16

6.ชอยลาซาล 25

7.ชอยอุดมสุข 30





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

8. ขอยจำเอน 19

9. ชุมชนบั้งเกิด

10. ขอยข้างโรงเรียนสรราชวิทยา

ดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ ตามเรื่องร้องเรียน 1555 ดังนี้

1. ขอยบางนา-ตราด 19 แยก 6

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 30/9/2563 : เดือนกันยายน 2563 ดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ กรณีสำรวจพบ จำนวน 6 จุด ดังนี้

1. ขอยจำเอน แยก 11 (ชุมชนรุ่งสว่าง)

2. ขอยวชิรธรรมสาธิต 28

3. ขอยจำเอน แยก 11

4. ขอยวชิรธรรมสาธิต 32

5. ขอยอุดมสุข 30 แยก 21-6

6. ขอยอุดมสุข 30 แยก 21-4

ดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ ตามเรื่องร้องเรียน 1555 จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้

1. หน้บ้านเลขที่ 44 ขอยลาซาล 17

2. ขอยบางนา-ตราด 24

3. ขอยบางนา-ตราด 21

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

