



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบางนาสุขใจ ไร้นคนท้อ

รหัสโครงการ... : 50470000-3222

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางนา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสายัณห์ ทิศนโกศล 6061

ผู้ประสานงาน สยป : คุณสมพร ทองทวี โทร. 02 0224 02994 โทร. 1519

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานคร เป็นมหานครที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก การก้าวสู่การเป็นมหานครชั้นนำของโลก กรุงเทพมหานครจะต้องเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในด้านต่าง ๆ โดยจะต้องมีการพัฒนาเมืองในหลายด้าน ตามบริบทของเมือง ซึ่งตามแนววิสัยทัศน์กรุงเทพมหานคร 2575 ที่เรียกว่า มหานครแห่งเอเชีย? นั้น มีมาตรการขับเคลื่อน ทั้ง 6 มิติ ของวิสัยทัศน์กรุงเทพมหานคร 2575 มุ่งสู่มหานครแห่งเอเชียอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนา กรุงเทพมหานคร ระยะเวลา 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575) ซึ่งสำนักงานเขตมุ่งเสนอโครงการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ มหานครแห่งความปลอดภัย มิติที่ 1-3 ปลอดภัยดี 5 นโยบายทันใจ NOW ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง) นโยบายที่ 3 ปลอดภัยดี (Community) ชีวิตปลอดภัย ทรัพย์สินปลอดภัย ชุมชนและสังคมปลอดภัย

สำนักงานเขตบางนา จัดตั้งเครือข่ายเฝ้าสังเกตการณ์ในชุมชน 37 ชุมชนเพื่อตรวจสอบฝ้าบ่อในที่ชุมชนที่ชำรุดเสียหาย ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมศูนย์ข้อมูลและเชื่อมโยงเทคโนโลยีการแจ้งเหตุสำนักงานเขต พร้อมบริหารจัดการ และแก้ไขปัญหาได้อย่างทันที่

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้บริการเชิงรุกในการปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าบ่อที่ชำรุดได้อย่างทันที่
2. เพื่อสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังในพื้นที่เขตบางนา โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการสื่อสารข้อมูล
3. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขตบางนาได้รับความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินและลดอุบัติเหตุในการสัญจร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. ร้อยละของการดำเนินกิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าบ่อแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด ร้อยละ 100
2. ระยะเวลาในการดำเนินการเปลี่ยนฝ้าทอภายหลังจากได้รับแจ้งหรือร้องเรียนภายใน 90 นาที
3. ภายหลังจากดำเนินการสามารถลดปัญหาเรื่องร้องเรียนลงได้ เหลือไม่เกินร้อยละ 10 ของเรื่องร้องเรียนในปีที่ผ่านมา

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) การรักษาหรือคงไว้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 (ผลลัพธ์)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 25/10/2562 : เดือนตุลาคม 2562 ดำเนินการ ดังนี้

1. จัดทำแผน
2. ดำเนินการเปลี่ยนฝ้าทอระบายน้ำตามที่ได้รับแจ้ง และสำรวจพบ
  - ซอยบางนา-ตราด 23
  - ซอยบางนา-ตราด 19
  - ซอยวชิรธรรม 28 หน้าบ้านเลขที่ 100

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 28/11/2562 : เดือนพฤศจิกายน ดำเนินการเปลี่ยนฝ้าทอระบายน้ำตามเรื่องร้องเรียน ผ่านศูนย์ 1555 จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้

1. บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 416/7 ซอยสุขุมวิท 103/2
2. ซอยอุดมสุข 26 ถนนอุดมสุข 104

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/12/2562 :เดือนธันวาคม ดำเนินการเปลี่ยนฝ้าทอระบายน้ำ กรณีสำรวจพบ 8 จุด ดังนี้

- 1.ซอยอุดมสุข 42 แยก 10-4
- 2.ซอยบางนา-ตราด 23
- 3.ซอยลาซาล 12
- 4.ซอยสุขุมวิท 103/1 หน้าบ้านเลขที่ 12/21





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่4	<p>5.ชอยสุขุมวิท 103/1 หน้าบ้านเลขที่ 13/9 6. ปากชอยสุขุมวิท 103/1 7.ชอยสุขุมวิท 103/1 หน้าบ้านเลขที่ 179 8. ชอยสุขุมวิท 103/1 หน้าบ้านเลขที่ 121 ดำเนินการเปลี่ยนฝาที่ระบายน้ำตามเรื่องร้องเรียน 1555 จำนวน 1 เรื่อง 1 ชอยอุดมสุข 25 หน้าบ้านเลขที่ 908/125 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/1/2563 : เดือนมกราคม 2563 ดำเนินการเปลี่ยนฝาที่ระบายน้ำ กรณีสำรวจพบ จำนวน 3 จุด</p> <p>1. ชอยลาซาล 24 2. ชอยบางนา-ตราด 23 3. ชอยร่มโพธิ์ ดำเนินการเปลี่ยนฝาที่ระบายน้ำตามเรื่องร้องเรียน จำนวน 3 เรื่อง 1. ชอยลาซาล 42 2. ชอยบางนา-ตราด 6 3. ชอยสุขุมวิท 66/1 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/2/2563 : เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดำเนินการเปลี่ยนฝาที่ระบายน้ำ ตามเรื่องร้องเรียน ผ่านศูนย์ 1555 จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้</p> <p>1. ชอยลาซาล 55 หน้าโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ 2. ชอยบางนา-ตราด 19 ระหว่างแยก 10 กับแยก 12 ดำเนินการเปลี่ยนฝาที่ระบายน้ำ กรณีสำรวจพบ จำนวน 8 จุด ดังนี้</p> <p>1.ชอยอุดมสุข 30 2.ชอยลาซาล 24 3.ชอยอุดมสุข 24 4.ชอยอุดมสุข 30 5.ชอยจำเอนดง 16 6.ชอยวัดบางนาใน 7.ชอยสุขุมวิท 103/2 8.ชอยบางนา-ตราด 13 แยก 2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/3/2563 : เดือนมีนาคม 2563 ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>ดำเนินการเปลี่ยนฝาที่ระบายน้ำ กรณีสำรวจพบ จำนวน 10 จุด</p> <p>1. ชอยบางนา-ตราด 4 2. ชอยวัดบางนาใน 3.ชอยลาซาล 16 4.ชอยลาซาล 32 แยก 3 5.ชอยลาซาล 32 หน้าบ้านเลขที่ 316 6.หน้าโรงงานบาจาก่าชอยแยกลาซาล 17 7.ชอยลาซาล 32 แยก 5-1-1 หน้าบ้านเลขที่ 50/854 8.ชอยอุดมสุข 42 แยก 10-4 9.ชอยชุมชนกุศลศิลป์ 10.ชอยอุดมสุข 30 ดำเนินการเปลี่ยนฝาที่ระบายน้ำตามเรื่องร้องเรียน ผ่าน 1555 จำนวน 2 เรื่อง</p> <p>1.ชอยอุดมสุข 27 2.ชอยลาซาล 42 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/4/2563 : เดือนเมษายน 2563</p> <p>ดำเนินการเปลี่ยนฝาที่ระบายน้ำ กรณีสำรวจพบ จำนวน 8 จุด</p> <p>1. ชอยอุดมสุข 50 (ฝาบ่อเสียงดัง) 2. ชอยชุมชนวงศ์สวัสดิ์ 3.ชอยจำเอน 4.ชอยชุมชนรุ่งสว่าง</p>
รายงานครั้งที่5	
รายงานครั้งที่6	
รายงานครั้งที่7	





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่8	<p>5.ชอยบางนา-ตราด 19 แยก 15</p> <p>6.ชอยลาซาล 32</p> <p>7.ชอยบางนา-ตราด 21 แยก 15</p> <p>8.ชอยลาซาล 42</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 28/5/2563 : เดือนพฤษภาคม 2563 ดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ กรณีสำรวจพบ จำนวน 8 จุด ดังนี้</p> <p>1.ชอยร่วมใจสามัคคี-ชุมชนพูนสวัสดิ์</p> <p>2.ชอยบางนา-ตราด 19 แยก 12</p> <p>3.ชอยอุดมสุข 30 แยก 17</p> <p>4.ชอยวัดบางนาโน</p> <p>5.ชอยสุขุมวิท 70</p> <p>6.ถนนลาซาลตัดใหม่</p> <p>7.ปากชอยลาซาล 42</p> <p>8.ชอยอุดมสุข 26 แยก 37</p> <p>ดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำตามเรื่องร้องเรียน ผ่าน 1555 จำนวน 1 เรื่อง</p> <p>1. ชอยวชิรธรรมสาธิต 26 หน้าบ้านเลขที่ 137</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/6/2563 : เดือนมิถุนายน 2563 ดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ กรณีสำรวจพบ จำนวน 10 จุด ดังนี้</p> <p>1.ชอยอุดมสุข 30 แยก 6-1</p> <p>2.หน้าวัดศรีเอี่ยม</p> <p>3.ชอยชุมชนพูนสวัสดิ์</p> <p>4.ชอยอุดมสุข 25</p> <p>5.ชอยอุดมสุข 42 แยก 8-2</p> <p>6.ถนนลาซาล 38</p> <p>7.ชอยวชิรธรรมสาธิต 26</p> <p>8.ชอยวัดบางนาโน</p> <p>9.ชอยวชิรธรรมสาธิต 26 หน้าบ้านเลขที่134</p> <p>10.ชอยอุดมสุข30</p> <p>ดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำตามเรื่องร้องเรียน ผ่าน 1555 จำนวน 4 เรื่อง</p> <p>1.ชอยอุดมสุข 25 หน้าบ้านเลขที่ 214</p> <p>2.ชอยอุดมสุข 42 แยก 8-2</p> <p>3. ชอยวชิรธรรมสาธิต 26 หน้าบ้านเลขที่ 97</p> <p>4.ชอยวชิรธรรมสาธิต 26 หน้าบ้านเลขที่ 112</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/7/2563 :เดือนกรกฎาคม 2563 ดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ กรณีสำรวจพบ จำนวน 5 จุด ดังนี้</p> <p>1.ชอยรมโพธิ์</p> <p>2.ชอยแบริง 13 (ลาซาล 24)</p> <p>3.หน้าโรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์</p> <p>4.ชอยบางนา-ตราด 19 แยก 22</p> <p>5.ชอยอุดมสุข 25</p> <p>ดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำตามเรื่องร้องเรียน ผ่าน 1555 จำนวน 1 เรื่อง</p> <p>1.ชอยอุดมสุข 29</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 31/8/2563 : เดือนสิงหาคม 2563 ดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ กรณีสำรวจพบ จำนวน 11 จุด ดังนี้</p> <p>1. ชอยลาซาล 36 (บารองฝาชำรุด)</p> <p>2.ชอยลาซาล 24</p> <p>3.เกาะกลางถนนสุขุมวิทช่วงปากชอยสุขุมวิท 103/2</p> <p>4.ชอยลาซาล 24 หน้าบ้านเลขที่ 56</p> <p>5.ชอยลาซาล 16</p> <p>6.ชอยลาซาล 25</p> <p>7.ชอยอุดมสุข 30</p>





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

8. ขอยจำเอน 19

9. ชุมชนบั้งเกิด

10. ขอยข้างโรงเรียนสรราชวิทยา

ดำเนินการเปลี่ยนฝาที่ระบายน้ำ ตามเรื่องร้องเรียน 1555 ดังนี้

1. ขอยบางนา-ตราด 19 แยก 6

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12

:: 30/9/2563 : เดือนกันยายน 2563 ดำเนินการเปลี่ยนฝาที่ระบายน้ำ กรณีสำรวจพบ จำนวน 6 จุด ดังนี้

1. ขอยจำเอน แยก 11 (ชุมชนรุ่งสว่าง)

2. ขอยวชิรธรรมสาธิต 28

3. ขอยจำเอน แยก 11

4. ขอยวชิรธรรมสาธิต 32

5. ขอยอุดมสุข 30 แยก 21-6

6. ขอยอุดมสุข 30 แยก 21-4

ดำเนินการเปลี่ยนฝาที่ระบายน้ำ ตามเรื่องร้องเรียน 1555 จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้

1. หน้บ้านเลขที่ 44 ซอยลาซาล 17

2. ขอยบางนา-ตราด 24

3. ขอยบางนา-ตราด 21

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

