



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาคลอง และถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

รหัสโครงการ... : 50470000-3242

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางนา / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ปรัชญา กวยาวงค์ โทร.6080

ผู้ประสานงาน สยป : สมพร ทองทวี โทร.1519

1.3 หลักการและเหตุผล

พัฒนาทำความสะอาดและดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดจนบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย

เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

2. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความสุข สบายและปลอดภัย

3. เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีความสะอาด สวยงาม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1.ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางด้านกายภาพบนถนนสายหลัก จำนวน 2 ถนน ได้แก่ ถนนสุขุมวิท และถนนสรรพาวุธ

2.พัฒนาคลองให้มีความสะอาด และสวยงามปราศจากขยะและสิ่งปฏิกูล จำนวน 1 คลอง ได้แก่ คลองเคล็ด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

เป้าหมายที่ : ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาคูคลองและถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (ผลลัพธ์)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : จัดทำโครงการ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการกวาดขมิ้นให้มีการมิให้มีผู้ฝ่าฝืนติดตั้งป้ายโฆษณา การจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ การจอดหรือขับซึ่รถบนทางเท้า และมีการล้างทำความสะอาดถนน อีกทั้งยังมีการตัดแต่งต้นไม้บริเวณริมถนน พร้อมซ่อมบำรุงผิวการจราจรและทางเท้า		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มีการตัดแต่งต้นไม้ ทำความสะอาดสะพานลอยและถนน ล้างถนนและจัดเก็บผักตบชวา มีการประชาสัมพันธ์ ดูแล กวดขันมิให้มีผู้ฝ่าฝืนติดตั้งป้ายโฆษณา และการฝ่าฝืนจอด/ขับซึ่รถยนต์และรถจักรยานยนต์บนทางเท้า มีการตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่าง กล้อง CCTV ให้มีสภาพใช้งานได้ตามปกติ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายโยธา และฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการตรวจตราการจอดหรือขับซึ่บนทางเท้าและการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต มีการทำความสะอาดสะพานลอยและล้างถนน ตีเส้นจราจร และการตัดแต่งต้นไม้บริเวณถนนสุขุมวิทและถนนสรรพาวุธ อีกทั้งมีการจัดเก็บขยะบริเวณคลองเคล็ด พร้อมทั้งตรวจตรากล้อง CCTV ให้ใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธาดำเนินการลอกทำความสะอาดคลองเคล็ด ฝ่ายรักษาฯ ทำความสะอาดบริเวณถนน เก็บขยะ ปลุกต้นไม้และฝ่ายเทศกิจดำเนินการตรวจสอบป้ายผิดกฎหมาย และรจอดหรือขับซึ่บนทางเท้าและตรวจสอบกล้อง CCTV ให้ใช้งานได้ตามปกติ อีกทั้งตรวจสอบมิให้มีผู้ฝ่าฝืนจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต ฯลฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/3/2563 : ฝ่ายโยธาดำเนินการลอกคลองเคล็ด และฝ่ายรักษาฯดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ปลุกต้นไม้บริเวณริมคลองเคล็ด เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตราจัดเก็บป้ายบริเวณริมคลองเคล็ด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/4/2563 : ดำเนินการปรับปรุงปลุกต้นไม้บริเวณริมคลองเคล็ด เก็บขยะในคลอง กวดขันดูแลมิให้มีการจอดหรือขับซึ่รถบนทางเท้า ห้ามมิให้มีการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะก่อนได้รับอนุญาต มีการตรวจตรากล้อง CCTV ให้มีสภาพใช้งานได้ตลอดเวลา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 8





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 22/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจออกกวาดชั้น
ดูแลตรวจตราให้มีผู้ฝ่าฝืนติดตั้งป้ายในที่สาธารณะและจุดหรือข้อขั้วรับรถบนทางเท้าและตรวจสอบการทำงานของกล้อง CCTV
และดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสาธารณูปโภคและมีการลอกคลอง ตีสีเส้นจราจร
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองโดยการปลูกต้นไม้ตกแต่งสวนให้สวยงามและสะอาดตา

รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 23/6/2563 : ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้วยการปลูกต้นไม้และพัฒนาลอกคลองบริเวณคลองเคล็ดแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

