



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการติดตั้งและ/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง

รหัสโครงการ... : 50470000-3253

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 567,890 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 567,890 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางนา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพงษ์ศักดิ์ ประเสริฐ 02-1735266 ต่อ 6061

ผู้ประสานงาน สยป : สมพร ทองทวี

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตบางนา ได้รับนโยบายจากผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ให้ดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยของประชาชน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองที่เติบโตอย่างเป็นระบบ การเดินทางสะดวก เมืองที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี การมีส่วนร่วมของประชาชนในเรื่อง ไฟฟ้าแสงสว่างตามถนน ตรอก ซอย ตลอดจนทางเดินริมเขื่อนต่างๆ เนื่องจากปัจจุบันสำนักงานเขตบางนามีประชาชนอยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว มีการก่อสร้างที่อยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับเป็นพื้นที่ติดต่อกับเมืองหลวงกับเขตปริมณฑล จึงมีประชาชนสัญจรผ่านจำนวนมาก และสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันไม่ตีเท่าที่ควรประชาชนว่างงานเป็นจำนวนมาก จึงเป็นเหตุให้มีการก่ออาชญากรรมขึ้นโดยทั่วไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อสำรวจจุดที่จะติดตั้ง

2.2 เพื่อลดพื้นที่เสี่ยงภัยในเวลาากลางคืน

2.3 ลดปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่

2.4 เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะให้ทุกถนน ตรอก ซอย มีแสงสว่างทั่วถึง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 ถนน ตรอก ซอย ที่มีประชาชนพักอาศัยในพื้นที่ ต้องติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะทุกพื้นที่ในจุดที่แสงสว่างไม่เพียงพอ และพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวนไม่น้อยกว่า 30 ดวง

3.2 ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ถนน ตรอก ซอย ที่เป็นสาธารณะ โดยการสำรวจตรวจสอบพื้นที่ และได้รับแจ้งจากการร้องเรียนของประชาชนที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตบางนา ให้เป็นไปตามแผนสำรวจปี 2563 ไม่น้อยกว่า 120 ดวง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งและ/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2563 : - จัดทำแผน และประสานการไฟฟ้านครหลวงเขตบางนา แจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 16 ซอย รวม 30 ดวง ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. หมู่บ้านศรีพงษ์ ซอยลาซาล 46 ถนนลาซาล เขตบางนา จำนวน 4 ดวง
2. หมู่บ้านศรีพงษ์ โครงการ 2 ซอยลาซาล 46 ถนนสุขุมวิท 105 จำนวน 4 ดวง
3. บ้านเลขที่ 35 กับหน้าบ้านเลขที่ 37 ซอยอุดมสุข 27 จำนวน 1 ดวง
4. บริเวณซอยอุดมสุข 26 แยก 13 เขตบางนา จำนวน 1 ดวง
5. บริเวณซอยลาซาล 35 และซอย 37 เขตบางนา จำนวน 1 ดวง
6. บริเวณซอยอุดมสุข 19 เขตบางนา จำนวน 1 ดวง
7. บริเวณซอยจ่าโสด แยก 9 เขตบางนา จำนวน 1 ดวง
8. ชุมชนวงศ์สวัสดิ์ ดังต่อไปนี้
 - 8.1 บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 777/183 จำนวน 2 ดวง
 - 8.2 บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 777/103 จำนวน 2 ดวง
 - 8.3 หน้าบ้านเลขที่ 777/133 จำนวน 1 ดวง
9. บริเวณซอยลาซาล 24 แยกทางอยู่ 2 ถนนสุขุมวิท 105 จำนวน 1 ดวง
10. ซอยบางนา-ตราด 21 แยก 17 ถนนเทพรัตน จำนวน 2 ดวง
11. บริเวณซอยอุดมสุข 26 แยก 35 จำนวน 1 ดวง
12. บริเวณบ้านเลขที่ 32 กับหน้าบ้านเลขที่ 34 ซอยสุขุมวิท 68 จำนวน 1 ดวง
13. บริเวณซอยบางนา-ตราด 19 แยก 12 เขตบางนา จำนวน 1 ดวง
14. หน้าบ้านเรือนไทย เลขที่ 9 ซอยลาซาล 105 จำนวน 1 ดวง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- 15. หน้าบ้านเลขที่ 183 ซอยลาซาล 24 ถนนสุขุมวิท 105 จำนวน 2 ดวง
- 16. ซอยอุดมสุข 50 แยก 1 ถนนสุขุมวิท 103 จำนวน 3 ดวง
 - ประสานการไฟฟ้านครหลวงเขตบางนา เรื่อง ขอดัดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 4 ซอย รวม 25 ดวง ดังนี้

- 1. ซอยอุดมสุข 56 แยก 3 ถนนสุขุมวิท 103 จำนวน 2 ดวง
 - 2. ซอยอุดมสุข 26 แยก 13 จำนวน 1 ดวง
 - 3. ซอยอุดมสุข 30 แยก 7 ถนนอุดมสุข จำนวน 1 ดวง
 - 4. ซอยพลอยงาม ถนนลาซาลตัดใหม่ จำนวน 21 ดวง
- การไฟฟ้านครหลวงได้เสนอราคาค่าใช้จ่ายในการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ดังกล่าวแล้ว

ขณะนี้อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2

:: 30/11/2020 : - จัดทำแผน และประสานการไฟฟ้านครหลวงเขตบางนา แจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 23 ซอย รวม 49 ดวง
 ดังต่อไปนี้

- 1. ซอยวชิรธรรมสาธิต 20 ถนนสุขุมวิท 101/1 จำนวน 1 ดวง
- 2. บริเวณทางเข้าคอนโดเตคโค อาคาร C ซอยจำเอน แยก 22 จำนวน 1 ดวง
- 3. บริเวณซอยบางนา-ตราด 3 ถนนเทพรัตน เขตบางนา จำนวน 5 ดวง
- 4. บริเวณบ้านเลขที่ 19 ซอยอุดมสุข 36 ถนนอุดมสุข จำนวน 1 ดวง
- 5. หมู่บ้านศรีพงษ์ โครงการ 2 ซอยลาซาล 46 จำนวน 2 ดวง
- 6. ซอยบางนา-ตราด 19 ถนนบางนา-ตราด จำนวน 2 ดวง
- 7. บริเวณซอยบางนา-ตราด 37 ถนนเทพรัตน จำนวน 2 ดวง
- 8. ซอยบางนา-ตราด 21 แยก 17 ถนนเทพรัตน จำนวน 5 ดวง
- 9. บริเวณถนนสุขุมวิท 103 เขตบางนา จำนวน 4 ดวง
- 10. บริเวณซอยลาซาล 34 ถนนสุขุมวิท 105 จำนวน 1 ดวง
- 11. บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 5/61 หมู่บ้านเคอรี่วัลย์ ซอยแบริ่ง 19 ถนนสุขุมวิท 107 จำนวน 1 ดวง
- 12. บริเวณบ้านเลขที่ 100 ซอยอุดมสุข 52 จำนวน 1 ดวง
- 13. บริเวณซอยอุดมสุข 26 แยก 13 จำนวน 1 ดวง
- 14. บริเวณซอยอุดมสุข 46 ถนนสุขุมวิท 103 จำนวน 3 ดวง
- 15. บริเวณตรงข้ามโรงเรียนเทียนพินอนุสรณ์ ซอยจำเอน 16 จำนวน 4 ดวง
- 16. บริเวณทางเข้าชุมชนรุ่งสว่าง จำนวน 1 ดวง
- 17. บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 155 ภายในชุมชนทองใบ จำนวน 1 ดวง
- 18. บริเวณซอยบางนา-ตราด 19 แยก 12 จำนวน 2 ดวง
- 19. บริเวณซอยสุขุมวิท 68 ถนนสุขุมวิท จำนวน 2 ดวง
- 20. บริเวณซอยสันติภูมิ 4 ถนนสุขุมวิท จำนวน 3 ดวง
- 21. บริเวณซอยอุดมสุข 56 ถนนสุขุมวิท 103 จำนวน 2 ดวง
- 22. บริเวณบ้านเลขที่ 4 ซอยลาซาล 23 แยก 6 จำนวน 1 ดวง
- 23. บริเวณซอยลาซาล 24 แยกทองอยู่ 1 ถนนสุขุมวิท 105 จำนวน 3 ดวง

- เรื่อง ขอดัดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 4 ซอย รวม 25 ดวง ดังนี้

- 1. ซอยอุดมสุข 56 แยก 3 ถนนสุขุมวิท 103 จำนวน 2 ดวง
- 2. ซอยอุดมสุข 26 แยก 13 จำนวน 1 ดวง
- 3. ซอยอุดมสุข 30 แยก 7 ถนนอุดมสุข จำนวน 1 ดวง
- 4. ซอยพลอยงาม ถนนลาซาลตัดใหม่ จำนวน 21 ดวง

ขณะนี้อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3

:: 29/12/2563 : - จัดทำแผน และประสานการไฟฟ้านครหลวงเขตบางนา แจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 26 ซอย จำนวน 47 ดวง
 ดังต่อไปนี้

- 1. ซอยแบริ่ง 5 ถนนแบริ่ง 5 ถนนแบริ่ง เขตบางนา จำนวน 2 ดวง
- 2. หน้าบ้านเลขที่ 22 ซอยลาซาล 32 แยก 11 จำนวน 1 ดวง
- 3. ซอยสุขุมวิท 103/2 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา จำนวน 1 ดวง
- 4. ซอยอุดมสุข 26 แขวงบางนา 2 ดวง
- 5. บริเวณซอยบางนา-ตราด 21 แยก 17 ถนนเทพรัตน จำนวน 2 ดวง
- 6. บริเวณระหว่างหน้าบ้านเลขที่ 25-17 ซอยวชิรธรรมสาธิต จำนวน 1 ดวง
- 7. บริเวณร้านชาภูมิน ซอยอุดมสุข 42 ถนนอุดมสุข จำนวน 1 ดวง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

8. บริเวณซอยสุขุมวิท 68 ถนนสุขุมวิท จำนวน 1 ดวง
9. บริเวณซอยลาซาล 34 ถนนสุขุมวิท 105 จำนวน 1 ดวง
10. บริเวณซอยลาซาล 24 แยกทองอยู่ 1 จำนวน 1 ดวง
11. บริเวณซอยลาซาล 32 เขตบางนา จำนวน 2 ดวง
12. บริเวณซอยลาซาล 26 เขตบางนา จำนวน 2 ดวง
13. บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 4/19 หมู่บ้านศรีพรหม 2 จำนวน 1 ดวง
14. บริเวณซอยสุขุมวิท 68 ถนนสุขุมวิท จำนวน 3 ดวง
15. บริเวณซอยบางนา-ตราด 30 แยก 6 จำนวน 2 ดวง
16. บริเวณซอยอุดมสุข 30 แยก 21-4 จำนวน 1 ดวง
17. บริเวณซอยบางนา-ตราด 19 แยก 12 จำนวน 2 ดวง
18. บริเวณชุมชนพูนสวัสดิ์ แขวงบางนา จำนวน 3 ดวง
19. บริเวณชุมชนทุ่งทรัพย์ แขวงบางนา จำนวน 2 ดวง
20. บริเวณชุมชนหมู่บ้านทิมเรืองเวช จำนวน 2 ดวง
21. บริเวณชุมชนรุ่งสว่าง จำนวน 1 ดวง
22. บริเวณชุมชนคลองบางนา จำนวน 1 ดวง
23. บริเวณหมู่บ้านจัดสรรยาสูบ จำนวน 7 ดวง
24. บริเวณซอยอุดมสุข 50 แขวงบางนา จำนวน 2 ดวง
25. บริเวณถนนสุขุมวิท 105 ซอยลาซาล 17 จำนวน 2 ดวง
26. บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 35 กับหน้าบ้านเลขที่ 37 ซอยอุดมสุข 27 จำนวน 1 ดวง

รายงานครั้งที่4

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท
:: 31/12/2563 : - เรื่อง ขอดัดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 4 ซอย รวม 25 ดวง ดังนี้

: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ซอยอุดมสุข 56 แยก 3 ถนนสุขุมวิท 103 จำนวน 2 ดวง
2. ซอยอุดมสุข 26 แยก 13 จำนวน 1 ดวง
3. ซอยอุดมสุข 30 แยก 7 ถนนอุดมสุข จำนวน 1 ดวง
4. ซอยพลอยงาม ถนนลาซาลตัดใหม่ จำนวน 21 ดวง

อยู่ระหว่างกำลังดำเนินการเบิกจ่ายเงินครั้งแรก

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5

:: 27/01/2564 : เดือน มกราคม 2564 ได้ประสานแจ้งการไฟฟ้านครหลวงเขตบางนา ดำเนินการซ่อมและติดตั้ง ตามรายการต่อไปนี้
- ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 26 ดวง ดังนี้

1. ซอยลาซาล 81 ถนนลาซาล จำนวน 2 ดวง
2. ซอยสุขุมวิท 103/2 จำนวน 4 ดวง
3. ซอยอุดมสุข 52 จำนวน 2 ดวง
4. ซอยอุดมสุข 30 แยก 1 จำนวน 1 ดวง
5. บริเวณชุมชนบัวเกิด ซอยบางนา - ตราด 3 จำนวน 4 ดวง
6. ซอยลาซาล 24 จำนวน 1 ดวง
7. ซอยอุดมสุข 30 แยก 17 จำนวน 1 ดวง
8. บริเวณหมู่บ้านเครือวัลย์ จำนวน 1 ดวง
9. บริเวณซอยแบริ่ง 19 จำนวน 1 ดวง
10. บริเวณซอยอุดมสุข 30 แยก 1 จำนวน 1 ดวง
11. บริเวณซอยบางนา - ตราด 6 จำนวน 2 ดวง
12. บริเวณซอยแบริ่ง 19 หน้าบ้านเลขที่ 5/61 จำนวน 1 ดวง
13. บริเวณซอยจำเริญ แยก 4 จำนวน 1 ดวง
14. บริเวณชุมชนพูนสวัสดิ์ ซอยจำเริญ แยก 21 จำนวน 4 ดวง

หนังสือแจ้งประสานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ที่ กท 8403/119 ลงวันที่ 11 มกราคม 2564

หนังสือแจ้งประสานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ที่ กท 8403/263 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564

- เรื่อง ขอดัดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 4 ซอย รวม 25 ดวง ดังนี้

1. ซอยอุดมสุข 56 แยก 3 ถนนสุขุมวิท 103 จำนวน 2 ดวง
2. ซอยอุดมสุข 26 แยก 13 จำนวน 1 ดวง
3. ซอยอุดมสุข 30 แยก 7 ถนนอุดมสุข จำนวน 1 ดวง
4. ซอยพลอยงาม ถนนลาซาลตัดใหม่ จำนวน 21 ดวง

อยู่ระหว่างกำลังดำเนินการเบิกจ่ายเงินครั้งแรก





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน



รายงานครั้งที่6 :: 24/02/2564 : ได้ดำเนินการประสานการไฟฟ้านครหลวงเขตบางนาแจ้งขอความร่วมมือแก้ไขไฟฟ้าสาธารณะชำรุด จำนวน 39 ดวง ตามรายการต่อไปนี้

1. ตามหนังสือที่ กท 8403/450 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564
 - 1.1. บริเวณชุมชนพูนสิน จำนวน 2 ดวง
 - 1.2. หมู่บ้านศรีพงษ์โครงการ 2 ซอยลาซาล 46 จำนวน 2 ดวง
 - 1.3. บริเวณชุมชนหมู่บ้านคานติ หน้าบ้านเลขที่ 64 จำนวน 1 ดวง
 - 1.4. บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 18 ซอยลาซาล 32 แยก 1 จำนวน 1 ดวง
 - 1.5. บริเวณซอยลาซาล 34 แยก 5 จำนวน 1 ดวง
 - 1.6. บริเวณซอยโสภณ หน้าบ้านเลขที่ 34 จำนวน 1 ดวง
 - 1.7. ซอยอุดมสุข 30 แยก 7-2-1 จำนวน 1 ดวง
2. ตามหนังสือที่ กท 8403/461 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564
 - 2.1. บริเวณทำนบกางนอก ถนนสรรพาวุธ ไฟฟ้าดับ จำนวน 8 ดวง
3. ตามหนังสือที่ กท 8403/577 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
 - 3.1. บริเวณซอยอุดมสุข 20 ถนนอุดมสุข จำนวน 1 ดวง
 - 3.2. บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 963/145 ซอยอุดมสุข 52 จำนวน 1 ดวง
 - 3.3. บริเวณหน้าตึกอาคารพรสุขมงคล ถนนลาซาล จำนวน 1 ดวง
 - 3.4. บริเวณซอยอุดมสุข 20 ถนนอุดมสุข จำนวน 1 ดวง
 - 3.5. บริเวณบ้านเลขที่ 3 ซอยอุดมสุข 30 แยก 7-2-1 จำนวน 1 ดวง
 - 3.6. บริเวณซอยลาซาล 20 ถนนสุขุมวิท 105 จำนวน 1 ดวง
 - 3.7. บริเวณซอยแบริ่ง 13 ช่วงปากซอยสันติภูมิ 3,4 จำนวน 1 ดวง
 - 3.8. บริเวณซอยอุดมสุข 52 จำนวน 1 ดวง
 - 3.9. บริเวณซอยอุดมสุข 18 จำนวน 2 ดวง
4. ตามหนังสือที่ กท 8403/682 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
 - 4.1. บริเวณซอยวิจิตรธรรมสาริต 20 ถนนสุขุมวิท 101/1 จำนวน 1 ดวง
5. ตามหนังสือที่ กท 8403/681 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
 - 5.1. บริเวณซอยอุดมสุข 30 ถนนสุขุมวิท 103 จำนวน 5 ดวง
 - 5.2. บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 59/53 ซอยบางนา - ตราด 38 จำนวน 1 ดวง
 - 5.3. บริเวณตรงข้ามบ้านเลขที่ 185 ซอยลาซาล 38 จำนวน 1 ดวง
 - 5.4. บริเวณซอยลั่นเจ็ออนุสรณ์ 3 ซอยสุขุมวิท 70/3 จำนวน 4 ดวง

- เรื่อง ขอติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 4 ซอย รวม 25 ดวง ดังนี้

1. ซอยอุดมสุข 56 แยก 3 ถนนสุขุมวิท 103 จำนวน 2 ดวง
 2. ซอยอุดมสุข 26 แยก 13 จำนวน 1 ดวง
 3. ซอยอุดมสุข 30 แยก 7 ถนนอุดมสุข จำนวน 1 ดวง
 4. ซอยพลอยงาม ถนนลาซาลตัดใหม่ จำนวน 21 ดวง
- ดำเนินการจ่ายเงินครั้งแรกให้การการไฟฟ้านครหลวงเขตบางนาเรียบร้อยแล้ว

- ได้ทำหนังสือประสานการไฟฟ้านครหลวงเขตบางนา ตามรายการต่อไปนี้

1. ตามหนังสือที่ กท 8403/489 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ขอให้ตรวจสอบติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระหว่างแนวถนนเส้นริมทางรถไฟสายเก่า(สี่แยก) ถึงโรงเรียนสรรพาวุธวิทยา
2. ตามหนังสือที่ กท 8403/553 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ขอทราบผลการประมาณราคา บริเวณซอยลาซาล 17 ถนนสุขุมวิท 105 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร (อ้างอิง หนังสือที่ กท 8403/4504 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ที่ดำเนินการแจ้งขอให้การไฟฟ้านครหลวงเขตบางนาตรวจสอบและประมาณราคาค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะใหม่)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 24/03/2564 : รายงานประจำเดือน มีนาคม 2564 ได้ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 20 ดวง ตามรายการต่อไปนี้

1. บริเวณหมู่บ้านแสนสุข ซอยอุดมสุข 26 จำนวน 2 ดวง
2. บริเวณซอยอุดมสุข 26 ถนนสุขุมวิท 103 จำนวน 5 ดวง
3. บริเวณบ้านเลขที่ 92 ซอยอุดมสุข 52 จำนวน 1 ดวง
4. บริเวณคอนโดโอกาส ซอยลาซาล 19 จำนวน 1 ดวง
5. บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 775/2 ซอยแบริ่ง 13 แยก 3 จำนวน 2 ดวง

6. บริเวณซอยอุดมสุข 50 แยก 2-12 ถนนอุดมสุข จำนวน 2 ดวง
 7. บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 16 ซอยลาซาล 14 จำนวน 2 ดวง
 8. บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 3 ซอยบางนา-ตราด 19 แยก 9 จำนวน 1 ดวง
 9. บริเวณซอยลาซาล 24 ถนนลาซาล จำนวน 1 ดวง
 10. บริเวณซอยอุดมสุข 26 แยก 23 จำนวน 1 ดวง
 11. บริเวณตรงข้ามโรงเรียนอุปถัมภ์ จำนวน 1 ดวง
 12. บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 43 ซอยสุขุมวิท 103/2 จำนวน 1 ดวง
- ตามหนังสือที่ กท 8403/1006 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2564
ตามหนังสือที่ กท 8403/1045 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2564
ตามหนังสือที่ กท 8403/1349 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2564
- เรื่อง ขอดัดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 4 ซอย รวม 25 ดวง ดังนี้

1. ซอยอุดมสุข 56 แยก 3 ถนนสุขุมวิท 103 จำนวน 2 ดวง
2. ซอยอุดมสุข 26 แยก 13 จำนวน 1 ดวง
3. ซอยอุดมสุข 30 แยก 7 ถนนอุดมสุข จำนวน 1 ดวง
4. ซอยพลอยงาม ถนนลาซาลตัดใหม่ จำนวน 21 ดวง

อยู่ระหว่างการดำเนินการส่งมอบงาน และจะดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้กับการไฟฟ้านครหลวงเขตบางนาต่อไป

รายงานติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (ใหม่) จำนวน 21 ดวง ตามรายการต่อไปนี้

1. บริเวณซอยบางนา - ตราด 21 แยก 4,6,8,12,14,16 ,18 จำนวน 10 ดวง
ตามหนังสือการไฟฟ้านครหลวง ที่ มท 5265/21.71/64 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564
 2. บริเวณซอยบางนา-ตราด 21 แยก 21,23 และ 25 จำนวน 3 ดวง
ตามหนังสือการไฟฟ้านครหลวง ที่ มท 5265/21.69/64 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564
 3. บริเวณซอยบางนา-ตราด 3 (ปากซอย) จำนวน 1 ดวง
ตามหนังสือการไฟฟ้านครหลวง ที่ มท 5265/21.73/64 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564
 4. บริเวณซอยอุดมสุข 24 ซอยแยก จำนวน 5 ดวง
ตามหนังสือการไฟฟ้านครหลวง ที่ มท 5265/21.68/64 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564
 5. บริเวณซอยอุดมสุข 52 กลางซอย จำนวน 2 ดวง
ตามหนังสือการไฟฟ้านครหลวง ที่ มท 5265/21.70/64 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564
- (อยู่ระหว่างการดำเนินการขอจัดสรรงบประมาณ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8

:: 28/04/2564 : รายงานประจำเดือน เมษายน 2564 ได้ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 25 ดวง ตามรายการต่อไปนี้

1. บริเวณชุมชนพูนสิน จำนวน 6 ดวง
 2. บริเวณชุมชนร่วมใจพัฒนา จำนวน 1 ดวง
 3. บริเวณชุมชนร่มประตู่ จำนวน 3 ดวง
 4. บริเวณชุมชนวรรณทอง ซอยลาซาล 35 และซอยลาซาล 37 จำนวน 3 ดวง
 5. บริเวณชุมชนทองใบ จำนวน 2 ดวง
 8. บริเวณชุมชนวงศ์สวัสดิ์ จำนวน 6 ดวง
 9. บริเวณซอยบางนา - ตราด 19 แยก 22 จำนวน 1 ดวง
 10. บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 30 ซอยลาซาล 32 แยก 1-1 จำนวน 1 ดวง
 11. บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 28 ซอยบางนา-ตราด 13 แยก 5 จำนวน 1 ดวง
 12. บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 3788/13 ซอยสุขุมวิท 70/5 จำนวน 1 ดวง
- ตามหนังสือที่ กท 8403/1429 ลงวันที่ 26 เมษายน 2564

- เรื่อง ขอดัดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 4 ซอย รวม 25 ดวง ดังนี้

1. ซอยอุดมสุข 56 แยก 3 ถนนสุขุมวิท 103 จำนวน 2 ดวง
2. ซอยอุดมสุข 26 แยก 13 จำนวน 1 ดวง
3. ซอยอุดมสุข 30 แยก 7 ถนนอุดมสุข จำนวน 1 ดวง
4. ซอยพลอยงาม ถนนลาซาลตัดใหม่ จำนวน 21 ดวง

ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้กับการไฟฟ้านครหลวงเขตบางนา ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (ใหม่) จำนวน 21 ดวง ตามรายการต่อไปนี้

1. บริเวณซอยบางนา - ตราด 21 แยก 4,6,8,12,14,16 ,18 จำนวน 10 ดวง
ตามหนังสือการไฟฟ้านครหลวง ที่ มท 5265/21.71/64 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564
2. บริเวณซอยบางนา-ตราด 21 แยก 21,23 และ 25 จำนวน 3 ดวง
ตามหนังสือการไฟฟ้านครหลวง ที่ มท 5265/21.69/64 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564
- 3.บริเวณซอยบางนา-ตราด 3 (ปากซอย) จำนวน 1 ดวง
ตามหนังสือการไฟฟ้านครหลวง ที่ มท 5265/21.73/64 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564
4. บริเวณซอยอุดมสุข 24 ซอยแยก จำนวน 5 ดวง
ตามหนังสือการไฟฟ้านครหลวง ที่ มท 5265/21.68/64 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564
5. บริเวณซอยอุดมสุข 52 กลางซอย จำนวน 2 ดวง
ตามหนังสือการไฟฟ้านครหลวง ที่ มท 5265/21.70/64 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564
(อยู่ระหว่างการดำเนินการขอจัดสรรงบประมาณ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9

:: 27/05/2564 : รายงานประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ได้ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 28 ดวง ตามรายการต่อไปนี้

1. บริเวณบ้านเลขที่ 24 ซอยอุดมสุข 38 จำนวน 1 ดวง
2. บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 5/61 หมู่บ้านศรีวิทย์ ซอยแบริ่ง 19 จำนวน 1 ดวง
3. ซอยอุดมสุข 7 ถนนสุขุมวิท 103 จำนวน 1 ดวง
ตามหนังสือที่ กท 8403/1996 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564

1. บริเวณซอยวิจิตรธรรมสาธิต 10 ถนนสุขุมวิท 101/1 จำนวน 1 ดวง
ตามหนังสือที่ กท 8403/1997 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564

1. บริเวณหลังบ้านเลขที่ 47 ซอยอุดมสุข 26 แยก 3 จำนวน 1 ดวง
2. บริเวณกลางซอย ซอยอุดมสุข 26 แยก 3 จำนวน 1 ดวง
3. บริเวณซอยแบริ่ง 9 ถนนสุขุมวิท 107 จำนวน 3 ดวง
4. บริเวณซอยบางนา-ตราด 37 ถนนเพชรตัด จำนวน 7 ดวง
5. บริเวณซอยอุดมสุข 26 ถนนสุขุมวิท 103 จำนวน 2 ดวง
6. บริเวณซอยลาซาล 34 ถนนสุขุมวิท จำนวน 1 ดวง
7. บริเวณซอยจำเริญ 20 จำนวน 1 ดวง
8. บริเวณซอยจำเริญ 18 จำนวน 1 ดวง
9. บริเวณซอยจำเริญ 18 เสาเลขที่ ศ15 จำนวน 1 ดวง
10. บริเวณหมู่บ้านคานติ ซอยบางนา-ตราด 38 จำนวน 2 ดวง
- 11 บริเวณชุมชนเฉลียง จำนวน 4 ดวง
ตามหนังสือที่ กท 8403/2066 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2564

รายงานติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (ใหม่) จำนวน 21 ดวง ตามรายการต่อไปนี้

1. บริเวณซอยบางนา - ตราด 21 แยก 4,6,8,12,14,16 ,18 จำนวน 10 ดวง
ตามหนังสือการไฟฟ้านครหลวง ที่ มท 5265/21.71/64 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564
2. บริเวณซอยบางนา-ตราด 21 แยก 21,23 และ 25 จำนวน 3 ดวง
ตามหนังสือการไฟฟ้านครหลวง ที่ มท 5265/21.69/64 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564
- 3.บริเวณซอยบางนา-ตราด 3 (ปากซอย) จำนวน 1 ดวง
ตามหนังสือการไฟฟ้านครหลวง ที่ มท 5265/21.73/64 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564
4. บริเวณซอยอุดมสุข 24 ซอยแยก จำนวน 5 ดวง
ตามหนังสือการไฟฟ้านครหลวง ที่ มท 5265/21.68/64 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564
5. บริเวณซอยอุดมสุข 52 กลางซอย จำนวน 2 ดวง
ตามหนังสือการไฟฟ้านครหลวง ที่ มท 5265/21.70/64 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564
(อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารฎีกาการจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 5 รายการ)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10

:: 28/06/2564 : รายงานประจำเดือน มิถุนายน 2564 ได้ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 11 ดวง ตามรายการต่อไปนี้

1. บริเวณซอยสุขุมวิท 103/2 (ซอยรุ่งเรือง 2) จำนวน 2 ดวง
2. หน้าบ้านเลขที่ 72 หมู่บ้านศรีพงษ์ ซอยลาซาล 46 จำนวน 1 ดวง
3. หน้าบ้านเลขที่ 489 ซอยอุดมสุข 30 แยก 7-17 จำนวน 1 ดวง
4. ซอยจำเริญ แยก 21 ถนนสุขุมวิท จำนวน 2 ดวง
ตามหนังสือที่ กท 8403/2485 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 43 ซอยวิชรธรรมสาธิต 22 จำนวน 1 ดวง
ตามหนังสือที่ กท 8403/2557 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2564
1. บริเวณสี่แยกศรีนครินทร์ แขวงบางนา จำนวน 1 ดวง
ตามหนังสือที่ กท 8403/2576 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2564
1. บริเวณซอยอุดมสุข 30 แยก 7-2-3 เขตบางนา จำนวน 1 ดวง
2. บริเวณชุมชนซอยเซเลียง ซอยอุดมสุข 42 แยก 9-1 จำนวน 1 ดวง
3. บริเวณชุมชนพูนสิน จำนวน 1 ดวง

รายงานติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (ใหม่) จำนวน 21 ดวง ตามรายการต่อไปนี้

1. บริเวณซอยบางนา - ตราด 21 แยก 4,6,8,12,14,16 ,18 จำนวน 10 ดวง
ตามหนังสือการไฟฟ้านครหลวง ที่ มท 5265/21.71/64 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564
2. บริเวณซอยบางนา-ตราด 21 แยก 21,23 และ 25 จำนวน 3 ดวง
ตามหนังสือการไฟฟ้านครหลวง ที่ มท 5265/21.69/64 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564
3. บริเวณซอยบางนา-ตราด 3 (ปากซอย) จำนวน 1 ดวง
ตามหนังสือการไฟฟ้านครหลวง ที่ มท 5265/21.73/64 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564
4. บริเวณซอยอุดมสุข 24 ซอยแยก จำนวน 5 ดวง
ตามหนังสือการไฟฟ้านครหลวง ที่ มท 5265/21.68/64 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564
5. บริเวณซอยอุดมสุข 52 กลางซอย จำนวน 2 ดวง
ตามหนังสือการไฟฟ้านครหลวง ที่ มท 5265/21.70/64 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564
(จัดทำเอกสารฎีกาเบิกจ่ายเงิน (ครั้งแรก) การจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 5 รายการ)

ระยะเวลาการดำเนินงาน 120 วัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 29/07/2564 : รายงานประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ได้ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 29 ดวง ตามรายการต่อไปนี้

1. บริเวณชุมชนหมู่บ้านจัดสรรยาสูบ จำนวน 4 ดวง ตามรายการต่อไปนี้
 - ซอยอุดมสุข 28 เสาเลขที่ ศ.4 จำนวน 1 ดวง
 - ซอยอุดมสุข 30 แยก 5 อยู่หน้าบ้านเลขที่ 235 จำนวน 1 ดวง
 - ซอยอุดมสุข 30 แยก 7 เสาเลขที่ ศ.5 จำนวน 1 ดวง
 - ซอยอุดมสุข 30 แยก 7-5 เสาเลขที่ ศ. 46 จำนวน 1 ดวง
2. บริเวณซอยอุดมสุข 28 ถนนสุขุมวิท 103 จำนวน 1 ดวง
3. บริเวณซอยพิงทรัพย์ 26 แยก 11 ถนนอุดมสุข จำนวน 1 ดวง
4. บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 72 หมู่บ้านศรีพงษ์ ซอยลาซาล 26
ตามหนังสือที่ กท 8403/ 2975 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
1. บริเวณซอยอุดมสุข 26 ถนนสุขุมวิท 103 เขตบางนา จำนวน 7 ดวง ตามรายการต่อไปนี้
 - ภายในซอยแยก 11 (เสาเลขที่ บ1) จำนวน 1 ดวง
 - ภายในซอยแยก 23 (เสาเลขที่ บ1) จำนวน 1 ดวง
 - ภายในซอยแยก 33 (เสาเลขที่ บ5) จำนวน 1 ดวง
 - ภายในซอย 39 จำนวน 1 ดวง
 - ภายในซอยแยก 43 (เสาเลขที่ บ2) จำนวน 1 ดวง
 - ภายในซอยแยก 45 (เสาเลขที่ บ1) จำนวน 1 ดวง
 - ภายในซอยแยก 49 (เสาเลขที่ บ1) จำนวน 1 ดวง
2. บริเวณซอยบาง-ตราด 36 แขวงบางนา เขตบางนา จำนวน 1 ดวง
ตามหนังสือที่ กท 8403/3101 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564
1. บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 489 ซอยอุดมสุข 30 แยก 7-17 ถนนสุขุมวิท จำนวน 1 ดวง
2. บริเวณชุมชนวงศ์สวัสดิ์ เสาเลขที่ ศ16 หน้าบ้านเลขที่ 777/16 จำนวน 1 ดวง
3. บริเวณชุมชนหมู่บ้านแสนสุข เสาไฟฟ้าเลขที่ บ.16 ซอยอุดมสุข 26 แสนสุข แยก 4 จำนวน 1 ดวง
4. บริเวณชุมชนร่มประดู จำนวน 4 ดวง ตามรายการต่อไปนี้
 - เสไฟฟ้าเลขที่ ศ.11 เยื้องปากซอยจำเริญแยก 17 จำนวน 1 ดวง
 - เสไฟฟ้าเลขที่ ศ.1 ซอยจำเริญ 12 จำนวน 1 ดวง
 - เสไฟฟ้าเลขที่ ศ.2 และ ศ.4 ซอยจำเริญ แยก 15 จำนวน 1 ดวง
 - เสไฟฟ้าเลขที่ ศ.2 ซอยจำเริญ แยก 6 จำนวน 1 ดวง
5. บริเวณชุมชนพิงทรัพย์ จำนวน 7 ดวงตามรายการต่อไปนี้





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- เสไฟฟ้าเลขที่ ผ.11 - 18 บ1 ซอยอุดมสุข 26 แยก 11 จำนวน 1 ดวง
- เสไฟฟ้าเลขที่ บ1 ซอยอุดมสุข 26 แยก 23 จำนวน 1 ดวง
- เสไฟฟ้าเลขที่ บ5 ซอยอุดมสุข 26 แยก 33 จำนวน 1 ดวง
- เสไฟฟ้าไม่มีเลข ซอยอุดมสุข 26 แยก 39 จำนวน 1 ดวง
- เสไฟฟ้าเลขที่ บ2 ซอยอุดมสุข 26 แยก 43 จำนวน 1 ดวง
- เสไฟฟ้าเลขที่ บ1 ซอยอุดมสุข 26 แยก 45 จำนวน 1 ดวง
- เสไฟฟ้าเลขที่ บ1 ซอยอุดมสุข 26 แยก 49 จำนวน 1 ดวง

ตามหนังสือที่ กท 8403/3054 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564

รายงานติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (ใหม่) จำนวน 21 ดวง ตามรายการต่อไปนี้

1. บริเวณซอยบางนา - ตราด 21 แยก 4,6,8,12,14,16 ,18 จำนวน 10 ดวง

ตามหนังสือการไฟฟ้านครหลวง ที่ มท 5265/21.71/64 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564

2. บริเวณซอยบางนา-ตราด 21 แยก 21,23 และ 25 จำนวน 3 ดวง

ตามหนังสือการไฟฟ้านครหลวง ที่ มท 5265/21.69/64 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564

3. บริเวณซอยบางนา-ตราด 3 (ปากซอย) จำนวน 1 ดวง

ตามหนังสือการไฟฟ้านครหลวง ที่ มท 5265/21.73/64 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564

4. บริเวณซอยอุดมสุข 24 ซอยแยก จำนวน 5 ดวง

ตามหนังสือการไฟฟ้านครหลวง ที่ มท 5265/21.68/64 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564

5. บริเวณซอยอุดมสุข 52 กลางซอย จำนวน 2 ดวง

ตามหนังสือการไฟฟ้านครหลวง ที่ มท 5265/21.70/64 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564

(จัดทำเอกสารฎีกาเบิกจ่ายเงิน (ครั้งแรก) การจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 5 รายการ)

ระยะเวลาการดำเนินงาน 120 วัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 27/08/2564 : รายงานประจำเดือน สิงหาคม 2564 ได้ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 18 ดวง ตามรายการต่อไปนี้

1. บริเวณซอยสุขุมวิท 68 ถนนสุขุมวิท เขตบางนา จำนวน 2 ดวง

2. บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 92 ซอยอุดมสุข 52 ถนนอุดมสุข เขตบางนา จำนวน 1 ดวง

3. บริเวณซอยลาซาล 37 ชุมชนวรรณทอง เขตบางนา จำนวน 1 ดวง

ตามหนังสือที่ กท 8403/3378 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564

1. บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 92 ซอยอุดมสุข 52 ถนนอุดมสุข เขตบางนา จำนวน 1 ดวง

2. บริเวณหน้าโครงการอุโมงค์ระบายน้ำ ซอยบางนา-ตราด 19 แยก 17 เขตบางนา จำนวน 1 ดวง

3. บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 39 ซอยบางนา-ตราด 13 แยก 1 ถนนเทพรัตน เขตบางนา จำนวน 1 ดวง

4. บริเวณหน้าร้านขายของชำ ซอยบางนา-ตราด 24 ถนนเทพรัตน เขตบางนา จำนวน 1 ดวง

5. บริเวณทางเดินริมคลองบางนาด้านหลังบริษัท โตโยต้า บอดี เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นทางสัญจรของสมาชิกชุมชนคลองบางนา

และชุมชนนิติบุคคลอาคารชุดเคหะบางนา 2 เขตบางนา จำนวน 10 ดวง

ตามหนังสือที่ กท 8403/ 3403 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564

รายงานติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (ใหม่) จำนวน 21 ดวง ตามรายการต่อไปนี้

1. บริเวณซอยบางนา - ตราด 21 แยก 4,6,8,12,14,16 ,18 จำนวน 10 ดวง

ตามหนังสือการไฟฟ้านครหลวง ที่ มท 5265/21.71/64 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564

2. บริเวณซอยบางนา-ตราด 21 แยก 21,23 และ 25 จำนวน 3 ดวง

ตามหนังสือการไฟฟ้านครหลวง ที่ มท 5265/21.69/64 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564

3. บริเวณซอยบางนา-ตราด 3 (ปากซอย) จำนวน 1 ดวง

ตามหนังสือการไฟฟ้านครหลวง ที่ มท 5265/21.73/64 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564

4. บริเวณซอยอุดมสุข 24 ซอยแยก จำนวน 5 ดวง

ตามหนังสือการไฟฟ้านครหลวง ที่ มท 5265/21.68/64 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564

5. บริเวณซอยอุดมสุข 52 กลางซอย จำนวน 2 ดวง

ตามหนังสือการไฟฟ้านครหลวง ที่ มท 5265/21.70/64 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564

(จัดทำเอกสารฎีกาเบิกจ่ายเงิน (ครั้งหลัง) การจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 5 รายการ)

ระยะเวลาการดำเนินงาน 120 วัน

รายงานติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะริมคลองเคล็ด ซอยบางนา-ตราด 23 (ใหม่) จำนวน 8 ดวง

(จัดทำเอกสารฎีกาเบิกจ่ายเงิน (ครั้งแรก) งานจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะริมคลองเคล็ด ซอยบางนา-ตราด 23 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา

กรุงเทพมหานคร ระยะเวลาการดำเนินงาน 150 วัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่13





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 27/09/2564 : รายงานประจำเดือน กันยายน 2564 ได้ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 33 ดวง ตามรายการต่อไปนี้

1. บริเวณซอยจำเอน แยก 24 ถนนสุขุมวิท เขตบางนา จำนวน 2 ดวง
2. บริเวณซอยแบริ่ง 13 (แยกสันติภูมิ 6) ถนนสุขุมวิท 107 เขตบางนา จำนวน 3 ดวง
3. บริเวณซอยอุดมสุข 46 ถนนสุขุมวิท 103 เขตบางนา จำนวน 3 ดวง
4. บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 14 ซอยบางนา-ตราด 36 จำนวน 1 ดวง

ตามหนังสือที่ กท 8403/3664 ลงวันที่ 3 กันยายน 2564

1. บริเวณชุมชนพึ่งพิง ซอยอุดมสุข 26 แยก 23 จำนวน 4 ดวง
2. บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 14 ซอยบางนา-ตราด 36 จำนวน 1 ดวง
3. บริเวณซอยอุดมสุข 26 แยก 1 ถนนสุขุมวิท 103 จำนวน 16 ดวง

ตามหนังสือที่ กท 8403/ 3752 ลงวันที่ 13 กันยายน 2564

1. บริเวณซอยแบริ่ง 3 (แยกสันติภูมิ 6) ถนนสุขุมวิท 107 จำนวน 3 ดวง

ตามหนังสือที่ กท 8403/3843 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564

รายงานติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (ใหม่) จำนวน 21 ดวง ตามรายการต่อไปนี้

1. บริเวณซอยบางนา - ตราด 21 แยก 4,6,8,12,14,16 ,18 จำนวน 10 ดวง

ตามหนังสือการไฟฟ้านครหลวง ที่ มท 5265/21.71/64 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564

2. บริเวณซอยบางนา-ตราด 21 แยก 21,23 และ 25 จำนวน 3 ดวง

ตามหนังสือการไฟฟ้านครหลวง ที่ มท 5265/21.69/64 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564

3. บริเวณซอยบางนา-ตราด 3 (ปากซอย) จำนวน 1 ดวง

ตามหนังสือการไฟฟ้านครหลวง ที่ มท 5265/21.73/64 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564

4. บริเวณซอยอุดมสุข 24 ซอยแยก จำนวน 5 ดวง

ตามหนังสือการไฟฟ้านครหลวง ที่ มท 5265/21.68/64 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564

5. บริเวณซอยอุดมสุข 52 กลางซอย จำนวน 2 ดวง

ตามหนังสือการไฟฟ้านครหลวง ที่ มท 5265/21.70/64 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564

(จัดทำเอกสารฎีกาเบิกจ่ายเงิน (ครึ่งหลัง) การจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 5 รายการ)

ระยะเวลาการดำเนินงาน 120 วัน จำนวน จำนวน 21 ดวง ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะริมคลองเคล็ด ซอยบางนา-ตราด 23 (ใหม่) จำนวน 8 ดวง

(จัดทำเอกสารฎีกาเบิกจ่ายเงิน (ครึ่งหลัง) งานจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะริมคลองเคล็ด ซอยบางนา-ตราด 23 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา

กรุงเทพมหานคร ระยะเวลาการดำเนินงาน 150 วัน ดำเนินการแล้วเสร็จ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

