



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50470000-3433

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,300,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 658,860 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางนา / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ (จุฬารัตน์ ดีสนิท : 6071)ผู้ประสานงาน สยป : พรนิภา วิเศษสุวรรณ

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมในเมืองหลวง เป็นเมืองน่าอยู่ และประชาชน ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครมีคุณภาพชีวิตที่ดี การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในเมืองจึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็น ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตบางนา ได้ตระหนักในเรื่องนี้จึงได้จัดทำโครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียวขึ้น โดยการปลูกซ่อมและประดับตกแต่งเมืองด้วยไม้ดอกไม้ประดับทั่วพื้นที่เขตบางนาให้สวยงาม เนื่องจากสวนสาธารณะและเทศกต่าง ๆ โดยการปลูกต้นไม้และปรับปรุงพื้นที่เดิมให้เป็นระเบียบ มีความสวยงาม เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน และมลภาวะทางอากาศ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานคร
- 2.2 เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร
- 2.3 เพื่อประดับตกแต่งเมืองให้สวยงาม
- 2.4 เพื่อพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เกิดความสวยงาม เป็นที่พึงพอใจแก่ประชาชนในพื้นที่และผู้สัญจรผ่านไป-มา

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตบางนา

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มต้นไม้ล้านต้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 25/01/2566 : การดำเนินการตามโครงการฯ ประจำเดือนตุลาคม 2565 ดังนี้

- 1. กิจกรรมปรับปรุงพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตบางนา
 - ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- 2. พื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวน
 - ดำเนินการสำรวจพื้นที่ และขอความร่วมมือภาคเอกชนในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวน
- 3. พื้นที่สีเขียวที่ไม่อยู่ในรูปแบบสวน
 - ดำเนินการสำรวจพื้นที่ และขอความร่วมมือภาคเอกชนเพื่อจัดหาพื้นที่สีเขียว

การดำเนินการตามโครงการฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ดังนี้

- 1. กิจกรรมปรับปรุงพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตบางนา
 - รายงานขอซื้อ
- 2. พื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวน
 - ดำเนินการสำรวจพื้นที่ และขอความร่วมมือภาคเอกชนในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวน
- 3. พื้นที่สีเขียวที่ไม่อยู่ในรูปแบบสวน
 - ดำเนินการสำรวจพื้นที่ และขอความร่วมมือภาคเอกชนเพื่อจัดหาพื้นที่สีเขียว

การดำเนินการตามโครงการฯ ประจำเดือนธันวาคม 2565 ดังนี้

- 1. กิจกรรมปรับปรุงพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตบางนา
 - ขออนุมัติยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อฯ เนื่องจากระยะเวลาพิจารณาผลไม่เหมาะสม
- 2. พื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวน
 - ดำเนินการสำรวจพื้นที่ และขอความร่วมมือภาคเอกชนในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวน
- 3. พื้นที่สีเขียวที่ไม่อยู่ในรูปแบบสวน
 - ดำเนินการสำรวจพื้นที่ และขอความร่วมมือภาคเอกชนเพื่อจัดหาพื้นที่สีเขียว



การดำเนินการตามโครงการฯ ประจำปีเดือนมกราคม 2566 ดังนี้

1. กิจกรรมปรับปรุงพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตบางนา
 - ประกาศประกวดราคาซื้อใหม่ เลขที่โครงการ 65127435721 ประกาศผู้ชนะประกวดราคา 16 มกราคม 66 แจ้งผู้ชนะลงนามในสัญญา

2. พื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวน
 - สวนหย่อมภายในโครงการลาซาล อเวนิว พื้นที่ 2,720 ตร.ม.

3. พื้นที่สีเขียวที่ไม่อยู่ในรูปแบบสวน
 - ที่ว่างข้างบ้านเลขที่ 21 ซอยลาซาล 54 ขนาดพื้นที่ 1 งาน
 - ที่ว่างตรงข้าม บีบี แมนชั่น ซอยลาซาล 54 ขนาดพื้นที่ 7 ไร่
 - ที่ว่างข้าง บีบี แมนชั่น ซอยลาซาล 54 ขนาดพื้นที่ 1 ไร่

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2

:: 25/01/2566 :

การดำเนินการตามโครงการฯ ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ดังนี้

1. กิจกรรมปรับปรุงพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตบางนา
 - ตรวจสอบต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก กิจกรรมที่ 1

2. พื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวน
 - ดำเนินการสำรวจพื้นที่ และขอความร่วมมือภาคเอกชนในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวน

3. พื้นที่สีเขียวที่ไม่อยู่ในรูปแบบสวน
 - ดำเนินการสำรวจพื้นที่ และขอความร่วมมือภาคเอกชนเพื่อจัดหาพื้นที่สีเขียว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3

:: 25/03/2566 :

การดำเนินการตามโครงการฯ ประจำปีเดือนมีนาคม 2566 ดังนี้

1. กิจกรรมปรับปรุงพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตบางนา
 - เตรียมพื้นที่สำหรับการปลูกต้นไม้ กิจกรรมที่ 1
 - ตรวจสอบต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก กิจกรรมที่ 2

2. พื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวน
 - ดำเนินการสำรวจพื้นที่ และขอความร่วมมือภาคเอกชนในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวน

3. พื้นที่สีเขียวที่ไม่อยู่ในรูปแบบสวน
 - ที่ว่างตรงข้ามบ้านเลขที่ 26 ผังซ้าย ซอยลาซาล 54 ขนาดพื้นที่ 1 งาน 72 ตารางวา
 - ที่ว่างข้างบริษัท C.A Trading Co.Ltd ผังซ้าย ขนาดพื้นที่ 1 งาน 73 ตารางวา
 - ที่ว่างข้างบริษัท C.A Trading Co.Ltd ผังขวา ขนาดพื้นที่ 89 ตารางวา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4

:: 25/04/2566 :

การดำเนินการตามโครงการฯ ประจำปีเดือนเมษายน 2566 ดังนี้

1. กิจกรรมปรับปรุงพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตบางนา
 - กำลังดำเนินการปลูกต้นไม้ กิจกรรมที่ 1
 - กำลังดำเนินการปลูกต้นไม้ กิจกรรมที่ 2

2. พื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวน
 - ดำเนินการสำรวจพื้นที่ และขอความร่วมมือภาคเอกชนในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวน

3. พื้นที่สีเขียวที่ไม่อยู่ในรูปแบบสวน
 - ดำเนินการสำรวจพื้นที่ และขอความร่วมมือภาคเอกชนเพื่อจัดหาพื้นที่สีเขียว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5

:: 25/05/2566 :

การดำเนินการตามโครงการฯ ประจำปีเดือนพฤษภาคม 2566 ดังนี้

1. กิจกรรมปรับปรุงพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตบางนา
 - กำลังดำเนินการปลูกต้นไม้ กิจกรรมที่ 1
 - กำลังดำเนินการปลูกต้นไม้ กิจกรรมที่ 2
 - กำลังดำเนินการปลูกต้นไม้ กิจกรรมที่ 3

2. พื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวน
 - ดำเนินการสำรวจพื้นที่ และขอความร่วมมือภาคเอกชนในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวน

3. พื้นที่สีเขียวที่ไม่อยู่ในรูปแบบสวน



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

<p>รายงานครั้งที่6</p>	<p>- ดำเนินการสำรวจพื้นที่ และขอความร่วมมือภาคเอกชนเพื่อจัดหาพื้นที่สีเขียว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท :: 22/06/2566 : การดำเนินการตามโครงการฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2566 ดังนี้</p>	<p>: เป็นไปตามแผน</p>	<p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
	<p>1. กิจกรรมปรับปรุงพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตบางนา - กำลังดำเนินการปลูกต้นไม้ กิจกรรมที่ 1 - กำลังดำเนินการปลูกต้นไม้ กิจกรรมที่ 2 - กำลังดำเนินการปลูกต้นไม้ กิจกรรมที่ 3</p> <p>2. พื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวน - ดำเนินการสำรวจพื้นที่ และขอความร่วมมือภาคเอกชนในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวน</p> <p>3. พื้นที่สีเขียวที่ไม่อยู่ในรูปแบบสวน - พื้นที่เกษตรกรรมด้านข้างโกดังแบริ่ง 19 ผังขวา พื้นที่ 4-0-0 ไร่ - สวนเกษตรกรรมบริเวณด้านข้างโกดังแบริ่ง 19 ผังซ้าย พื้นที่ 6-0-83 ไร่ - สวนมะนาวข้างบ้านเลขที่ 202 แบริ่ง 19 พื้นที่ 0-1-0 ไร่ - ที่ว่างข้างบ้านเลขที่ 200 ผังซ้าย แบริ่ง 19 พื้นที่ 0-1-0 ไร่</p>		
<p>รายงานครั้งที่7</p>	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท :: 24/07/2566 : การดำเนินการตามโครงการฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ดังนี้</p>	<p>: เป็นไปตามแผน</p>	<p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
	<p>1. กิจกรรมปรับปรุงพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตบางนา - กำลังดำเนินการปลูกต้นไม้ กิจกรรมที่ 1 - กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว - กำลังดำเนินการปลูกต้นไม้ กิจกรรมที่ 3</p> <p>2. พื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวน - กำลังดำเนินการปลูกต้นไม้</p> <p>3. พื้นที่สีเขียวที่ไม่อยู่ในรูปแบบสวน - กำลังดำเนินการสำรวจพื้นที่</p>		
<p>รายงานครั้งที่8</p>	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท :: 25/08/2566 : การดำเนินการตามโครงการฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ดังนี้</p>	<p>: เป็นไปตามแผน</p>	<p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
	<p>1. กิจกรรมปรับปรุงพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตบางนา - กำลังดำเนินการปลูกต้นไม้ กิจกรรมที่ 1 - กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว - กำลังดำเนินการปลูกต้นไม้ กิจกรรมที่ 3</p> <p>2. พื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวน - สวนหย่อมภายในโครงการลาซาล อเวนิว พื้นที่ 1,600 ตร.ม.</p> <p>3. พื้นที่สีเขียวที่ไม่อยู่ในรูปแบบสวน - ที่ว่างตรงข้ามโกดังแบริ่ง 19 (แปลงด้านหน้า) ขนาดพื้นที่ 0-3-0 ไร่ <input type="checkbox"/> - สวนกล้วยตรงข้ามโกดังแบริ่ง 19 (แปลงด้านหลัง) ขนาดพื้นที่ 1- 1-0 ไร่</p>		
<p>รายงานครั้งที่9</p>	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท :: 22/09/2566 :</p>	<p>: เป็นไปตามแผน</p>	<p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
	<p>1.การดำเนินการตามโครงการฯ ประจำเดือนตุลาคม 2565 ดังนี้ <input type="checkbox"/> 1. กิจกรรมปรับปรุงพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตบางนา <input type="checkbox"/> - ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>2. พื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวน <input type="checkbox"/> - ดำเนินการสำรวจพื้นที่ และขอความร่วมมือภาคเอกชนในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวน</p> <p>3. พื้นที่สีเขียวที่ไม่อยู่ในรูปแบบสวน <input type="checkbox"/> - ดำเนินการสำรวจพื้นที่ และขอความร่วมมือภาคเอกชนเพื่อจัดหาพื้นที่สีเขียว</p> <p>2. การดำเนินการตามโครงการฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ดังนี้</p> <p>1. กิจกรรมปรับปรุงพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตบางนา <input type="checkbox"/> -รายงานขอซื้อ</p> <p>2. พื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวน <input type="checkbox"/> - ดำเนินการสำรวจพื้นที่ และขอความร่วมมือภาคเอกชนในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวน</p> <p>3. พื้นที่สีเขียวที่ไม่อยู่ในรูปแบบสวน</p>		



- ดำเนินการสำรวจพื้นที่ และขอความร่วมมือภาคเอกชนเพื่อจัดหาพื้นที่สีเขียว
3. การดำเนินการตามโครงการฯ ประจำเดือนธันวาคม 2565 ดังนี้
1. กิจกรรมปรับปรุงพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตบางนา
 - ขออนุมัติยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อฯ เนื่องจากระยะเวลาพิจารณาผลไม่เหมาะสม
 2. พื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวน
- ดำเนินการสำรวจพื้นที่ และขอความร่วมมือภาคเอกชนในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวน
 3. พื้นที่สีเขียวที่ไม่อยู่ในรูปแบบสวน
 - ดำเนินการสำรวจพื้นที่ และขอความร่วมมือภาคเอกชนเพื่อจัดหาพื้นที่สีเขียว
4. การดำเนินการตามโครงการฯ ประจำเดือนมกราคม 2566 ดังนี้
1. กิจกรรมปรับปรุงพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตบางนา
- ประกาศประกวดราคาซื้อฯ ใหม่ เลขที่โครงการ 65127435721 ประกาศผู้ชนะประกวดราคา 16 มกราคม 2566 แจ้งผู้ชนะลงนามในสัญญา
 2. พื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวน
- สวนหย่อมภายในโครงการลาซาล อเวนิว พื้นที่ 2 ไร่ 2 งาน 80 ตรว.
 3. พื้นที่สีเขียวที่ไม่อยู่ในรูปแบบสวน
 - ที่ว่างข้างบ้านเลขที่ 21 ซอยลาซาล 54 ขนาดพื้นที่ 1 งาน
 - ที่ว่างตรงข้าม บีบี แมนชั่น ซอยลาซาล 54 ขนาดพื้นที่ 7 ไร่
 - ที่ว่างข้าง บีบี แมนชั่น ซอยลาซาล 54 ขนาดพื้นที่ 1 ไร่
 5. การดำเนินการตามโครงการฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ดังนี้
1. กิจกรรมปรับปรุงพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตบางนา
 - ตรวจสอบต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก กิจกรรมที่ 1
 2. พื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวน
- ดำเนินการสำรวจพื้นที่ และขอความร่วมมือภาคเอกชนในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวน
 3. พื้นที่สีเขียวที่ไม่อยู่ในรูปแบบสวน
- ดำเนินการสำรวจพื้นที่ และขอความร่วมมือภาคเอกชนเพื่อจัดหาพื้นที่สีเขียว
- 6.การดำเนินการตามโครงการฯ ประจำเดือนมีนาคม 2566 ดังนี้
1. กิจกรรมปรับปรุงพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตบางนา
- เตรียมพื้นที่สำหรับการปลูกต้นไม้ กิจกรรมที่ 1
 - ตรวจสอบต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก กิจกรรมที่ 2
 2. พื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวน
- ดำเนินการสำรวจพื้นที่ และขอความร่วมมือภาคเอกชนในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวน
 3. พื้นที่สีเขียวที่ไม่อยู่ในรูปแบบสวน
 - ที่ว่างตรงข้ามบ้านเลขที่ 26 ผังซ้าย ซอยลาซาล 54 ขนาดพื้นที่ 1 งาน 72 ตารางวา
- ที่ว่างข้างบริษัท C.A Trading Co.Ltd ผังซ้าย ขนาดพื้นที่ 1 งาน 73 ตารางวา
 - ที่ว่างข้างบริษัท C.A Trading Co.Ltd ผังขวา ขนาดพื้นที่ 89 ตารางวา
- 7.การดำเนินการตามโครงการฯ ประจำเดือนเมษายน 2566 ดังนี้
1. กิจกรรมปรับปรุงพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตบางนา
- กำลังดำเนินการปลูกต้นไม้ กิจกรรมที่ 1
 - กำลังดำเนินการปลูกต้นไม้ กิจกรรมที่ 2
 2. พื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวน
 - ดำเนินการสำรวจพื้นที่ และขอความร่วมมือภาคเอกชนในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวน
 3. พื้นที่สีเขียวที่ไม่อยู่ในรูปแบบสวน
 - ดำเนินการสำรวจพื้นที่ และขอความร่วมมือภาคเอกชนเพื่อจัดหาพื้นที่สีเขียว
- :
- 8.การดำเนินการตามโครงการฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ดังนี้
1. กิจกรรมปรับปรุงพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตบางนา
 - กำลังดำเนินการปลูกต้นไม้ กิจกรรมที่ 1
- กำลังดำเนินการปลูกต้นไม้ กิจกรรมที่ 2

- กำลังดำเนินการปลูกต้นไม้ กิจกรรมที่ 3
- 2. พื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวน
 - ดำเนินการสำรวจพื้นที่ และขอความร่วมมือภาคเอกชนในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวน
- 3. พื้นที่สีเขียวที่ไม่อยู่ในรูปแบบสวน
 - ดำเนินการสำรวจพื้นที่ และขอความร่วมมือภาคเอกชนเพื่อจัดหาพื้นที่สีเขียว
- 9. การดำเนินการตามโครงการฯ ประจำปีเดือนมิถุนายน 2566 ดังนี้
 - 1. กิจกรรมปรับปรุงพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตบางนา
 - กำลังดำเนินการปลูกต้นไม้ กิจกรรมที่ 1
 - กำลังดำเนินการปลูกต้นไม้ กิจกรรมที่ 2
 - กำลังดำเนินการปลูกต้นไม้ กิจกรรมที่ 3
 - 2. พื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวน
 - ดำเนินการสำรวจพื้นที่ และขอความร่วมมือภาคเอกชนในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวน
- 3. พื้นที่สีเขียวที่ไม่อยู่ในรูปแบบสวน
 - พื้นที่เกษตรกรรมด้านข้างโกดังแบร์ริง 19 ผังขวา พื้นที่ 4 ไร่
 - สวนเกษตรกรรมบริเวณด้านข้างโกดังแบร์ริง 19 ผังซ้าย พื้นที่ 6 ไร่ 83 ตรว.
 - สวนมะนาวข้างบ้านเลขที่ 202 แบร์ริง 19 พื้นที่ 1 งาน
 - ที่ว่างข้างบ้านเลขที่ 200 ผังซ้าย แบร์ริง 19 พื้นที่ 1 งาน
- 10. การดำเนินการตามโครงการฯ ประจำปีเดือนกรกฎาคม 2566 ดังนี้
 - 1. กิจกรรมปรับปรุงพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตบางนา
 - กำลังดำเนินการปลูกต้นไม้ กิจกรรมที่ 1
 - กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
 - กำลังดำเนินการปลูกต้นไม้ กิจกรรมที่ 3
 - 2. พื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวน
 - กำลังดำเนินการปลูกต้นไม้
 - 3. พื้นที่สีเขียวที่ไม่อยู่ในรูปแบบสวน
 - กำลังดำเนินการสำรวจพื้นที่
- 11. การดำเนินการตามโครงการฯ ประจำปีเดือนสิงหาคม 2566 ดังนี้
 - 1. กิจกรรมปรับปรุงพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตบางนา
 - กำลังดำเนินการปลูกต้นไม้ กิจกรรมที่ 1
 - กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
 - กำลังดำเนินการปลูกต้นไม้ กิจกรรมที่ 3
 - 2. พื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวน
 -
 - 3. พื้นที่สีเขียวที่ไม่อยู่ในรูปแบบสวน
 - ที่ว่างตรงข้ามโกดังแบร์ริง 19 (แปลงด้านหน้า) ขนาดพื้นที่ 3 งาน
- สวนกล้วยตรงข้ามโกดังแบร์ริง 19 (แปลงด้านหลัง) ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ 1 งาน
- 12. การดำเนินการตามโครงการฯ ประจำปีเดือนกันยายน 2566 ดังนี้
 - 1. กิจกรรมปรับปรุงพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตบางนา
 - กิจกรรมที่ 1 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
 - กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
 - กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
 - 2. พื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวน
 - สวนถนนกกลางถนนเทพรัตน ซาออก (ช่วงหน้าบางกอกมอลล์) ขนาดพื้นที่ 1 งาน 25 ตารางวา
- สวนถนนถนนสุขุมวิท 105 (ลาซาล) ช่วงตั้งแต่แยกศิครินทร์-สุขซอย) ขนาดพื้นที่ 2 งาน 50 ตารางวา
- 3. พื้นที่สีเขียวที่ไม่อยู่ในรูปแบบสวน
 -

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % (ประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว



รหัสโครงการ...





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: 50470000-3433





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00
สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
งบประมาณที่ได้รับ : 1,300,000 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป : 658,860 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางนา / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ (จุฬารัตน์ ตีสุนิห : 6071 ผู้ประสานงาน สยป : พรณิภา วิเศษสุวรรณ

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมในเมืองหลวง เป็นเมืองน่าอยู่ และประชาชน ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครมีคุณภาพชีวิตที่ดี การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในเมืองจึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็น ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตบางนา ได้ตระหนักในเรื่องนี้จึงได้จัดทำโครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียวขึ้น โดยการปลูกซ่อมและประดับตกแต่งเมืองด้วยไม้ดอกไม้ประดับทั่วพื้นที่เขตบางนาให้สวยงาม เนื่องจากสวนสาธารณะสำคัญและเทศกาลต่างๆ โดยการปลูกต้นไม้และปรับปรุงพื้นที่เดิมให้เป็นระเบียบ มีความสวยงาม เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน และมลภาวะทางอากาศ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานคร
- 2.2 เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร
- 2.3 เพื่อประดับตกแต่งเมืองให้สวยงาม
- 2.4 เพื่อพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เกิดความสวยงาม เป็นที่พึงพอใจแก่ประชาชนในพื้นที่และผู้สัญจรผ่านไปมา

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตบางนา

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มต้นไม้ล้านต้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 25/01/2566 : การดำเนินการตามโครงการฯ ประจำเดือนตุลาคม 2565 ดังนี้

- 1. กิจกรรมปรับปรุงพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตบางนา
 - ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- 2. พื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวน
 - ดำเนินการสำรวจพื้นที่ และขอความร่วมมือภาคเอกชนในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวน
- 3. พื้นที่สีเขียวที่ไม่อยู่ในรูปแบบสวน
 - ดำเนินการสำรวจพื้นที่ และขอความร่วมมือภาคเอกชนเพื่อจัดหาพื้นที่สีเขียว

การดำเนินการตามโครงการฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ดังนี้

- 1. กิจกรรมปรับปรุงพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตบางนา
 - รายงานขอซื้อ
- 2. พื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวน
 - ดำเนินการสำรวจพื้นที่ และขอความร่วมมือภาคเอกชนในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวน
- 3. พื้นที่สีเขียวที่ไม่อยู่ในรูปแบบสวน
 - ดำเนินการสำรวจพื้นที่ และขอความร่วมมือภาคเอกชนเพื่อจัดหาพื้นที่สีเขียว

การดำเนินการตามโครงการฯ ประจำเดือนธันวาคม 2565 ดังนี้

- 1. กิจกรรมปรับปรุงพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตบางนา
 - ขออนุมัติยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อ เนื่องจากระยะเวลาพิจารณาผลไม่เหมาะสม
- 2. พื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวน
 - ดำเนินการสำรวจพื้นที่ และขอความร่วมมือภาคเอกชนในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวน
- 3. พื้นที่สีเขียวที่ไม่อยู่ในรูปแบบสวน
 - ดำเนินการสำรวจพื้นที่ และขอความร่วมมือภาคเอกชนเพื่อจัดหาพื้นที่สีเขียว

การดำเนินการตามโครงการฯ ประจำเดือนมกราคม 2566 ดังนี้

- 1. กิจกรรมปรับปรุงพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตบางนา



	<p>- ประกาศประกวดราคาซื้อใหม่ เลขที่โครงการ 65127435721 ประกาศผู้ชนะประกวดราคา 16 มกราคม 66 แจ้งผู้ชนะลงนามในสัญญา</p> <p>2. พื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวน</p> <ul style="list-style-type: none">- สวนหย่อมภายในโครงการลาซาล อเวนิว พื้นที่ 2,720 ตร.ม. <p>3. พื้นที่สีเขียวที่ไม่อยู่ในรูปแบบสวน</p> <ul style="list-style-type: none">- ที่ว่างข้างบ้านเลขที่ 21 ซอยลาซาล 54 ขนาดพื้นที่ 1 งาน- ที่ว่างตรงข้าม บีบี แมนชั่น ซอยลาซาล 54 ขนาดพื้นที่ 7 ไร่- ที่ว่างข้าง บีบี แมนชั่น ซอยลาซาล 54 ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่2	<p>:: 25/01/2566 :</p> <p>การดำเนินการตามโครงการฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ดังนี้</p> <p>1. กิจกรรมปรับปรุงพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตบางนา</p> <ul style="list-style-type: none">- ตรวจสอบต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก กิจกรรมที่ 1 <p>2. พื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวน</p> <ul style="list-style-type: none">- ดำเนินการสำรวจพื้นที่ และขอความร่วมมือภาคเอกชนในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวน <p>3. พื้นที่สีเขียวที่ไม่อยู่ในรูปแบบสวน</p> <ul style="list-style-type: none">- ดำเนินการสำรวจพื้นที่ และขอความร่วมมือภาคเอกชนเพื่อจัดหาพื้นที่สีเขียว <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่3	<p>:: 25/03/2566 :</p> <p>การดำเนินการตามโครงการฯ ประจำเดือนมีนาคม 2566 ดังนี้</p> <p>1. กิจกรรมปรับปรุงพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตบางนา</p> <ul style="list-style-type: none">- เตรียมพื้นที่สำหรับการปลูกต้นไม้ กิจกรรมที่ 1- ตรวจสอบต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก กิจกรรมที่ 2 <p>2. พื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวน</p> <ul style="list-style-type: none">- ดำเนินการสำรวจพื้นที่ และขอความร่วมมือภาคเอกชนในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวน <p>3. พื้นที่สีเขียวที่ไม่อยู่ในรูปแบบสวน</p> <ul style="list-style-type: none">- ที่ว่างตรงข้ามบ้านเลขที่ 26 ผังซ้าย ซอยลาซาล 54 ขนาดพื้นที่ 1 งาน 72 ตารางวา- ที่ว่างข้างบริษัท C.A Trading Co.Ltd ผังซ้าย ขนาดพื้นที่ 1 งาน 73 ตารางวา- ที่ว่างข้างบริษัท C.A Trading Co.Ltd ผังขวา ขนาดพื้นที่ 89 ตารางวา <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่4	<p>:: 25/04/2566 :</p> <p>การดำเนินการตามโครงการฯ ประจำเดือนเมษายน 2566 ดังนี้</p> <p>1. กิจกรรมปรับปรุงพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตบางนา</p> <ul style="list-style-type: none">- กำลังดำเนินการปลูกต้นไม้ กิจกรรมที่ 1- กำลังดำเนินการปลูกต้นไม้ กิจกรรมที่ 2 <p>2. พื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวน</p> <ul style="list-style-type: none">- ดำเนินการสำรวจพื้นที่ และขอความร่วมมือภาคเอกชนในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวน <p>3. พื้นที่สีเขียวที่ไม่อยู่ในรูปแบบสวน</p> <ul style="list-style-type: none">- ดำเนินการสำรวจพื้นที่ และขอความร่วมมือภาคเอกชนเพื่อจัดหาพื้นที่สีเขียว <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: 25/05/2566 :</p> <p>การดำเนินการตามโครงการฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ดังนี้</p> <p>1. กิจกรรมปรับปรุงพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตบางนา</p> <ul style="list-style-type: none">- กำลังดำเนินการปลูกต้นไม้ กิจกรรมที่ 1- กำลังดำเนินการปลูกต้นไม้ กิจกรรมที่ 2- กำลังดำเนินการปลูกต้นไม้ กิจกรรมที่ 3 <p>2. พื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวน</p> <ul style="list-style-type: none">- ดำเนินการสำรวจพื้นที่ และขอความร่วมมือภาคเอกชนในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวน <p>3. พื้นที่สีเขียวที่ไม่อยู่ในรูปแบบสวน</p> <ul style="list-style-type: none">- ดำเนินการสำรวจพื้นที่ และขอความร่วมมือภาคเอกชนเพื่อจัดหาพื้นที่สีเขียว <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 22/06/2566 : การดำเนินการตามโครงการฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2566 ดังนี้</p>

รายงานครั้งที่7	<p>1. กิจกรรมปรับปรุงพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตบางนา</p> <ul style="list-style-type: none">- กำลังดำเนินการปลูกต้นไม้ กิจกรรมที่ 1- กำลังดำเนินการปลูกต้นไม้ กิจกรรมที่ 2- กำลังดำเนินการปลูกต้นไม้ กิจกรรมที่ 3 <p>2. พื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวน</p> <ul style="list-style-type: none">- ดำเนินการสำรวจพื้นที่ และขอความร่วมมือภาคเอกชนในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวน <p>3. พื้นที่สีเขียวที่ไม่อยู่ในรูปแบบสวน</p> <ul style="list-style-type: none">- พื้นที่เกษตรกรรมด้านข้างโกดังแบร์ริง 19 ผังขวา พื้นที่ 4-0-0 ไร่- สวนเกษตรกรรมบริเวณด้านข้างโกดังแบร์ริง 19 ผังซ้าย พื้นที่ 6-0-83 ไร่- สวนมะนาวข้างบ้านเลขที่ 202 แบร์ริง 19 พื้นที่ 0-1-0 ไร่- ที่ว่างข้างบ้านเลขที่ 200 ผังซ้าย แบร์ริง 19 พื้นที่ 0-1-0 ไร่ <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 24/07/2566 : การดำเนินการตามโครงการฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ดังนี้</p> <p>1. กิจกรรมปรับปรุงพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตบางนา</p> <ul style="list-style-type: none">- กำลังดำเนินการปลูกต้นไม้ กิจกรรมที่ 1- กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว- กำลังดำเนินการปลูกต้นไม้ กิจกรรมที่ 3 <p>2. พื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวน</p> <ul style="list-style-type: none">- กำลังดำเนินการปลูกต้นไม้ <p>3. พื้นที่สีเขียวที่ไม่อยู่ในรูปแบบสวน</p> <ul style="list-style-type: none">- กำลังดำเนินการสำรวจพื้นที่ <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/08/2566 : การดำเนินการตามโครงการฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ดังนี้</p> <p>1. กิจกรรมปรับปรุงพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตบางนา</p> <ul style="list-style-type: none">- กำลังดำเนินการปลูกต้นไม้ กิจกรรมที่ 1- กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว- กำลังดำเนินการปลูกต้นไม้ กิจกรรมที่ 3 <p>2. พื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวน</p> <ul style="list-style-type: none">- สวนหย่อมภายในโครงการลาซาล อเวนิว พื้นที่ 1,600 ตร.ม. <p>3. พื้นที่สีเขียวที่ไม่อยู่ในรูปแบบสวน</p> <ul style="list-style-type: none">- ที่ว่างตรงข้ามโกดังแบร์ริง 19 (แปลงด้านหน้า) ขนาดพื้นที่ 0-3-0 ไร่<input type="checkbox"/> - สวนกล้วยตรงข้ามโกดังแบร์ริง 19 (แปลงด้านหลัง) ขนาดพื้นที่ 1- 1-0 ไร่ <p><input type="checkbox"/></p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 22/09/2566 :</p> <p>1.การดำเนินการตามโครงการฯ ประจำเดือนตุลาคม 2565 ดังนี้</p> <p><input type="checkbox"/>1. กิจกรรมปรับปรุงพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตบางนา</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/>- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง <p>2. พื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวน</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> - ดำเนินการสำรวจพื้นที่ และขอความร่วมมือภาคเอกชนในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวน <p>3. พื้นที่สีเขียวที่ไม่อยู่ในรูปแบบสวน</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/>- ดำเนินการสำรวจพื้นที่ และขอความร่วมมือภาคเอกชนเพื่อจัดหาพื้นที่สีเขียว <p>2. การดำเนินการตามโครงการฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ดังนี้</p> <p>1. กิจกรรมปรับปรุงพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตบางนา</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/>-รายงานขอซื้อ <p>2. พื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวน</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> - ดำเนินการสำรวจพื้นที่ และขอความร่วมมือภาคเอกชนในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวน <p>3. พื้นที่สีเขียวที่ไม่อยู่ในรูปแบบสวน</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/>- ดำเนินการสำรวจพื้นที่ และขอความร่วมมือภาคเอกชนเพื่อจัดหาพื้นที่สีเขียว <p>3. การดำเนินการตามโครงการฯ ประจำเดือนธันวาคม 2565 ดังนี้</p>
-----------------	--

1. กิจกรรมปรับปรุงพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตบางนา
 - ขออนุมัติยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อฯ เนื่องจากระยะเวลาพิจารณาผลไม่เหมาะสม
2. พื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวน
 - ดำเนินการสำรวจพื้นที่ และขอความร่วมมือภาคเอกชนในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวน
3. พื้นที่สีเขียวที่ไม่อยู่ในรูปแบบสวน
 - ดำเนินการสำรวจพื้นที่ และขอความร่วมมือภาคเอกชนเพื่อจัดหาพื้นที่สีเขียว

4. การดำเนินการตามโครงการฯ ประจำปีเดือนมกราคม 2566 ดังนี้
 1. กิจกรรมปรับปรุงพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตบางนา
- ประกาศประกวดราคาซื้อฯ ใหม่ เลขที่โครงการ 65127435721 ประกาศผู้ชนะประกวดราคา 16 มกราคม 2566 แจ้งผู้ชนะลงนามในสัญญา
 2. พื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวน
 - สวนหย่อมภายในโครงการลาซาล อเวนิว พื้นที่ 2 ไร่ 2 งาน 80 ตรว.
 3. พื้นที่สีเขียวที่ไม่อยู่ในรูปแบบสวน
 - ที่ว่างข้างบ้านเลขที่ 21 ซอยลาซาล 54 ขนาดพื้นที่ 1 งาน
 - ที่ว่างตรงข้าม บีบี แมนชั่น ซอยลาซาล 54 ขนาดพื้นที่ 7 ไร่
 - ที่ว่างข้าง บีบี แมนชั่น ซอยลาซาล 54 ขนาดพื้นที่ 1 ไร่
5. การดำเนินการตามโครงการฯ ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ดังนี้
 1. กิจกรรมปรับปรุงพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตบางนา
 - ตรวจสอบต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก กิจกรรมที่ 1
 2. พื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวน
 - ดำเนินการสำรวจพื้นที่ และขอความร่วมมือภาคเอกชนในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวน
 3. พื้นที่สีเขียวที่ไม่อยู่ในรูปแบบสวน
 - ดำเนินการสำรวจพื้นที่ และขอความร่วมมือภาคเอกชนเพื่อจัดหาพื้นที่สีเขียว

6. การดำเนินการตามโครงการฯ ประจำปีเดือนมีนาคม 2566 ดังนี้
 1. กิจกรรมปรับปรุงพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตบางนา
 - เตรียมพื้นที่สำหรับการปลูกต้นไม้ กิจกรรมที่ 1
 - ตรวจสอบต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก กิจกรรมที่ 2
 2. พื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวน
 - ดำเนินการสำรวจพื้นที่ และขอความร่วมมือภาคเอกชนในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวน
 3. พื้นที่สีเขียวที่ไม่อยู่ในรูปแบบสวน
 - ที่ว่างตรงข้ามบ้านเลขที่ 26 ผังซ้าย ซอยลาซาล 54 ขนาดพื้นที่ 1 งาน 72 ตารางวา
 - ที่ว่างข้างบริษัท C.A Trading Co.Ltd ผังซ้าย ขนาดพื้นที่ 1 งาน 73 ตารางวา
 - ที่ว่างข้างบริษัท C.A Trading Co.Ltd ผังขวา ขนาดพื้นที่ 89 ตารางวา
7. การดำเนินการตามโครงการฯ ประจำปีเดือนเมษายน 2566 ดังนี้
 1. กิจกรรมปรับปรุงพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตบางนา
 - กำลังดำเนินการปลูกต้นไม้ กิจกรรมที่ 1
 - กำลังดำเนินการปลูกต้นไม้ กิจกรรมที่ 2
 2. พื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวน
 - ดำเนินการสำรวจพื้นที่ และขอความร่วมมือภาคเอกชนในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวน
 3. พื้นที่สีเขียวที่ไม่อยู่ในรูปแบบสวน
 - ดำเนินการสำรวจพื้นที่ และขอความร่วมมือภาคเอกชนเพื่อจัดหาพื้นที่สีเขียว

:

8. การดำเนินการตามโครงการฯ ประจำปีเดือนพฤษภาคม 2566 ดังนี้
 1. กิจกรรมปรับปรุงพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตบางนา
 - กำลังดำเนินการปลูกต้นไม้ กิจกรรมที่ 1
 - กำลังดำเนินการปลูกต้นไม้ กิจกรรมที่ 2
 - กำลังดำเนินการปลูกต้นไม้ กิจกรรมที่ 3
 2. พื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวน
 - ดำเนินการสำรวจพื้นที่ และขอความร่วมมือภาคเอกชนในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวน



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

3. พื้นที่สีเขียวที่ไม่อยู่ในรูปแบบสวน

- ดำเนินการสำรวจพื้นที่ และขอความร่วมมือภาคเอกชนเพื่อจัดหาพื้นที่สีเขียว

9. การดำเนินการตามโครงการฯ ประจำปีเดือนมิถุนายน 2566 ดังนี้

1. กิจกรรมปรับปรุงพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตบางนา

- กำลังดำเนินการปลูกต้นไม้ กิจกรรมที่ 1

- กำลังดำเนินการปลูกต้นไม้ กิจกรรมที่ 2

- กำลังดำเนินการปลูกต้นไม้ กิจกรรมที่ 3

2. พื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวน

- ดำเนินการสำรวจพื้นที่ และขอความร่วมมือภาคเอกชนในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวน

3. พื้นที่สีเขียวที่ไม่อยู่ในรูปแบบสวน

- พื้นที่เกษตรกรรมด้านข้างโกดังแบริ่ง 19 ผังขวา พื้นที่ 4 ไร่

- สวนเกษตรกรรมบริเวณด้านข้างโกดังแบริ่ง 19 ผังซ้าย พื้นที่ 6 ไร่ 83 ตรว.

- สวนมะนาวข้างบ้านเลขที่ 202 แบริ่ง 19 พื้นที่ 1 งาน

- ที่ว่างข้างบ้านเลขที่ 200 ผังซ้าย แบริ่ง 19 พื้นที่ 1 งาน

10. การดำเนินการตามโครงการฯ ประจำปีเดือนกรกฎาคม 2566 ดังนี้

1. กิจกรรมปรับปรุงพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตบางนา

- กำลังดำเนินการปลูกต้นไม้ กิจกรรมที่ 1

- กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

- กำลังดำเนินการปลูกต้นไม้ กิจกรรมที่ 3

2. พื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวน

- กำลังดำเนินการปลูกต้นไม้

3. พื้นที่สีเขียวที่ไม่อยู่ในรูปแบบสวน

- กำลังดำเนินการสำรวจพื้นที่

11. การดำเนินการตามโครงการฯ ประจำปีเดือนสิงหาคม 2566 ดังนี้

1. กิจกรรมปรับปรุงพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตบางนา

- กำลังดำเนินการปลูกต้นไม้ กิจกรรมที่ 1

- กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

- กำลังดำเนินการปลูกต้นไม้ กิจกรรมที่ 3

2. พื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวน

-

3. พื้นที่สีเขียวที่ไม่อยู่ในรูปแบบสวน

- ที่ว่างตรงข้ามโกดังแบริ่ง 19 (แปลงด้านหน้า) ขนาดพื้นที่ 3 งาน

- สวนกล้วยตรงข้ามโกดังแบริ่ง 19 (แปลงด้านหลัง) ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ 1 งาน

12. การดำเนินการตามโครงการฯ ประจำปีเดือนกันยายน 2566 ดังนี้

1. กิจกรรมปรับปรุงพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตบางนา

- กิจกรรมที่ 1 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

- กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

- กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

2. พื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวน

- สวนถนนกษัตริย์เทพรัตน์ ขาออก (ช่วงหน้าบางกอกมอลล์) ขนาดพื้นที่ 1 งาน 25 ตารางวา

- สวนถนนถนนสุขุมวิท 105 (ลาซาล) ช่วงตั้งแต่แยกศิรินครินทร์-สุดซอย) ขนาดพื้นที่ 2 งาน 50 ตารางวา

3. พื้นที่สีเขียวที่ไม่อยู่ในรูปแบบสวน

-

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ตำแหน่ง

.....

