



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาลานน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50480000-3381

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 2,486,858 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทวีวัฒนา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายธนาทร พันธุ์พัก โทร. 5517

ผู้ประสานงาน สยป : นายปฏิพัทธ์ เหล็งขวัญยืน โทร. 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาลานน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตทวีวัฒนา และสิ่งสาธารณประโยชน์ในพื้นที่เขตทวีวัฒนา ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยส่วนรวม
2. ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ
3. ท้องถิ่นมีความเจริญรุ่งเรืองการขยายตัวของเมืองและระบบขนส่งมวลชน
4. ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไป-มา และการใช้สอยสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์
5. ส่งเสริมสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการจัดซ่อม บำรุงถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่เขตทวีวัฒนา

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นທີ່เชื่อ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2562 : จ้างซ่อมแซมลานกีฬาสวนป่าทางต่างระดับพุทธมณฑลสาย 2 บจก.วิวัฒน์พล เอ็นจิเนียริ่ง เงิน 462,400 บาท อยู่ระหว่างรอหนังสือคำสั่งสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2562 : - จ้างซ่อมแซมลานกีฬาสวนป่าทางต่างระดับพุทธมณฑลสาย 2 บจก.วิวัฒน์พล เอ็นจิเนียริ่ง เงิน 462,400 บาท แล้วเสร็จ - จ้างซ่อมแซมผิวทางซอยศาลาธรรมสพน์ 48 บจก. วิวัฒน์พล เอ็นจิเนียริ่ง เงิน 459,888 บาท อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งสัญญา - จ้างซ่อมแซมผิวทางซอยทวีวัฒนา-กาญจนานิกะ 12 หจก. วุฒิกรณการช่าง เงิน 490,100 บาท อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 462,400 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/11/2562 :- จ้างซ่อมแซมลานกีฬาสวนป่าทางต่างระดับพุทธมณฑลสาย 2 บจก.วิวัฒน์พล เอ็นจิเนียริ่ง เงิน 462,400 บาท แล้วเสร็จ - จ้างซ่อมแซมผิวทางซอยศาลาธรรมสพน์ 48 บจก. วิวัฒน์พล เอ็นจิเนียริ่ง เงิน 459,888 บาท อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งสัญญา ลงนามสัญญา 29 พ.ย. 2562 สิ้นสุดสัญญา 29 ธ.ค. 2562 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา - จ้างซ่อมแซมผิวทางซอยทวีวัฒนา-กาญจนานิกะ 12 หจก. วุฒิกรณการช่าง เงิน 490,100 บาท อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งสัญญา ลงนามสัญญา 29 พ.ย. 2562 สิ้นสุดสัญญา 29 ธ.ค. 2562 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/12/2562 : จ้างซ่อมแซมลานกีฬาสวนป่าทางต่างระดับพุทธมณฑลสาย 2 บจก.วิวัฒน์พล เอ็นจิเนียริ่ง เงิน 462,400 บาท แล้วเสร็จ - จ้างซ่อมแซมผิวทางซอยศาลาธรรมสพน์ 48 บจก. วิวัฒน์พล เอ็นจิเนียริ่ง เงิน 459,888 บาท แล้วเสร็จ - จ้างซ่อมแซมผิวทางซอยทวีวัฒนา-กาญจนานิกะ 12 หจก. วุฒิกรณการช่าง เงิน 490,100 บาท แล้วเสร็จ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 949,988 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/1/2563 : - จ้างซ่อมแซมผิวทางซอยทวีวัฒนา-กาญจนานิกะ 33 อยู่ขั้นตอนหาตัวผู้รับจ้าง - จ้างซ่อมแซมผิวทางซอยทวีวัฒนา-กาญจนานิกะ 8/1 อยู่ขั้นตอนหาตัวผู้รับจ้าง - จ้างซ่อมแซมห้องน้ำและห้องทะเบียนอาคารสำนักงานเขตทวีวัฒนา อยู่ขั้นตอนหาตัวผู้รับจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 27/2/2563 : - จ้างซ่อมแซมผิวทางซอยทวีวัฒนา-กาญจนานิกะ 33 บจก.วิวัฒน์พล เอ็นจิเนียริ่ง เงิน 493,920 บาท อยู่ระหว่างรอเงินงวด - จ้างซ่อมแซมผิวทางซอยทวีวัฒนา-กาญจนานิกะ 8/1 หจก.เฉลิมภานุ คอนสตรัคชั่น เงิน 484,470 บาท อยู่ระหว่างรอเงินงวด - จ้างซ่อมแซมห้องน้ำและห้องทะเบียนอาคารสำนักงานเขตทวีวัฒนา หจก.วุฒิกรณการช่าง เงิน 492,905 บาท อยู่ระหว่างรอเงินงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 27/3/2563 : จ้างซ่อมแซมผิวทางขอยทวิวิวัฒนา-กาญจนภิเษก 33 บจก.วิวัฒน์พล เอ็นจิเนียริ่ง เงิน 493,920 บาท

อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

- จ้างซ่อมแซมผิวทางขอยทวิวิวัฒนา-กาญจนภิเษก 8/1 หจก.เฉลิมภานุ คอนสตรัคชั่น เงิน 484,470 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
- จ้างซ่อมแซมห้องน้ำและห้องทะเบียนอาคารสำนักงานเขตทวิวิวัฒนา หจก. วุฒิกรณการช่าง เงิน 492,905 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
- จ้างซ่อมแซมขอยพุทธมณฑลสาย 3 ขอย 19 แยก 5 เงิน 97,000 บาท อยู่ขั้นตอนดำเนินการหาตัวผู้รับจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8

:: 27/4/2563 : - จ้างซ่อมแซมผิวทางขอยทวิวิวัฒนา-กาญจนภิเษก 33 บจก.วิวัฒน์พล เอ็นจิเนียริ่ง เงิน 493,920 บาท แล้วเสร็จ

- จ้างซ่อมแซมผิวทางขอยทวิวิวัฒนา-กาญจนภิเษก 8/1 หจก.เฉลิมภานุ คอนสตรัคชั่น เงิน 484,470 บาท แล้วเสร็จ
- จ้างซ่อมแซมขอยพุทธมณฑลสาย 3 ขอย 19 แยก 5 เงิน 96,080 บาท แล้วเสร็จ
- จ้างซ่อมแซมห้องน้ำและห้องทะเบียนอาคารสำนักงานเขตทวิวิวัฒนา หจก. วุฒิกรณการช่าง เงิน 492,905 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 1,074,470 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9

:: 26/5/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว - จ้างซ่อมแซมห้องน้ำและห้องทะเบียนอาคารสำนักงานเขตทวิวิวัฒนา หจก. วุฒิกรณการช่าง เงิน 485,875 บาท แล้วเสร็จ

สรุป ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน ตรอก ขอยและสิ่งสาธารณประโยชน์

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ มีจำนวน 7 โครงการ ใช้งบประมาณเป็นเงิน 2,972,733 บาท ดังนี้

1. ซ่อมแซมลานกีฬาสวนป่าทางต่างระดับพุทธมณฑลสาย 2 เงิน 462,400 บาท
2. ซ่อมแซมผิวทางขอยศาลาธรรมสพน์ 48 เงิน 459,888 บาท
3. ซ่อมแซมผิวทางขอยทวิวิวัฒนา-กาญจนภิเษก 12 เงิน 490,100 บาท
4. ซ่อมแซมผิวทางขอยทวิวิวัฒนา-กาญจนภิเษก 8/1เงิน 484,470 บาท
5. ซ่อมแซมผิวทางขอยทวิวิวัฒนา-กาญจนภิเษก 33เงิน 493,920 บาท
6. ซ่อมแซมขอยพุทธมณฑลสาย 3 ขอย 19 แยก 5เงิน 96,080 บาท
7. ซ่อมแซมห้องน้ำและห้องทะเบียนอาคารสำนักงานเขตทวิวิวัฒนา เงิน 485,875 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 485,875 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

