



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เขตทวีวัฒนา

รหัสโครงการ... : 50480000-3410

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทวีวัฒนา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายณภดล อ่อนแก้ว โทร. 5516

ผู้ประสานงาน สยป : นายปฏิพัทธ์ เหล็งขวัญยืน โทร. 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

พื้นที่เขตทวีวัฒนาเป็นเขตชั้นนอกที่รองรับความเจริญจากเมืองสู่เขตนอกเมือง มีสถานที่ราชการ โรงพยาบาล โรงเรียนและอาคารประเภทพาณิชย์ สำนักงาน พักอาศัยเป็นจำนวนมาก ปัญหาหลักที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและต้องการให้แก้ไขส่วนใหญ่จะเป็นท่อระบายน้ำที่อุดตัน เวลาฝนตกทำให้เกิดน้ำท่วมขังหลายจุด เพื่อเป็นการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เขตทวีวัฒนา จึงต้องดำเนินการทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ บูรณะซ่อมแซมฝาบ่อพัก ตะแกรงรับน้ำและคันหิน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อทำความสะอาดท่อระบายน้ำในถนน ตรอก ซอยที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตทวีวัฒนา
2. เพื่อทำความสะอาดท่อระบายน้ำตามสถานที่ราชการต่าง ๆ เมื่อมีการประสานขอความร่วมมือ
3. เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อโรคร้ายจากน้ำเป็นปัญหาตามมาในภายหลัง
4. เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่
5. เพื่อให้มีน้ำไหลจากท่อสู่คลองได้สะดวกยิ่งขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดทำแผนการทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ บูรณะซ่อมแซมฝาบ่อพัก ตะแกรงรับน้ำและคันหิน จำนวน 43 ซอย แบ่งแผนการดำเนินการดังนี้

1. การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำฯ โดยใช้แรงงานเขต จำนวน 34 ซอย ดังนี้

1. ซอยหมู่บ้านกฤษดานคร โครงการ 16-17
2. ซอยหมู่บ้านกอบแก้ว 1
3. ซอยอุทัยน 5
4. ซอยทวีวัฒนา-กาญจนภิเษก 2/2 (ซอยคำหวาน)
5. ซอยหมู่บ้านปิ่นนคร 2
6. ซอยบรมราชชนนี 113
7. ซอยหมู่บ้านปิ่นนคร 2 (เฟส 2)
8. ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 27/1 (ซอยนาวิ)
9. ซอยกาญจนภิเษก 11 (ซอยใบห่อ)
10. ซอยกาญจนภิเษก 11/1
11. ซอยกาญจนภิเษก 13
12. ซอยพุทธมณฑลสาย 3 ซอย 17
13. ซอยพุทธมณฑลสาย 3 ซอย 18/1
14. ซอยศาลาธรรมสพน์ 60
15. ซอยศาลาธรรมสพน์ 62
16. ซอยทวีวัฒนา-กาญจนภิเษก 2/2
17. ซอยทวีวัฒนา-กาญจนภิเษก 4
18. ซอยทวีวัฒนา-กาญจนภิเษก 8/1
19. ซอยทวีวัฒนา-กาญจนภิเษก 12
20. ซอยทวีวัฒนา 5
21. ซอยทวีวัฒนา 7
22. ซอยทวีวัฒนา 11
23. ซอยสวนผัก 60
24. ซอยทวีวัฒนา 15
25. ซอยกาญจนภิเษก 11/1 แยก 3
26. ซอยทวีวัฒนา-กาญจนภิเษก 14
27. ซอยแยกถนนลัดนิมไสว
28. ซอยศาลาธรรมสพน์ 58





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

29. ขอยทวิวัฒนา 41 และ แยก 1, แยก 2
30. ขอยทวิวัฒนา 25 แยก 17
31. ขอยทวิวัฒนา 25 แยก 7-14
32. ขอยทวิวัฒนา 25 แยก 7-7
33. ขอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 19
34. ขอยเลียบบคลองเนินทราย 1
2. การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ โดยการจ้างเหมาหน่วยงานอื่นตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 9 ซอย ดังนี้
 1. ขอยสุขาภิบาลบางระมาด 1 (หมู่บ้านธารแก้ว)
 2. ขอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 21/1
 3. ขอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 23
 4. ขอยบรมราชชนนี แยก 1 และแยก 3
 5. ขอยทวิวัฒนา 22
 6. ขอยทวิวัฒนา 27
 7. ขอยทวิวัฒนา 29
 8. ขอยทวิวัฒนา 33
 9. ขอยทวิวัฒนา 35

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 4. ร้อยละของจำนวนคลองที่ถูกฟื้นฟู ปรับปรุง และคืนสภาพเพื่อเป็นแก้มลิงธรรมชาติและมีระบบระบายน้ำที่ดีขึ้น

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่ 1 :: 28/10/2562 : - สำรองท่อระบายน้ำสาธารณะที่ต้องได้รับการล้างทำความสะอาด
- จัดทำโครงการและแผนการทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ บูรณะซ่อมแซมฝาบ่อพัก ตะแกรงรับน้ำและคันหิน จำนวน 43 ซอย แบ่งแผนการดำเนินการดังนี้
 1. การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ โดยใช้แรงงานเขต จำนวน 34 ซอย ดังนี้
 1. ขอยหมู่บ้านกฤษดานคร โครงการ 16-17
 2. ขอยหมู่บ้านกอบแก้ว 1
 3. ขอยอุทยาน 5
 4. ขอยทวิวัฒนา-กาญจนภิเษก 2/2 (ซอยคำหวาน)
 5. ขอยหมู่บ้านปิ่นนคร 2
 6. ขอยบรมราชชนนี 113
 7. ขอยหมู่บ้านปิ่นนคร 2 (เฟส 2)
 8. ขอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 27/1 (ซอยนาวี)
 9. ขอยกาญจนภิเษก 11 (ซอยใบห่อ)
 10. ขอยกาญจนภิเษก 11/1
 11. ขอยกาญจนภิเษก 13
 12. ขอยพุทธมณฑลสาย 3 ซอย 17
 13. ขอยพุทธมณฑลสาย 3 ซอย 18/1
 14. ขอยศาลาธรรมสพน์ 60
 15. ขอยศาลาธรรมสพน์ 62
 16. ขอยทวิวัฒนา-กาญจนภิเษก 2/2
 17. ขอยทวิวัฒนา-กาญจนภิเษก 4
 18. ขอยทวิวัฒนา-กาญจนภิเษก 8/1
 19. ขอยทวิวัฒนา-กาญจนภิเษก 12
 20. ขอยทวิวัฒนา 5
 21. ขอยทวิวัฒนา 7
 22. ขอยทวิวัฒนา 11
 23. ขอยสวนผัก 60
 24. ขอยทวิวัฒนา 15





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

25. ขอยกอายุงานเกษิก 11/1 แยก 3

26. ขอยทวิวัฒนา-กาญจนาเกษิก 14

27. ขอยแยกถนนลัดนิมไสว

28. ขอยศาลาธรรมสพน์ 58

29. ขอยทวิวัฒนา 41 และ แยก 1, แยก 2

30. ขอยทวิวัฒนา 25 แยก 17

31. ขอยทวิวัฒนา 25 แยก 7-14

32. ขอยทวิวัฒนา 25 แยก 7-7

33. ขอยพุทธรณทลสาย 2 ขอย 19

34. ขอยเลียบคลองเนินทราย 1

2. การทาความสะอาด/ลอกทอระบายน้ำ โดยการจ้างเหมาหน่วยงานอื่นตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 9 ขอย ดังนี้

1. ขอยสุขาภิบาลบางระมาต 1 (หมู่บ้านธารแก้ว)

2. ขอยพุทธรณทลสาย 2 ขอย 21/1

3. ขอยพุทธรณทลสาย 2 ขอย 23

4. ขอยบรมราชชนนี แยก 1 และแยก 3

5. ขอยทวิวัฒนา 22

6. ขอยทวิวัฒนา 27

7. ขอยทวิวัฒนา 29

8. ขอยทวิวัฒนา 33

9. ขอยทวิวัฒนา 35

ผลดำเนินการเดือนตุลาคม 2562

1. ลอกทอระบายน้ำ โดยใช้แรงงานเขต จำนวน 4 ขอย ดังนี้

1. ขอยหมู่บ้านกฤษดานคร โครงการ 16-17

2. ขอยหมู่บ้านกอบแก้ว 1

3. ขอยอุทยาน 5

4. ขอยทวิวัฒนา-กาญจนาเกษิก 2/2 (ขอยคำหวาน)

2. ลอกทอระบายน้ำ โดยการจ้างเหมา อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2

:: 27/11/2562 : 1. ลอกทอระบายน้ำ โดยใช้แรงงานเขต จำนวน 5 ขอย ดังนี้

1. ขอยหมู่บ้านปิ่นนคร 2

2. ขอยบรมราชชนนี 113

3. ขอยหมู่บ้านปิ่นนคร 2 (เฟส 2)

4. พุทธรณทลสาย 2 ขอย 27/1 (ขอยนาวี

5. ขอยกาญจนาเกษิก 11 (ขอยใบห่อ)

สรุป ต.ค. - พ.ย. 2562 ลอกได้ 9 ขอย

2. ลอกทอระบายน้ำ โดยการจ้างเหมา จำนวน 9 ขอย ดำเนินการแล้วเสร็จ

1. ขอยสุขาภิบาลบางระมาต 1 (หมู่บ้านธารแก้ว)

2. ขอยพุทธรณทลสาย 2 ขอย 21/1

3. ขอยพุทธรณทลสาย 2 ขอย 23

4. ขอยบรมราชชนนี แยก 1 และแยก 3

5. ขอยทวิวัฒนา 22

6. ขอยทวิวัฒนา 27

7. ขอยทวิวัฒนา 29

8. ขอยทวิวัฒนา 33

9. ขอยทวิวัฒนา 35

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3

:: 27/12/2562 : เดือนธันวาคม 2562

1. ลอกทอระบายน้ำ โดยใช้แรงงานเขต จำนวน 7 ขอย ดังนี้

1. ขอยกาญจนาเกษิก 11/1

2. ขอยกาญจนาเกษิก 13





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

<p>รายงานครั้งที่4</p>	<p>3. พุทธมณฑลสาย 3 ซอย 17□□ 4. พุทธมณฑลสาย 3 ซอย 18/1 5. ซอยศาลาธรรมสพน์ 60 6. ซอยศาลาธรรมสพน์ 62 7. ซอยทวีวัฒนา-กาญจนนาภิเษก 2/2 สรุป ต.ค. ? ธ.ค. 2562 ลอกโดยใช้แรงงานเขต 16 ซอย ลอกโดยจ้างเหมา 9 ซอย รวม 25 ซอย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 66.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/1/2563 : เดือนมกราคม 2563 ลอกท่อระบายน้ำฯ โดยใช้แรงงานเขต จำนวน 9 ซอย ดังนี้ 1. ซอยทวีวัฒนา-กาญจนนาภิเษก 4 2. ซอยทวีวัฒนา-กาญจนนาภิเษก 8/1 3. ซอยทวีวัฒนา-กาญจนนาภิเษก12□□ 4. ซอยทวีวัฒนา 5 5. ซอยทวีวัฒนา 7 6. ซอยทวีวัฒนา 11 7. ซอยสวนผัก 60 8. ซอยทวีวัฒนา 15 9. ซอยกาญจนนาภิเษก 11/1 แยก 3 สรุป ต.ค. 2562 ? ม.ค. 2563 ลอกโดยใช้แรงงานเขต 25 ซอย ลอกโดยจ้างเหมา 9 ซอย รวม 34 ซอย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/2/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ลอกท่อระบายน้ำฯ โดยใช้แรงงานเขต จำนวน 9 ซอย ดังนี้ 1. ซอยทวีวัฒนา-กาญจนนาภิเษก 14 2. ซอยแยกถนนลัดนัมไมไสว 3. ซอยศาลาธรรมสพน์ 58□ 4. ซอยทวีวัฒนา 41 และแยก 1 แยก 2 5. ซอยทวีวัฒนา 25 แยก 17 6. ซอยทวีวัฒนา 25 แยก 7-14 7. ซอยทวีวัฒนา 25 แยก 7-7 8. พุทธมณฑลสาย 2 ซอย 19 9. ซอยเลียบบคลองเนินทราย สรุป ต.ค. 2562 ? ก.พ. 2563 ลอกโดยใช้แรงงานเขต 34 ซอย ลอกโดยจ้างเหมา 9 ซอย รวม 43 ซอย แล้วเสร็จตามแผน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่5</p>	<p>สรุป ต.ค. 2562 ? ก.พ. 2563 ลอกโดยใช้แรงงานเขต 34 ซอย ลอกโดยจ้างเหมา 9 ซอย รวม 43 ซอย แล้วเสร็จตามแผน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

