



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองบางพรมและคลองบางระมาดในพื้นที่เขตทวีวัฒนา (สำนักงานเขตทวีวัฒนา)

รหัสโครงการ... : 50480000-7068

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทวีวัฒนา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายธนณัฐ แก้วทอง โทร. 5517

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร.1517

1.3 หลักการและเหตุผล

พื้นที่เขตทวีวัฒนาส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมและพักอาศัย มีคู คลองที่สำนักงานเขตทวีวัฒนารับผิดชอบจำนวน 19 คลอง ซึ่งคลองส่วนใหญ่ถูกกักน้ำไว้ใช้ในการระบายน้ำแล้วจึงใช้เป็นทางสัญจรคมนาคมขนส่งสินค้าทางเกษตรและใช้ทิ้งอุปโภค บริโภค จึงได้จัดทำแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่ จำนวน 2 คลอง ได้แก่คลองบางพรมและคลองบางระมาด โดยการพัฒนาด้านความสวยงาม ด้านความสะอาด และด้านความปลอดภัย เพื่อเป็นการดูแลรักษา คู คลอง ให้ใสสะอาด รวมไปถึงเป็นการช่วยการระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้คู คลอง ได้รับการพัฒนาให้สะอาดขึ้น ปราศจากขยะมูลฝอย
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและถ่ายเทน้ำ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหน้าท่วมและน้ำเน่าเสีย
3. เพื่อลดปัญหาการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงและสัตว์พาหะนำโรค
4. เพื่อให้เขตทวีวัฒนามีทัศนียภาพที่สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย
5. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนช่วยกันอนุรักษ์รักษา คู คลอง
6. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเนื่องจากมีสภาพแวดล้อมเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่ จำนวน 2 คลอง ได้แก่ คลองบางพรมและคลองบางระมาด ให้มีความสวยงาม สะอาด และความปลอดภัย ดังนี้

1. คลองมีการพัฒนาสถานที่พักผ่อน จุดชมวิวยุทธศาสตร์และสร้างจุดเช็คอิน
2. คลองมีการติดตั้งป้ายอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเยือนอย่างครบถ้วน
3. ประชาชนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองให้เกิดความสวยงาม
4. ชยะในชุมชนริมคลองได้รับการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้ประชาชนมีการทิ้งขยะลงในคลอง
5. เส้นทางริมคลองมีแสงสว่างอย่างเหมาะสมในเวลากลางคืน
6. สิ่งปลูกสร้างตลอดแนวคลองได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพที่ดี พร้อมใช้งาน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ?การเชื่อมโยงเมืองที่มีความคล่องตัวและระบบบริการสาธารณะแบบบูรณาการ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๔.๓ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีรูปแบบการจัดการภูมิทัศน์เมืองอย่างยั่งยืน

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของพื้นที่

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : - อยู่ระหว่างจัดเก็บขยะและวัชพืชในคลอง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/01/2566 : - จัดเก็บขยะและวัชพืชในคลอง		
	- ตัดหญ้าริมตลิ่งทั้ง 2 ฝั่ง พร้อมฉีดยาฆ่าหญ้า		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/02/2566 : - จัดเก็บขยะและวัชพืชในคลอง		
	- ตัดหญ้าริมตลิ่งทั้ง 2 ฝั่ง พร้อมฉีดยาฆ่าหญ้า		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/03/2566 : - จัดเก็บวัชพืชและผักตบชวา		
	- ตัดแต่งต้นไม้ริมคลอง		
	- สำรองความมั่นคงแข็งแรงราวสะพานกันตกและทางเดินเลียบบคลอง		
	- ปรับปรุงจุดเช็คอิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/04/2566 : - จัดเก็บวัชพืชและผักตบชวา		
	- ตัดแต่งต้นไม้ริมคลอง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 6





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่ จำนวน 2 คลอง ได้แก่ คลองบางพรหมและคลองบางระมาด ให้มีความสวยงาม สะอาด และความปลอดภัย ดังนี้

1. คลองมีการพัฒนาสถานที่พักผ่อน จุดชมวิวทิวทัศน์และสร้างจุดเช็คอิน
2. คลองมีการติดตั้งป้ายอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเยือนอย่างครบถ้วน
3. ประชาชนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองให้เกิดความสวยงาม
4. ชยะในชุมชนริมคลองได้รับการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้ประชาชนมีการทิ้งขยะลงในคลอง
5. เส้นทางริมคลองมีแสงสว่างอย่างเหมาะสมในเวลาากลางคืน
6. สิ่งปลูกสร้างตลอดแนวคลองได้รับการดูแลให้อยู่ในภาพที่ดี พร้อมใช้งาน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ?การเชื่อมโยงเมืองที่มีความคล่องตัวและระบบบริการสาธารณะแบบบูรณาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๔.๓ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีรูปแบบการจัดการภูมิทัศน์เมืองอย่างยั่งยืน

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของพื้นที่

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : - อยู่ระหว่างจัดเก็บขยะและวัชพืชในคลอง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/01/2566 : - จัดเก็บขยะและวัชพืชในคลอง - ตัดหญ้าริมตลิ่งทั้ง 2 ฝั่ง พร้อมฉีดยาฆ่าหญ้า :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/02/2566 : - จัดเก็บขยะและวัชพืชในคลอง - ตัดหญ้าริมตลิ่งทั้ง 2 ฝั่ง พร้อมฉีดยาฆ่าหญ้า :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/03/2566 : - จัดเก็บวัชพืชและผักตบชวา - ตัดแต่งต้นไม้ริมคลอง - สำรวจความมั่นคงแข็งแรงราวสะพานกันตกและทางเดินเลียบบคลอง - ปรับปรุงจุดเช็คอิน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/04/2566 : - จัดเก็บวัชพืชและผักตบชวา - ตัดแต่งต้นไม้ริมคลอง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/05/2566 : - จัดเก็บวัชพืชและผักตบชวา - ตัดแต่งต้นไม้ริมคลอง - ทาสีราวสะพานกันตก - ฉีดยากำจัดวัชพืช :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/06/2566 : - ทาสีราวสะพานกันตก - ทาสีสะพานข้ามคลองบางพรหม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 26/07/2566 : - จัดเก็บวัชพืชและผักตบชวา - ตัดแต่งต้นไม้ริมคลอง - ฉีดยากำจัดวัชพืช :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/08/2566 : - จัดเก็บวัชพืชและผักตบชวา - ตัดแต่งต้นไม้ริมคลอง - ฉีดยากำจัดวัชพืช :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/09/2566 : สำนักงานเขตทวีวัฒนามีการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์คลองบางพรหมและคลองบางระมาด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. รักษาสภาพคลองโดยการจัดเก็บขยะและวัชพืชตลอดแนวคลองอย่างต่อเนื่องทุกเดือน 2. ติดตั้งตระแกรงดักขยะ/แพลูกบวัก และดำเนินการเก็บขยะ วัชพืช บริเวณคลองสาขาที่เกี่ยวข้อง 3. สำรวจและจัดทำผังจุดปล่อยน้ำเสียลงคลอง 4. สำรวจบริเวณที่มีสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำแนวคลองสาธารณะ 5. สำรวจไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

6. ตัดแต่งต้นไม้มิรมงคลง
 7. สำรวจความมั่นคงแข็งแรงราวสะพานกันตกและทางเดินเลียบบคลอง
 8. ซ่อมแซมราวสะพานกันตกพร้อมทาสี
 9. ปรับปรุงจุดเขี่ยคิอิน
 10. จัดทำแผนพัฒนาต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์คลองบางพรหมและคลองบางระมาดปี พ.ศ. 2566-2570
 11. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่เขตฯ
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

