



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50490000-3365

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,300,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวภาวดี ภาสตา 024644392

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรทิพย์ ทุมพันธ์ โทร.1544

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตทุ่งครุเล็งเห็นความสำคัญและตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงดำเนินโครงการปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขต ซึ่งเป็นกรเพิ่มประโยชน์การใช้สอยพื้นที่ เกิดความสวยงามเป็นระเบียบ เรียบร้อย ร่มรื่น เป็นพื้นที่เพื่อการพักผ่อน เป็นแหล่งกรองมลภาวะของเมือง และรองรับกิจกรรมทางสังคม ตอบสนองนโยบายของผู้บริหารในการพัฒนากรุงเทพมหานคร ให้เป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อม (String for Bangkok)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น
2. เพื่อช่วยกรองมลภาวะของเมือง ลดภาวะโลกร้อน
3. เพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความร่มรื่นและความสวยงาม
4. เพื่อแก้ไขปัญหาการรุกรานที่สาธารณะ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ภายในพื้นที่เขตทุ่งครุ
2. เพื่อบำรุงรักษา ปรับปรุงต้นไม้และสวนหย่อมภายในพื้นที่เขตทุ่งครุ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | |
|------------------|---|
| รายงานครั้งที่ 1 | :: 30/10/2562 : เดือนตุลาคม 2562 ดำเนินการ 1.สำรวจพื้นที่เป้าหมาย 2.เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 3.ขออนุมัติเงินงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 2 | :: 29/11/2562 : 1.เดือนพฤศจิกายน 2562 ดำเนินการ 1.เตรียมพื้นที่การทำสวนหย่อมทั้ง 2 แห่งได้แก่สวนหย่อมหมู่บ้านวิเศษสุนทร โครงการ 10 และโครงการ 18 2.การสำรวจพื้นที่สีเขียวตามพื้นที่เอกชนและหมู่บ้านจัดสรรของเอกชน ดำเนินการสำรวจพื้นที่จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ 2.1 สวนหย่อมบริเวณปั๊ม.ป.ต.ท. เลียบทางด่วน พื้นที่จำนวน 1 งาน 2.2 สวนถนนหน้าโรงเรียนสารสาส์นประชาอุทิศ พื้นที่จำนวน 90 ตารางวา 2.3 สวนหย่อมข้างร้านกาแฟในปั๊ม ป.ต.ท.เลียบทางด่วน จำนวนพื้นที่ 50 ตารางวา 3.เก็บข้อมูลเตรียมลงในระบบการจัดการฐานข้อมูลพื้นที่สีเขียว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 3 | :: 26/12/2562 : เดือนธันวาคม 2562 ดำเนินการ 1.เตรียมพื้นที่การทำสวนหย่อมทั้ง 2 แห่งได้แก่สวนหย่อมหมู่บ้านวิเศษสุนทร โครงการ 10 และโครงการ 18 2.การสำรวจพื้นที่สีเขียวตามพื้นที่เอกชนและหมู่บ้านจัดสรรของเอกชน ดำเนินการสำรวจพื้นที่จำนวน 1 แห่ง บริเวณสวนหย่อมในวาร์ทาวชอยประชาอุทิศ 76 พื้นที่ประมาณ 2 ไร่ 3.เก็บข้อมูลเตรียมลงในระบบการจัดการฐานข้อมูลพื้นที่สีเขียว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 4 | :: 28/1/2563 : เดือนมกราคม 2563 ดำเนินการดังนี้ 1.เตรียมพื้นที่การทำสวนหย่อมทั้ง 2 แห่งได้แก่สวนหย่อมหมู่บ้านวิเศษสุนทร โครงการ 10 และโครงการ 18 2.การสำรวจพื้นที่สีเขียวตามพื้นที่เอกชนและหมู่บ้านจัดสรรของเอกชน ดำเนินการสำรวจพื้นที่จำนวน 1 แห่ง บริเวณสวนหย่อมเดอะเพลส พื้นที่ประมาณ 1 ไร่ 3.เก็บข้อมูลเตรียมลงในระบบการจัดการฐานข้อมูลพื้นที่สีเขียว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 5 | :: 27/2/2563 : เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดำเนินการตามโครงการการเพิ่มพื้นที่สีเขียวดังนี้ 1. เตรียมพื้นที่การทำสวนหย่อมตามพื้นที่เป้าหมายจำนวน 2 แห่ง 1.สวนหย่อมหมู่บ้านวิเศษสุนทรโครงการ 10 2. สวนหย่อมหมู่บ้านวิเศษสุนทรโครงการ 18 โดยการตัดหญ้ากำจัดวัชพืชและเตรียมลงปุ๋ยกาคตะกอนเพื่อเตรียมพื้นที่ปลูกต้นไม้ต่อไป 3.สำรวจพื้นที่สวนหย่อมเอกชนและหมู่บ้านจัดสรรของเอกชนหมู่บ้านวรารมย์เพลส 2 พื้นที่จำนวน 5 ไร่ เก็บข้อมูลภาพถ่าย และขนาดพื้นที่ที่กักเพื่อลงข้อมูลระบบการจัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียวต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 6 | :: 31/3/2563 : เดือน มีนาคม 2563 ดำเนินการตามโครงการการเพิ่มพื้นที่สีเขียวดังนี้ 1. เตรียมพื้นที่การทำสวนหย่อมตามพื้นที่เป้าหมายจำนวน 2 แห่ง 1.สวนหย่อมหมู่บ้านวิเศษสุนทรโครงการ 10 2. สวนหย่อมหมู่บ้านวิเศษสุนทรโครงการ 18 |





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | |
|-------------------------|---|
| <p>รายงานครั้งที่ 7</p> | <p>โดยการตัดหญ้ากำจัดวัชพืชและเตรียมลงปุ๋ยภาคก่อนเพื่อเตรียมพื้นที่ปลูกต้นไม้ต่อไป 3.สำรวจพื้นที่สวนหย่อมหน่วยงานราชการอื่นและพื้นที่สวนหย่อมเอกชนจำนวน 2 แห่ง เพื่อ เก็บข้อมูลภาพถ่ายและขนาดพื้นที่ที่กีดเพื่อลงข้อมูลลงระบบการจัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียวต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>30/4/2563 : เดือนเมษายน 2563 ดำเนินการดังนี้ 1. เตรียมพื้นที่การทำสวนหย่อมตามพื้นที่เป้าหมายจำนวน 2 แห่ง 1.สวนหย่อมหมู่บ้านวิเศษสุพรรณโครงการ 10 ซอยประชาอุทิศ 79 2. สวนหย่อมหมู่บ้านวิเศษสุพรรณโครงการ 18 ซอยประชาอุทิศ 79 โดยเริ่มดำเนินการลงภาคก่อนปุ๋ยหมักบริเวณสวนหย่อมโครงการ 10 จำนวน 100 ลบม.และตัดแต่งต้นไม้ยืนต้นเพื่อพื้นที่โปร่งสามารถปลูกต้นไม้และปรับปรุงปุ๋ยใหม่ต่อไป 3.สำรวจพื้นที่สวนหย่อมหน่วยงานราชการอื่นและพื้นที่สวนหย่อมเอกชนจำนวน 2 แห่ง เพื่อ เก็บข้อมูลภาพถ่ายและขนาดพื้นที่ที่กีดเพื่อลงข้อมูลลงระบบการจัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียวต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |
| <p>รายงานครั้งที่ 8</p> | <p>26/5/2563 : เดือนพฤษภาคม 2563 ดำเนินกาเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามเป้าหมายที่กำหนด 3 แห่ง 1. ปลูกต้นไม้ฟ้างฟ้าในกระบะไฟเบอร์กลาสแขวนราวกันตกริมคลองยายแสงบริเวณซอยประชาอุทิศ 90 พื้นที่ 200 ตารางเมตร 2.ปลูกต้นไม้ประดับที่สวนบริเวณสวนหย่อมหมู่บ้านวิเศษสุพรรณซอยประชาอุทิศ 79 พื้นที่ประมาณ 1 ไร่ 2 งาน 3.เตรียมพื้นที่บริเวณสวนหย่อมหมู่บ้านวิเศษสุพรรณโครงการ18 ซอยประชาอุทิศ 79 เพื่อดำเนินการปลูกต้นไม้ต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |
| <p>รายงานครั้งที่ 9</p> | <p>3/7/2563 : เดือนมิถุนายน 2563 ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามเป้าหมายที่กำหนด 3 แห่ง 1. ปลูกต้นไม้ฟ้างฟ้าในกระบะไฟเบอร์กลาสแขวนราวกันตกริมคลองยายแสงบริเวณซอยประชาอุทิศ 90 พื้นที่ 200 ตารางเมตร 2.ปลูกต้นไม้ประดับที่สวนบริเวณสวนหย่อมหมู่บ้านวิเศษสุพรรณซอยประชาอุทิศ 79 พื้นที่ประมาณ 1 ไร่ 2 งาน 3.เตรียมพื้นที่บริเวณสวนหย่อมหมู่บ้านวิเศษสุพรรณโครงการ18 ซอยประชาอุทิศ 79 เพื่อดำเนินการเสร็จสิ้นทั้ง 3 แห่ง และสำรวจพื้นที่ในหมู่บ้านจัดสรรเพิ่มอีก 1 แห่ง คือสวนหย่อมเดอะเพลสซอยประชาอุทิศ 54 พื้นที่จำนวน 1 ไร่ นำข้อมูลลงในระบบเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

