



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50490000-3365

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,300,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวภาวดี ภาสตา 024644392

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรทิพย์ ทุมพันธ์ โทร.1544

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำนักงานเขตทุ่งครุเล็งเห็นความสำคัญและตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงดำเนินโครงการปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขต ซึ่งเป็นกรเพิ่มประโยชน์การใช้สอยพื้นที่ เกิดความสวยงามเป็นระเบียบ เรียบร้อย ร่มรื่น เป็นพื้นที่เพื่อการพักผ่อน เป็นแหล่งกรองมลภาวะของเมือง และรองรับกิจกรรมทางสังคม ตอบสนองนโยบายของผู้บริหารในการพัฒนากรุงเทพมหานคร ให้เป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อม (String for Bangkok)

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น
2. เพื่อช่วยกรองมลภาวะของเมือง ลดภาวะโลกร้อน
3. เพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความร่มรื่นและความสวยงาม
4. เพื่อแก้ไขปัญหาการรุกรานที่สาธารณะ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ภายในพื้นที่เขตทุ่งครุ
2. เพื่อบำรุงรักษา ปรับปรุงต้นไม้และสวนหย่อมภายในพื้นที่เขตทุ่งครุ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : เดือนตุลาคม 2562 ดำเนินการ1.สำรวจพื้นที่เป้าหมาย 2.เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 3.ขออนุมัติเงินงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 : 1.เดือนพฤศจิกายน 2562 ดำเนินการ 1. เตรียมพื้นที่การทำสวนหย่อมทั้ง 2 แห่งได้แก่สวนหย่อมหมู่บ้านวิเศษสุนทร โครงการ 10 และโครงการ 18 2.การสำรวจพื้นที่สีเขียวตามพื้นที่เอกชนและหมู่บ้านจัดสรรของเอกชน ดำเนินการสำรวจพื้นที่จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ 2.1 สวนหย่อมบริเวณปั๊ม.ป.ต.ท. เลียบทางด่วน พื้นที่จำนวน 1 งาน 2.2 สวนถนนหน้าโรงเรียนสารสาส์นประชาอุทิศ พื้นที่จำนวน 90 ตารางวา 2.3 สวนหย่อมข้างร้านกาแฟในปั๊ม ป.ต.ท.เลียบทางด่วน จำนวนพื้นที่ 50 ตารางวา 3.เก็บข้อมูลเตรียมลงในระบบการจัดการฐานข้อมูลพื้นที่สีเขียว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 : เดือนธันวาคม 2562 ดำเนินการ1. เตรียมพื้นที่การทำสวนหย่อมทั้ง 2 แห่งได้แก่สวนหย่อมหมู่บ้านวิเศษสุนทร โครงการ 10 และโครงการ 18 2.การสำรวจพื้นที่สีเขียวตามพื้นที่เอกชนและหมู่บ้านจัดสรรของเอกชน ดำเนินการสำรวจพื้นที่จำนวน 1 แห่ง บริเวณสวนหย่อมโนวาร์ทาวชอยประชาอุทิศ 76 พื้นที่ประมาณ 2 ไร่ 3.เก็บข้อมูลเตรียมลงในระบบการจัดการฐานข้อมูลพื้นที่สีเขียว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/1/2563 : เดือนมกราคม 2563 ดำเนินการดังนี้ 1.เตรียมพื้นที่การทำสวนหย่อมทั้ง 2 แห่งได้แก่สวนหย่อมหมู่บ้านวิเศษสุนทร โครงการ 10 และโครงการ 18 2.การสำรวจพื้นที่สีเขียวตามพื้นที่เอกชนและหมู่บ้านจัดสรรของเอกชน ดำเนินการสำรวจพื้นที่จำนวน 1 แห่ง บริเวณสวนหย่อมเดอะเพลส พื้นที่ประมาณ 1 ไร่ 3.เก็บข้อมูลเตรียมลงในระบบการจัดการฐานข้อมูลพื้นที่สีเขียว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/2/2563 : เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดำเนินการตามโครงการการเพิ่มพื้นที่สีเขียวดังนี้ 1. เตรียมพื้นที่การทำสวนหย่อมตามพื้นที่เป้าหมายจำนวน 2 แห่ง 1.สวนหย่อมหมู่บ้านวิเศษสุนทรโครงการ 10 2. สวนหย่อมหมู่บ้านวิเศษสุนทรโครงการ 18 โดยการตัดหญ้ากำจัดวัชพืชและเตรียมลงปุ๋ยกาคตะกอนเพื่อเตรียมพื้นที่ปลูกต้นไม้ต่อไป 3.สำรวจพื้นที่สวนหย่อมเอกชนและหมู่บ้านจัดสรรของเอกชนหมู่บ้านวรารมย์เพลส 2 พื้นที่จำนวน 5 ไร่ เก็บข้อมูลภาพถ่าย และขนาดพื้นที่ที่กักเพื่อลงข้อมูลระบบการจัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียวต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/3/2563 : เดือน มีนาคม 2563 ดำเนินการตามโครงการการเพิ่มพื้นที่สีเขียวดังนี้ 1. เตรียมพื้นที่การทำสวนหย่อมตามพื้นที่เป้าหมายจำนวน 2 แห่ง 1.สวนหย่อมหมู่บ้านวิเศษสุนทรโครงการ 10 2. สวนหย่อมหมู่บ้านวิเศษสุนทรโครงการ 18





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่7	<p>โดยการตัดหญ้ากำจัดวัชพืชและเตรียมลงปุ๋ยภาคก่อนเพื่อเตรียมพื้นที่ปลูกต้นไม้ต่อไป</p> <p>3.สำรวจพื้นที่สวนหย่อมหน่วยงานราชการอื่นและพื้นที่สวนหย่อมเอกชนจำนวน 2 แห่ง เพื่อ เก็บข้อมูลภาพถ่ายและขนาดพื้นที่ที่กีดเพื่อลงข้อมูลลงระบบการจัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียวต่อไป</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/4/2563 : เดือนเมษายน 2563 ดำเนินการดังนี้ 1. เตรียมพื้นที่การทำสวนหย่อมตามพื้นที่เป้าหมายจำนวน 2 แห่ง</p> <p>1.สวนหย่อมหมู่บ้านวิเศษสุพรรณโครงการ 10 ซอยประชาอุทิศ 79 2. สวนหย่อมหมู่บ้านวิเศษสุพรรณโครงการ 18 ซอยประชาอุทิศ 79</p> <p>โดยเริ่มดำเนินการลงภาคก่อนปุ๋ยหมักบริเวณสวนหย่อมโครงการ 10 จำนวน 100</p> <p>ลบม.และตัดแต่งต้นไม้ยืนต้นเพื่อพื้นที่โปร่งสามารถปลูกต้นไม้และปรับปรุงปุ๋ยใหม่ต่อไป</p> <p>3.สำรวจพื้นที่สวนหย่อมหน่วยงานราชการอื่นและพื้นที่สวนหย่อมเอกชนจำนวน 2 แห่ง เพื่อ เก็บข้อมูลภาพถ่ายและขนาดพื้นที่ที่กีดเพื่อลงข้อมูลลงระบบการจัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียวต่อไป</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/5/2563 : เดือนพฤษภาคม 2563 ดำเนินกาเพิ่มพื้นที่ที่เขียวตามเป้าหมายที่กำหนด 3 แห่ง 1.</p>
รายงานครั้งที่8	<p>ปลูกต้นไม้ฟ้างในกระบะไฟเบอร์กลาสแขวนราวกันตกริมคลองยายแสงบริเวณซอยประชาอุทิศ 90 พื้นที่ 200 ตารางเมตร</p> <p>2.ปลูกต้นไม้ปรับภูมิทัศน์บริเวณสวนหย่อมหมู่บ้านวิเศษสุพรรณซอยประชาอุทิศ 79 พื้นที่ประมาณ 1 ไร่ 2 งาน</p> <p>3.เตรียมพื้นที่บริเวณสวนหย่อมหมู่บ้านวิเศษสุพรรณโครงการ18 ซอยประชาอุทิศ 79 เพื่อดำเนินการปลูกต้นไม้ต่อไป</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 3/7/2563 : เดือนมิถุนายน 2563 ดำเนินการเพิ่มพื้นที่ที่เขียวตามเป้าหมายที่กำหนด 3 แห่ง 1.</p>
รายงานครั้งที่9	<p>ปลูกต้นไม้ฟ้างในกระบะไฟเบอร์กลาสแขวนราวกันตกริมคลองยายแสงบริเวณซอยประชาอุทิศ 90 พื้นที่ 200 ตารางเมตร</p> <p>2.ปลูกต้นไม้ปรับภูมิทัศน์บริเวณสวนหย่อมหมู่บ้านวิเศษสุพรรณซอยประชาอุทิศ 79 พื้นที่ประมาณ 1 ไร่ 2 งาน</p> <p>3.เตรียมพื้นที่บริเวณสวนหย่อมหมู่บ้านวิเศษสุพรรณโครงการ18 ซอยประชาอุทิศ 79 เพื่อดำเนินการเสร็จสิ้นทั้ง 3 แห่ง</p> <p>และสำรวจพื้นที่ในหมู่บ้านจัดสรรเพิ่มอีก 1 แห่ง คือสวนหย่อมเดอะเพลสซอยประชาอุทิศ 54 พื้นที่จำนวน 1 ไร่</p> <p>นำข้อมูลลงในระบบเรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

