



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนราชภัฏบุรีรัมย์ (มูลนิธิคตอุทิศ)

รหัสโครงการ... : 50490000-3461

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 743,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสาธิต สุขแท้ 02-464-4388

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรณณี ปทุมชัย โทร.1511

1.3 หลักการและเหตุผล

ปรับปรุงโรงเรียนราชภัฏบุรีรัมย์ (มูลนิธิคตอุทิศ) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุงโรงเรียนราชภัฏบุรีรัมย์ (มูลนิธิคตอุทิศ) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. อาคารเรียน 1□□

□ - ปรับระดับปูนทรายพร้อมผสมน้ำยากันซึมกันสาดด้านหลังอาคาร □พื้นที่ประมาณ 106 ตร.ม.

□ - เปลี่ยนพร้อมขยายท่อน้ำทิ้งกันสาด PVC. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว 9 แห่ง

2. อาคารเรียน 6 ชั้น 6□□

□ - รื้อฝ้าเพดานเดิมที่ชำรุดพร้อมขนไปทิ้ง พื้นที่ประมาณ 148 ตร.ม.

□ - รื้อโคมไฟฟ้าเดิมที่ชำรุดพร้อมขนไปทิ้ง 18 □ชุด

□ - รื้อกระเบื้องหลังคาที่ชำรุดพร้อมขนไปทิ้ง พื้นที่ประมาณ 294 ตร.ม.

□ - ติดตั้งหลังคา METAL SHEET ชนิดสีหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. พร้อมฉนวนกันความร้อน พื้นที่ประมาณ 294 ตร.ม.

□ - ติดตั้งฝ้ายิปซัมบอร์ด ฉาบเรียบคร่าวโลหะชุบสังกะสี พื้นที่ประมาณ 148 ตร.ม.

□ - ทาสีฝ้ายิปซัมบอร์ด พื้นที่ประมาณ 148 ตร.ม.

□ - ติดตั้งโคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรงชนิดติดลอย 2 x 36 วัตต์ 18 ชุด

3. เปลี่ยนพื้นที่ไม้สังเคราะห์ไม้เทียม ไฟเบอร์ชนิดทนน้ำ หนา 25 มม. 1 แห่ง

4. เปลี่ยนฝ้าระยงูตะแกรงเหล็ก 188 ฝ้า

5. ติดตั้งที่บังตาที่ทักขยะที่จอดรถ ขนาด 1.50x19 ม. 1 แห่ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2563 : อนุมัติราคากลาง ประกาศหาตัวผู้รับจ้าง ตามระบบ e-GP		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2563 : รอเงินประจำงวดฯ และรอผู้รับจ้างลงนามในสัญญาจ้างฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอเงินประจำงวดฯ และรอผู้รับจ้างลงนามในสัญญาจ้างฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 19.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/27/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอเงินประจำงวดฯ และรอผู้รับจ้างลงนามในสัญญาจ้างฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 19.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว คือ บริษัท ริช อินทีเรีย แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด และรอผู้รับจ้างลงนามในสัญญาจ้างฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2564 : ได้ตัวผู้รับจ้าง บริษัท ริช อินทีเรีย แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ลงนามในสัญญา เลขที่ ขทค.26/2564 ลงวันที่ 19 เม.ย. 2564		
	ผู้รับจ้างไปตุลาการที่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/05/2564 :		
	- รื้อฝ้าเพดานเดิมที่ชำรุดพร้อมขนไปทิ้ง		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่9

- รื้อโคมไฟฟ้าเดิมที่ชำรุดพร้อมขนไปทิ้ง
 - รื้อกระเบื้องหลังคาที่ชำรุดพร้อมขนไปทิ้ง
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 25/06/2564 : ผู้รับจ้างดำเนินการได้จริงดังนี้

- อาคารเรียน 1□□
 - ปรับระดับปูนทรายพร้อมผสมน้ำยากันซึมกันสาดด้านหลังอาคาร □พื้นที่ประมาณ 106 ตร.ม.
 - เปลี่ยนพร้อมขยายท่อน้ำทิ้งกันสาด PVC. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว 9 แห่ง
- อาคารเรียน 6 ชั้น 6□□
 - รื้อฝ้าเพดานเดิมที่ชำรุดพร้อมขนไปทิ้ง พื้นที่ประมาณ 148 ตร.ม.
 - รื้อโคมไฟฟ้าเดิมที่ชำรุดพร้อมขนไปทิ้ง 18 □ชุด
 - รื้อกระเบื้องหลังคาที่ชำรุดพร้อมขนไปทิ้ง พื้นที่ประมาณ 294 ตร.ม.
 - ติดตั้งหลังคา METAL SHEET ชนิดสีหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. พร้อมบุนนวมกันความร้อน พื้นที่ประมาณ 294 ตร.ม.
 - ติดตั้งฝ้ายิปซัมบอร์ด ฉาบเรียบคร่าวโลหะชุบสังกะสี พื้นที่ประมาณ 148 ตร.ม.
 - ทาสีฝ้ายิปซัมบอร์ด พื้นที่ประมาณ 148 ตร.ม.
 - ติดตั้งโคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรงชนิดติดลอย 2 x 36 วัตต์ 18 ชุด
- เปลี่ยนพื้นเวทีไม้สังเคราะห์ไม้เทียม ไฟเบอร์ชนิดทนน้ำ หนา 25 มม. 1 แห่ง
- เปลี่ยนฝ้ารางยูตะแกรงเหล็ก 188 ผา
- ติดตั้งที่บังตาที่พักขยะที่จอดรถ ขนาด 1.50x19 ม. 1 แห่ง

อยู่ระหว่างรอตรวจรับงาน

รายงานครั้งที่10

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 30/07/2564 : ดำเนินการได้ดังนี้

- อาคารเรียน 1□□
 - ปรับระดับปูนทรายพร้อมผสมน้ำยากันซึมกันสาดด้านหลังอาคาร □พื้นที่ประมาณ 106 ตร.ม.
 - เปลี่ยนพร้อมขยายท่อน้ำทิ้งกันสาด PVC. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว 9 แห่ง
- อาคารเรียน 6 ชั้น 6□□
 - รื้อฝ้าเพดานเดิมที่ชำรุดพร้อมขนไปทิ้ง พื้นที่ประมาณ 148 ตร.ม.
 - รื้อโคมไฟฟ้าเดิมที่ชำรุดพร้อมขนไปทิ้ง 18 □ชุด
 - รื้อกระเบื้องหลังคาที่ชำรุดพร้อมขนไปทิ้ง พื้นที่ประมาณ 294 ตร.ม.
 - ติดตั้งหลังคา METAL SHEET ชนิดสีหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. พร้อมบุนนวมกันความร้อน พื้นที่ประมาณ 294 ตร.ม.
 - ติดตั้งฝ้ายิปซัมบอร์ด ฉาบเรียบคร่าวโลหะชุบสังกะสี พื้นที่ประมาณ 148 ตร.ม.
 - ทาสีฝ้ายิปซัมบอร์ด พื้นที่ประมาณ 148 ตร.ม.
 - ติดตั้งโคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรงชนิดติดลอย 2 x 36 วัตต์ 18 ชุด
- เปลี่ยนพื้นเวทีไม้สังเคราะห์ไม้เทียม ไฟเบอร์ชนิดทนน้ำ หนา 25 มม. 1 แห่ง
- เปลี่ยนฝ้ารางยูตะแกรงเหล็ก 188 ผา
- ติดตั้งที่บังตาที่พักขยะที่จอดรถ ขนาด 1.50x19 ม. 1 แห่ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 649,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

