



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด

รหัสโครงการ... : 50490000-3466

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,030,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 2,030,600 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสงสุข สุทธาวารมณ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาววรมณี ปทุมชัย โทร.1511

1.3 หลักการและเหตุผล

จำนวน 150 ดวง ตามแผนที่กำหนด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

จำนวน 150 ดวง ตามแผนที่กำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ร้อยละ 80 ของการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด (เป้าหมายจำนวน 150 ดวง)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2563 : ส่งหนังสือถึงการไฟฟ้านครหลวง เพื่อประมาณราคาติดตั้ง/ซ่อมแซม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/12/2563 : ส่งหนังสือถึงการไฟฟ้านครหลวง เพื่อประมาณราคาติดตั้ง/ซ่อมแซมเพิ่มเติม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 1/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งหนังสือถึงการไฟฟ้านครหลวง เพื่อประมาณราคาติดตั้ง/ซ่อมแซมเพิ่มเติม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 19.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 2/27/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งหนังสือถึงการไฟฟ้านครหลวง เพื่อประมาณราคาติดตั้ง/ซ่อมแซมเพิ่มเติม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 21.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/03/2564 : ส่งหนังสือถึงการไฟฟ้านครหลวง เพื่อประมาณราคาติดตั้ง/ซ่อมแซมเพิ่มเติม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 28/04/2564 : ส่งหนังสือถึงการไฟฟ้านครหลวง เพื่อประมาณราคาติดตั้ง/ซ่อมแซมเพิ่มเติม โดยติดตั้งใหม่ 19 ดวง / ซ่อมแซม 26 ดวง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 31/05/2564 : ส่งหนังสือถึงการไฟฟ้านครหลวง เพื่อประมาณราคาติดตั้ง/ซ่อมแซมเพิ่มเติม รวมทั้งหมดโดยติดตั้งใหม่ 19 ดวง / ซ่อมแซม

94 ดวง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 25/06/2564 : ส่งหนังสือถึงการไฟฟ้านครหลวง เพื่อประมาณราคาติดตั้ง/ซ่อมแซมเพิ่มเติม รวมทั้งหมดโดยติดตั้งใหม่ 19 ดวง / ซ่อมแซม

500 ดวง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 31/07/2564 : ส่งหนังสือถึงการไฟฟ้านครหลวง เพื่อประมาณราคาติดตั้ง/ซ่อมแซมเพิ่มเติม รวมทั้งหมดโดยติดตั้งใหม่ 19 ดวง / ซ่อมแซม

500 ดวง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 27/09/2564 : ได้ดำเนินการเบิกจ่ายตามขั้นตอนของการไฟฟ้าไปแล้ว เป็นเงินมากกว่าที่ตั้งวงเงินไว้ (ติดตั้ง+ซ่อมแซม มากกว่า 500 ตั้งเป้าไว้

150)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 2,030,600 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

