



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : เพิ่มประปาหัวแดง โดยเฉพาะเขตที่อยู่อาศัยหนาแน่น

รหัสโครงการ... : 50490000-3727

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีจำนวนประปาหัวแดงอยู่ ประมาณ 20,000 แห่งซึ่งยังไม่ครอบคลุมข้อกำหนดมาตรฐานที่กำหนดไว้ว่าในเขตเมืองต้องมีทุก 200 เมตร และพื้นที่รอบนอกต้องมีทุก 500 เมตรประปาหัวแดงเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพและช่วยให้การระงับเหตุอัคคีภัยได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น โดยมาตรฐานการระงับเหตุสาธารณภัยสากลกำหนดเป้าหมายเข้าถึงอยู่ที่ภายใน 8 นาทีหลังจากเกิดเหตุอย่างไรก็ตามรูปแบบของพื้นที่เมืองเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจากการขยายตัวของแหล่งที่อยู่อาศัยแหล่งพาณิชยกรรมสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ จำนวนประปาหัวแดงเดิมที่มีอยู่ไม่สัมพันธ์และไม่ครอบคลุมต่อความหนาแน่นของประชากรและสิ่งปลูกสร้าง โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ ชั้นใน ชั้นกลาง และย่านที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครชั้นนอก

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ปลอดภัยมากขึ้นจากการที่สามารถลดเวลาในการเข้าระงับเหตุ จำกัความเสี่ยงหาย
- ลดข้อจำกัดในการเข้าถึงของยานพาหนะบรรทุกน้ำขนาดใหญ่

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ตรวจสอบความพร้อมการใช้งานของประปาหัวแดง พร้อมกับประสานการประปาให้ดำเนินการแก้ไขหากพบสภาพชำรุด จำนวน 23,598 จุด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/01/2566 : กำลังดำเนินการตามแผนที่กำหนด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/02/2566 :		
	1.สำรวจพื้นที่ที่มีความจำเป็นต้องการติดตั้งประปาหัวแดง		
	2. ขอจัดสรรงบประมาณในการติดตั้งประปาหัวแดงเพิ่มเติมซึ่ง ปีงบประมาณ 2566 จาก สปภ. จำนวน 5 ตัว		
	3. สำนักงานเขตทุ่งครุ ขอความอนุเคราะห์การประสานครหลวงขอติดตั้งประปาหัวแดง ขอพระราชอุทิศ 56 1 ตัว และขอয়พทุธบูชา 37 1 ตัว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/03/2566 :		
	1.สำรวจพื้นที่ที่มีความจำเป็นต้องการติดตั้งประปาหัวแดง		
	2. ขอจัดสรรงบประมาณในการติดตั้งประปาหัวแดงเพิ่มเติมซึ่ง ปีงบประมาณ 2566 จาก สปภ. จำนวน 5 ตัว		
	3. สำนักงานเขตทุ่งครุ ขอความอนุเคราะห์การประสานครหลวงขอติดตั้งประปาหัวแดง ขอพระราชอุทิศ 56 1 ตัว และขอয়พทุธบูชา 37 1 ตัว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 31.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/04/2566 :		
	1.สำรวจพื้นที่ที่มีความจำเป็นต้องการติดตั้งประปาหัวแดง		
	2. ขอจัดสรรงบประมาณในการติดตั้งประปาหัวแดงเพิ่มเติมซึ่ง ปีงบประมาณ 2566 จาก สปภ. จำนวน 5 ตัว		
	3. สำนักงานเขตทุ่งครุ ขอความอนุเคราะห์การประสานครหลวงขอติดตั้งประปาหัวแดง ขอพระราชอุทิศ 56 1 ตัว และขอয়พทุธบูชา 37 1 ตัว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 30/05/2566 :		
	1.สำรวจพื้นที่ที่มีความจำเป็นต้องการติดตั้งประปาหัวแดง		
	2. ขอจัดสรรงบประมาณในการติดตั้งประปาหัวแดงเพิ่มเติมซึ่ง ปีงบประมาณ 2566 จาก สปภ. จำนวน 5 ตัว		
	3. สำนักงานเขตทุ่งครุ ขอความอนุเคราะห์การประสานครหลวงขอติดตั้งประปาหัวแดง ขอพระราชอุทิศ 56 1 ตัว และขอয়พทุธบูชา 37 1 ตัว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/06/2566 :		
	1.สำรวจพื้นที่ที่มีความจำเป็นต้องการติดตั้งประปาหัวแดง		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

2. ขอจัดสรรงบประมาณในการติดตั้งประปาหัวแดงเพิ่มเติมซึ่ง ปีงบประมาณ 2566 จาก สปภ. จำนวน 5 ตัว
 3. สำนักงานเขตทุ่งครุ ขอความอนุเคราะห์การประปานครหลวงขอติดตั้งประปาหัวแดง ขอยุทธศาสตร์ 56 1 ตัว และขอยุทธศาสตร์ 37 1 ตัว
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 44.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/07/2566 :

1.สำรวจพื้นที่ที่มีความจำเป็นต้องติดตั้งประปาหัวแดง
 2. ขอจัดสรรงบประมาณในการติดตั้งประปาหัวแดงเพิ่มเติมซึ่ง ปีงบประมาณ 2566 จาก สปภ. จำนวน 5 ตัว
 3. สำนักงานเขตทุ่งครุ ขอความอนุเคราะห์การประปานครหลวงขอติดตั้งประปาหัวแดง ขอยุทธศาสตร์ 56 1 ตัว และขอยุทธศาสตร์ 37 1 ตัว
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 28/09/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : เพิ่มประปาหัวแดง โดยเฉพาะเขตที่อยู่อาศัยหนาแน่น
 รหัสโครงการ... : 50490000-3727 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
 เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีจำนวนประปาหัวแดงอยู่ ประมาณ 20,000 แห่งซึ่งยังไม่ครอบคลุมข้อกำหนดตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ว่าในเขตเมืองต้องมีทุก 200 เมตร และพื้นที่รอบนอกต้องมีทุก 500 เมตรประปาหัวแดงเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพและช่วยให้การระงับเหตุอัคคีภัยได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น โดยมาตรฐานการระงับเหตุสาธารณภัยสากลกำหนดเป้าหมายเข้าถึงอยู่ที่ภายใน 8 นาทีหลังจากเกิดเหตุอย่างไรก็ตามรูปแบบของพื้นที่เมืองเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจากการขยายตัวของแหล่งที่อยู่อาศัยแหล่งพาณิชย์กรรมสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ จำนวนประปาหัวแดงเดิมที่มีอยู่ไม่สัมพันธ์และไม่ครอบคลุมต่อความหนาแน่นของประชากรและสิ่งปลูกสร้าง โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ ชั้นใน ชั้นกลาง และย่านที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพฯชั้นนอก

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ปลอดภัยมากขึ้นจากการที่สามารถลดเวลาในการเข้าระงับเหตุ จำกัดวงความเสียหาย
- ลดข้อจำกัดในการเข้าถึงของยานพาหนะบรรทุกน้ำขนาดใหญ่

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ตรวจสอบความพร้อมการใช้งานของประปาหัวแดง พร้อมกับประสานการประปาให้ดำเนินการแก้ไขหากพบสภาพชำรุด จำนวน 23,598 จุด

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/01/2566 : กำลังดำเนินการตามแผนที่กำหนด
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/02/2566 :

1.สำรวจพื้นที่ที่มีความจำเป็นต้องติดตั้งประปาหัวแดง
 2. ขอจัดสรรงบประมาณในการติดตั้งประปาหัวแดงเพิ่มเติมซึ่ง ปีงบประมาณ 2566 จาก สปภ. จำนวน 5 ตัว
 3. สำนักงานเขตทุ่งครุ ขอความอนุเคราะห์การประปานครหลวงขอติดตั้งประปาหัวแดง ขอยุทธศาสตร์ 56 1 ตัว และขอยุทธศาสตร์ 37 1 ตัว
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 26/03/2566 :

1.สำรวจพื้นที่ที่มีความจำเป็นต้องติดตั้งประปาหัวแดง
 2. ขอจัดสรรงบประมาณในการติดตั้งประปาหัวแดงเพิ่มเติมซึ่ง ปีงบประมาณ 2566 จาก สปภ. จำนวน 5 ตัว
 3. สำนักงานเขตทุ่งครุ ขอความอนุเคราะห์การประปานครหลวงขอติดตั้งประปาหัวแดง ขอยุทธศาสตร์ 56 1 ตัว และขอยุทธศาสตร์ 37 1 ตัว
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 31.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/04/2566 :

1.สำรวจพื้นที่ที่มีความจำเป็นต้องติดตั้งประปาหัวแดง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 5	<p>2. ขอจัดสรรงบประมาณในการติดตั้งประปาหัวแดงเพิ่มเติมซึ่ง ปีงบประมาณ 2566 จาก สปก. จำนวน 5 ตัว</p> <p>3. สำนักงานเขตทุ่งครุ ขอความอนุเคราะห์การประปานครหลวงขอติดตั้งประปาหัวแดง ขอยุทธศาสตร์ 56 1 ตัว และขอยุทธศาสตร์ 37 1 ตัว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/05/2566 :</p>
รายงานครั้งที่ 6	<p>1.สำรวจพื้นที่ที่มีความจำเป็นต้องการติดตั้งประปาหัวแดง</p> <p>2. ขอจัดสรรงบประมาณในการติดตั้งประปาหัวแดงเพิ่มเติมซึ่ง ปีงบประมาณ 2566 จาก สปก. จำนวน 5 ตัว</p> <p>3. สำนักงานเขตทุ่งครุ ขอความอนุเคราะห์การประปานครหลวงขอติดตั้งประปาหัวแดง ขอยุทธศาสตร์ 56 1 ตัว และขอยุทธศาสตร์ 37 1 ตัว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/06/2566 :</p>
รายงานครั้งที่ 7	<p>1.สำรวจพื้นที่ที่มีความจำเป็นต้องการติดตั้งประปาหัวแดง</p> <p>2. ขอจัดสรรงบประมาณในการติดตั้งประปาหัวแดงเพิ่มเติมซึ่ง ปีงบประมาณ 2566 จาก สปก. จำนวน 5 ตัว</p> <p>3. สำนักงานเขตทุ่งครุ ขอความอนุเคราะห์การประปานครหลวงขอติดตั้งประปาหัวแดง ขอยุทธศาสตร์ 56 1 ตัว และขอยุทธศาสตร์ 37 1 ตัว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 44.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/07/2566 :</p>
รายงานครั้งที่ 8	<p>1.สำรวจพื้นที่ที่มีความจำเป็นต้องการติดตั้งประปาหัวแดง</p> <p>2. ขอจัดสรรงบประมาณในการติดตั้งประปาหัวแดงเพิ่มเติมซึ่ง ปีงบประมาณ 2566 จาก สปก. จำนวน 5 ตัว</p> <p>3. สำนักงานเขตทุ่งครุ ขอความอนุเคราะห์การประปานครหลวงขอติดตั้งประปาหัวแดง ขอยุทธศาสตร์ 56 1 ตัว และขอยุทธศาสตร์ 37 1 ตัว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 28/09/2566 :</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :	เพิ่มประปาหัวแดง โดยเฉพาะเขตที่อยู่อาศัยหนาแน่น
รหัสโครงการ...	50490000-3727
ปีงบประมาณ พ.ศ. :	2566
เริ่มต้นโครงการ :	2022-10-01 00:00:00
งบประมาณที่ได้รับ :	0 บาท
สิ้นสุดโครงการ :	2023-09-30 00:00:00
งบประมาณที่ใช้ไป :	0 บาท
1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ. :	สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา
ชื่อผู้รับผิดชอบ...	ฝ่ายโยธา
ผู้ประสานงาน สยป :	

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีจำนวนประปาหัวแดงอยู่ ประมาณ 20,000 แห่งซึ่งยังไม่ครอบคลุมข้อกำหนดตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ว่าในเขตเมืองต้องมีทุก 200 เมตร และพื้นที่รอบนอกต้องมีทุก 500 เมตรประปาหัวแดงเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพและช่วยให้การระงับเหตุอัคคีภัยทำได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น โดยมาตรฐานการระงับเหตุสาธารณภัยสากลกำหนดเป้าหมายเข้าถึงอยู่ที่ภายใน 8 นาทีหลังจากเกิดเหตุอย่างไรก็ตามรูปแบบของพื้นที่เมืองเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจากการขยายตัวของแหล่งที่อยู่อาศัยแหล่งพาณิชย์กรรมสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ จำนวนประปาหัวแดงเดิมที่มีอยู่ไม่สัมพันธ์และไม่ครอบคลุมต่อความหนาแน่นของประชากรและสิ่งปลูกสร้าง โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ ชั้นใน ชั้นกลาง และย่านที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครชั้นนอก

- 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**
- ปลอดภัยมากขึ้นจากการที่สามารถลดเวลาในการเข้าระงับเหตุ จำกัดวงความเสียหาย
 - ลดข้อจำกัดในการเข้าถึงของยานพาหนะบรรทุกน้ำขนาดใหญ่

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ตรวจสอบความพร้อมการใช้งานของประปาหัวแดง พร้อมกับประสานการประปาให้ดำเนินการแก้ไขหากพบสภาพชำรุด จำนวน 23,598 จุด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	<p>:: 31/01/2566 : กำลังดำเนินการตามแผนที่กำหนด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 2	<p>:: 24/02/2566 :</p> <p>1.สำรวจพื้นที่ที่มีความจำเป็นต้องการติดตั้งประปาหัวแดง</p>





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่3	2. ขอจัดสรรงบประมาณในการติดตั้งประปาหัวแดงเพิ่มเติมซึ่ง ปีงบประมาณ 2566 จาก สปภ. จำนวน 5 ตัว 3. สำนักงานเขตทุ่งครุ ขอความอนุเคราะห์การประสานครหลวงขอติดตั้งประปาหัวแดง ขอยุทธศาสตร์ 56 1 ตัว และขอยุทธศาสตร์ 37 1 ตัว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 26/03/2566 :
รายงานครั้งที่4	1.สำรวจพื้นที่ที่มีความจำเป็นต้องติดตั้งประปาหัวแดง 2. ขอจัดสรรงบประมาณในการติดตั้งประปาหัวแดงเพิ่มเติมซึ่ง ปีงบประมาณ 2566 จาก สปภ. จำนวน 5 ตัว 3. สำนักงานเขตทุ่งครุ ขอความอนุเคราะห์การประสานครหลวงขอติดตั้งประปาหัวแดง ขอยุทธศาสตร์ 56 1 ตัว และขอยุทธศาสตร์ 37 1 ตัว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 31.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/04/2566 :
รายงานครั้งที่5	1.สำรวจพื้นที่ที่มีความจำเป็นต้องติดตั้งประปาหัวแดง 2. ขอจัดสรรงบประมาณในการติดตั้งประปาหัวแดงเพิ่มเติมซึ่ง ปีงบประมาณ 2566 จาก สปภ. จำนวน 5 ตัว 3. สำนักงานเขตทุ่งครุ ขอความอนุเคราะห์การประสานครหลวงขอติดตั้งประปาหัวแดง ขอยุทธศาสตร์ 56 1 ตัว และขอยุทธศาสตร์ 37 1 ตัว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/05/2566 :
รายงานครั้งที่6	1.สำรวจพื้นที่ที่มีความจำเป็นต้องติดตั้งประปาหัวแดง 2. ขอจัดสรรงบประมาณในการติดตั้งประปาหัวแดงเพิ่มเติมซึ่ง ปีงบประมาณ 2566 จาก สปภ. จำนวน 5 ตัว 3. สำนักงานเขตทุ่งครุ ขอความอนุเคราะห์การประสานครหลวงขอติดตั้งประปาหัวแดง ขอยุทธศาสตร์ 56 1 ตัว และขอยุทธศาสตร์ 37 1 ตัว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 26/06/2566 :
รายงานครั้งที่7	1.สำรวจพื้นที่ที่มีความจำเป็นต้องติดตั้งประปาหัวแดง 2. ขอจัดสรรงบประมาณในการติดตั้งประปาหัวแดงเพิ่มเติมซึ่ง ปีงบประมาณ 2566 จาก สปภ. จำนวน 5 ตัว 3. สำนักงานเขตทุ่งครุ ขอความอนุเคราะห์การประสานครหลวงขอติดตั้งประปาหัวแดง ขอยุทธศาสตร์ 56 1 ตัว และขอยุทธศาสตร์ 37 1 ตัว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 44.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 29/07/2566 :
รายงานครั้งที่8	1.สำรวจพื้นที่ที่มีความจำเป็นต้องติดตั้งประปาหัวแดง 2. ขอจัดสรรงบประมาณในการติดตั้งประปาหัวแดงเพิ่มเติมซึ่ง ปีงบประมาณ 2566 จาก สปภ. จำนวน 5 ตัว 3. สำนักงานเขตทุ่งครุ ขอความอนุเคราะห์การประสานครหลวงขอติดตั้งประปาหัวแดง ขอยุทธศาสตร์ 56 1 ตัว และขอยุทธศาสตร์ 37 1 ตัว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/09/2566 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : เพิ่มประปาหัวแดง โดยเฉพาะเขตที่อยู่อาศัยหนาแน่น

รหัสโครงการ... : 50490000-3727

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตทุ่งครุ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีจำนวนประปาหัวแดงอยู่ ประมาณ 20,000 แห่งซึ่งยังไม่ครอบคลุมข้อกำหนดตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ว่าในเขตเมืองต้องมีทุก 200 เมตร และพื้นที่รอบนอกต้องมีทุก 500 เมตรประปาหัวแดงเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพและช่วยให้การระงับเหตุอัคคีภัยทำได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น โดยมาตรฐานการระงับเหตุสาธารณภัยสากลกำหนดเป้าหมายเข้าถึงอยู่ที่ภายใน 8 นาทีหลังจากเกิดเหตุอย่างไรก็ตามรูปแบบของพื้นที่เมืองเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจากการขยายตัวของแหล่งที่อยู่อาศัยแหล่งพาณิชย์กรรมสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ จำนวนประปาหัวแดงเดิมที่มีอยู่ไม่สัมพันธ์และไม่ครอบคลุมต่อความหนาแน่นของประชากรและสิ่งปลูกสร้าง โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ ชั้นใน ชั้นกลาง และย่านที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพฯชั้นนอก

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ปลอดภัยมากขึ้นจากการที่สามารถลดเวลาในการเข้าระงับเหตุ จำกัดวงความเสียหาย
- ลดข้อจำกัดในการเข้าถึงของยานพาหนะบรรทุกน้ำขนาดใหญ่

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ตรวจสอบความพร้อมการใช้งานของประปาหัวแดง พร้อมกับประสานการประปาให้ดำเนินการแก้ไขหากพบสภาพชำรุด จำนวน 23,598 จุด





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/01/2566 : กำลังดำเนินการตามแผนที่กำหนด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/02/2566 :		
	1.สำรวจพื้นที่ที่มีความจำเป็นต่อการติดตั้งประปาหัวแดง		
	2. ขอจัดสรรงบประมาณในการติดตั้งประปาหัวแดงเพิ่มเติมซึ่ง ปีงบประมาณ 2566 จาก สปภ. จำนวน 5 ตัว		
	3. สำนักงานเขตทุ่งครุ ขอความอนุเคราะห์การประสานครหลวงขอติดตั้งประปาหัวแดง ขอยุทธศาสตร์ 56 1 ตัว และขอยุทธศาสตร์ 37 1 ตัว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/03/2566 :		
	1.สำรวจพื้นที่ที่มีความจำเป็นต่อการติดตั้งประปาหัวแดง		
	2. ขอจัดสรรงบประมาณในการติดตั้งประปาหัวแดงเพิ่มเติมซึ่ง ปีงบประมาณ 2566 จาก สปภ. จำนวน 5 ตัว		
	3. สำนักงานเขตทุ่งครุ ขอความอนุเคราะห์การประสานครหลวงขอติดตั้งประปาหัวแดง ขอยุทธศาสตร์ 56 1 ตัว และขอยุทธศาสตร์ 37 1 ตัว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 31.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/04/2566 :		
	1.สำรวจพื้นที่ที่มีความจำเป็นต่อการติดตั้งประปาหัวแดง		
	2. ขอจัดสรรงบประมาณในการติดตั้งประปาหัวแดงเพิ่มเติมซึ่ง ปีงบประมาณ 2566 จาก สปภ. จำนวน 5 ตัว		
	3. สำนักงานเขตทุ่งครุ ขอความอนุเคราะห์การประสานครหลวงขอติดตั้งประปาหัวแดง ขอยุทธศาสตร์ 56 1 ตัว และขอยุทธศาสตร์ 37 1 ตัว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 30/05/2566 :		
	1.สำรวจพื้นที่ที่มีความจำเป็นต่อการติดตั้งประปาหัวแดง		
	2. ขอจัดสรรงบประมาณในการติดตั้งประปาหัวแดงเพิ่มเติมซึ่ง ปีงบประมาณ 2566 จาก สปภ. จำนวน 5 ตัว		
	3. สำนักงานเขตทุ่งครุ ขอความอนุเคราะห์การประสานครหลวงขอติดตั้งประปาหัวแดง ขอยุทธศาสตร์ 56 1 ตัว และขอยุทธศาสตร์ 37 1 ตัว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/06/2566 :		
	1.สำรวจพื้นที่ที่มีความจำเป็นต่อการติดตั้งประปาหัวแดง		
	2. ขอจัดสรรงบประมาณในการติดตั้งประปาหัวแดงเพิ่มเติมซึ่ง ปีงบประมาณ 2566 จาก สปภ. จำนวน 5 ตัว		
	3. สำนักงานเขตทุ่งครุ ขอความอนุเคราะห์การประสานครหลวงขอติดตั้งประปาหัวแดง ขอยุทธศาสตร์ 56 1 ตัว และขอยุทธศาสตร์ 37 1 ตัว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 44.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/07/2566 :		
	1.สำรวจพื้นที่ที่มีความจำเป็นต่อการติดตั้งประปาหัวแดง		
	2. ขอจัดสรรงบประมาณในการติดตั้งประปาหัวแดงเพิ่มเติมซึ่ง ปีงบประมาณ 2566 จาก สปภ. จำนวน 5 ตัว		
	3. สำนักงานเขตทุ่งครุ ขอความอนุเคราะห์การประสานครหลวงขอติดตั้งประปาหัวแดง ขอยุทธศาสตร์ 56 1 ตัว และขอยุทธศาสตร์ 37 1 ตัว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/09/2566 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

