

1. ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละของความสำเร็จในการปรับปรุง/ขยายถนน ตรอก ซอยในพื้นที่เขตตลิ่งชัน

2. ระดับความสำเร็จ : ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome)

**** สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

----- ย่อย : ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย

เป้าประสงค์ที่ : ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดภัยจากอุบัติเหตุจาก สิ่งปลูกสร้าง

3. คำนิยาม :

:: ถนน ซอย ผิวจراجร สะพานข้ามแยก ทางยกระดับ อุโมงค์ลอดใต้แยก หมายถึง ถนน ซอย ผิวจراجร สะพานข้ามแยก ทางยกระดับ อุโมงค์ลอดใต้แยก ที่ได้รับงบประมาณดำเนินการในปี 2562 มีการจัดทำแผนการซ่อมบำรุง การบำรุงรักษาตามแผนการซ่อมบำรุง หมายถึง ร้อยละความคืบหน้าในการดำเนินการซ่อมบำรุง ปรับปรุง ถนน ซอย ผิวจراجร ตามขั้นตอนการดำเนินงานที่กำหนดไว้

4. วิธีการคำนวณ :

:: คำนวณจากความคืบหน้าในการดำเนินการซ่อมบำรุง ปรับปรุง ถนน ซอย ผิวจراجร ตามขั้นตอนการดำเนินงานที่กำหนดไว้

5. เป้าหมาย : 100 (ร้อยละ)

: ผลงานที่ทำได้ = 63 (ร้อยละ)

6. รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) :

(6.1) ไตรมาสที่ 1 : ลำดับที่ 1,3-8 อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง

ลำดับที่ 2 อยู่ระหว่างขออนุมัติและจัดทำประกาศ

(6.2) ไตรมาสที่ 2 : ลำดับที่ 1 เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 3 ครั้ง จาก 8 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 รายการ

จาก 5 รายการ ขณะนี้อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมแซม

ลำดับที่ 2 ปรับเนื่องจากสิ้นสุดสัญญา 25 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทเจริญกรุง 81 ฯ

ยังไม่ส่งมอบงานอยู่ระหว่างเก็บรายละเอียดความเรียบร้อย

ลำดับที่ 3 ลงนามสัญญาแล้ว โดยบริษัท เจริญกรุง 81 การโยธา กรุงเทพฯ จำกัด เริ่มต้นสัญญา 28 ธันวาคม 2562 สิ้นสุดสัญญา 26 มีนาคม

2563 ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน ติดป้ายประชาสัมพันธ์งานปรับปรุง ปรับพื้นที่เตรียมงานสร้างท่อระบายน้ำ ปรับพื้นวางท่อระบายน้ำ

ลำดับที่ 4 ลงนามสัญญาแล้ว บริษัท เอ.วี.วิศวกรรม จำกัด เริ่มสัญญา 28 ธันวาคม 62 สิ้นสุดสัญญา 26 มีนาคม 2563 ระยะเวลา 90 วัน

ติดป้ายประชาสัมพันธ์งานปรับปรุง ปรับพื้นที่เตรียมงานสร้างท่อระบายน้ำ ปรับพื้นวางท่อระบายน้ำ

ลำดับที่ 5 มีหนังสือรายงานผลการประมูลจ้างให้ผู้ว่ารับทราบและลงนามสัญญา หนังสือตอบกลับจากผู้ว่าฯ

รับทราบรายงานการประมูลจ้างเหมาฯ อยู่ระหว่างส่งฝ่ายเทคนิคตรวจร่างสัญญา

ลำดับที่ 6 ลงนามสัญญาแล้ว ติดป้ายประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่สำรวจ ปรับพื้นที่เตรียมงานขุดวางท่อระบายน้ำ

ลำดับที่ 7 ลงนามสัญญา รออนุมัติให้แก้ไขเงื่อนไข ประกาศราคากลาง

ลำดับที่ 8 ดำเนินการทำหนังสือขออนุมัติ รายงานข้อบกพร่องต่อ ผู้ว่าฯ กทม. ผู้ว่าฯรับทราบอนุมัติตามที่รายงานแก้ไข

ทำหนังสือเรียนปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อแก้ไขวันที่ดำเนินการ

(6.3) ไตรมาสที่ 3 : - ลำดับที่ 1 - 4 และ 6 ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา

- ลำดับที่ 5 ส่งฝ่ายเทคนิคตรวจร่างสัญญาเรียบร้อยแล้ว และดำเนินการ ขุดวางท่อระบายน้ำ วางท่อ ปรับพื้นที่

ลำดับที่ 7-8 ชะลอโครงการเนื่องจากกทม. ส่งให้ส่งคืนงบประมาณ

(6.4) ไตรมาสที่ 4 : - ลำดับที่ 1 - 4 และ 6 ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา

- ลำดับที่ 5 สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจراجร สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น

ทางบริษัทขอขยายสัญญาจ้าง เนื่องจากประสบปัญหาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ

ลำดับที่ 7 ขออนุมัติยืมเงินสะสมแต่ไม่ได้รับอนุมัติและขณะนี้รออนุมัติเงินประจำงวด

ลำดับที่ 8 ขอยกเลิก

(6.5) สรุปผลการดำเนินงาน (ปลายปีงบประมาณ) :

:: - ลำดับที่ 1 - 4 และ 6 ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา

- ลำดับที่ 5 สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจراجร สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น

ทางบริษัทขอขยายสัญญาจ้าง เนื่องจากประสบปัญหาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ

ลำดับที่ 7 ขออนุมัติยืมเงินสะสมแต่ไม่ได้รับอนุมัติและขณะนี้รออนุมัติเงินประจำงวด



ลำดับที่ 8 ขอยกเลิก

7. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :

:: -

8. อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

:: - รายการที่ 6 เนื่องจากผู้รับจ้างประสบปัญหาในการดำเนินงาน แนวท่อประปาของการประปานครหลวง ผลกระทบจากโควิด 19 บอพักท่อสายสื่อสารใต้ดินจึงจำเป็นต้องขอขยายอายุสัญญา

- รายการที่ 7 ขออนุมัติยืมเงินสะสมแต่ไม่ได้รับอนุมัติและขณะนี้รออนุมัติเงินประจำงวด

- รายการที่ 8 สำนักงานเขตตลิ่งชันได้อนุมัติยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากผู้รับจ้างไม่ขยายยื่นราคาให้ และไม่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด และขอเงินเหลือปีแบบไม่มีหนี้ประจำปี 2563 แต่ก็ไม่ได้รับอนุมัติ---

9. หลักฐานอ้างอิง :

:: สำเนาสัญญาจ้าง

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รายงานข้อมูล)

(.....)

ตำแหน่ง