

1. ชื่อตัวชี้วัด : ปี 2563 ๕. ร้อยละของจำนวนคลองที่ถูกฟื้นฟู ปรับปรุง และคืนสภาพ เพื่อเป็นแก้มลิงธรรมชาติและมีระบบระบายน้ำที่ดีขึ้น

2. ระดับความสำเร็จ : ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome)

**** สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

----- ย่อย : มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าประสงค์ที่ : เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

3. คำนิยาม :

:: คลอง หมายถึง คลองในพื้นที่เขตที่อยู่ในความรับผิดชอบของเขตมีทั้งหมด ๔๗ คลอง ซึ่งเป็นคลองที่มีสภาพเสื่อมโทรม มีปัญหาขยะ และต้องได้รับการฟื้นฟู มีทั้งสิ้น ๓ คลอง ได้แก่ คลองบางพลู คลองวัดรวก และคลองสวนพริก

การฟื้นฟู ปรับปรุง และคืนสภาพเพื่อเป็นแก้มลิงธรรมชาติและมีระบบระบายน้ำที่ดีขึ้น หมายถึง การดำเนินการจัดการปัญหาขยะ บริเวณคู คลอง การบริหารจัดการน้ำใน

คลองให้สามารถไหลเข้าออกได้ มีความสะอาด ไม่เน่าเสีย และมีสภาพภูมิทัศน์ริมคลองที่ดี

รวมถึงการขุดลอกท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ ซึ่งมีกิจกรรมดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดทำแผนปฏิบัติการเตรียมการป้องกันปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ประจำปี ๒๕๖๓ ดังนี้

๑.๑ แผนการทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (ระบุจำนวนท่อ ความยาวท่อ และจำนวนครั้งที่ดำเนินการ เดือนที่ดำเนินการ)

โดยต้องสำรวจความพร้อมของท่อระบายน้ำ ความยาวท่อระบายน้ำที่ต้องล้างทำความสะอาด

๑.๒ แผนการขุดลอกคู คลองและจัดเก็บขยะ วัชพืช เพื่อเปิดทางน้ำไหล (ระบุจำนวนคลอง จำนวนครั้งที่ดำเนินการ เดือนที่ดำเนินการ)

โดยต้องสำรวจคู คลอง ที่มีสภาพเสื่อมโทรม มีปัญหาขยะ และที่ต้องขุดลอก

๒. การเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ หมายถึง การเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขต

ตามแผนปฏิบัติการเตรียมการป้องกันน้ำท่วม ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีภารกิจในการเตรียมการ ดังนี้

๒.๑ การขุดลอกคูคลองและจัดเก็บขยะ วัชพืช เพื่อเปิดทางน้ำไหล

๒.๒ ปรับภูมิทัศน์สองฝั่งคลองให้เป็นระเบียบ

๒.๓ การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ บูรณะซ่อมแซมฝาบ่อพัก ตะแกรงรับน้ำ และคันหิน

๓. จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในคู คลอง โดยให้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน/เอกชนในพื้นที่

หรือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๔ ครั้ง/ปี

เกณฑ์การให้คะแนน : ร้อยละ ๑๐๐

พิจารณาจากผลการดำเนินการตามแผนเตรียมการป้องกันปัญหาน้ำท่วม ประจำปี ๒๕๖๓ ของสำนักงานเขต ประกอบด้วย

๑. การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ โดยใช้แรงงานเขต หรือจ้างเหมาหน่วยงานอื่น

ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ทั้งนี้ ให้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารเขตภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ (คะแนนร้อยละ ๔๕)

๒. การขุดลอกคูคลองและเปิดทางน้ำไหล แบ่งการดำเนินการ ดังนี้

- การขุดลอกคูคลองฯ โดยใช้แรงงานเขต หรือจ้างเหมาหน่วยงานอื่นหรือบริษัทเอกชน ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

- การขุดลอกคูคลองฯ โดยจิตอาสาในพื้นที่เขต ทั้งนี้ ให้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารเขตภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ (คะแนนร้อยละ ๔๕)

๓. จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในคู คลอง โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน/เอกชนในพื้นที่

หรือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๔ ครั้ง/ปี (คะแนนร้อยละ ๑๐)

4. วิธีการคำนวณ :

:: ๑. ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ = จำนวนท่อระบายน้ำที่ดำเนินการสำเร็จหารด้วย จำนวนท่อระบายน้ำตามแผน คูณ ๔๕

๒. ความสำเร็จของการขุดลอกคูคลองและจัดเก็บขยะ วัชพืช เพื่อเปิดทางน้ำไหล = จำนวนคลองที่ดำเนินการสำเร็จหารด้วย จำนวนคลองทั้งหมดตามแผน คูณ ๔๕

๓. ความสำเร็จของการจัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะในคู คลอง = จำนวนครั้งที่ดำเนินกิจกรรม หาร ๔ คูณ ๑๐

๔. ความสำเร็จในการฟื้นฟู ปรับปรุง และคืนสภาพคลอง เพื่อเป็นแก้มลิงธรรมชาติและมีระบบระบายน้ำที่ดีขึ้น =

ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการทำความสะอาด/



**** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด ****

ลอกท่อระบายน้ำ + ความสำเร็จของการขุดลอกคูคลองและจัดเก็บขยะ วัชพืช เพื่อเปิดทางน้ำไหล + ความสำเร็จของการจัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะในคูคลอง

5. เป้าหมาย : 100 (ร้อยละ)

: ผลงานที่ทำได้ = 100 (ร้อยละ)

6. รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) :

(6.1) ไตรมาสที่ 1 : ร้อยละของจำนวนคลองที่ถูกฟื้นฟู ปรับปรุง และคืนสภาพ

เพื่อเป็นแก้มลิงธรรมชาติและมีระบบระบายน้ำที่ดีขึ้นอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ดังนี้

1. แผนการทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 931,000.00 25 %

2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ลำกระโดงสาธารณะแยกคลองบางยี่ขัน

จากคลองบางยี่ขันถึงโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม 6,100,000.00 20 %

3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ลำกระโดงสาธารณะ

จากข้างสถานีตำรวจนครบาลบางยี่ขันถึงคลองวัดดาวดึงษ์าราม 3,970,000.00 15 %

4. แผนการขุดลอกคู คลองและจัดเก็บขยะ วัชพืช 26.81 %

5. กิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในคู คลอง 25 %

(6.2) ไตรมาสที่ 2 : -ร้อยละของจำนวนคลองที่ถูกฟื้นฟู ปรับปรุง และคืนสภาพ เพื่อเป็นแก้มลิงธรรมชาติและมีระบบระบายน้ำที่ดีขึ้น

1. ล้างทำความสะอาดท่อระบายพื้นที่เขตบางพลัดจำนวน 21 ซอย อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา คิดเป็นร้อยละ 6%

2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ลำกระโดงสาธารณะแยกคลองบางยี่ขัน จากคลองบางยี่ขันถึงโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม

6,100,000.00 คิดเป็นร้อยละ 23 %

3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ลำกระโดงสาธารณะ

จากข้างสถานีตำรวจนครบาลบางยี่ขันถึงคลองวัดดาวดึงษ์าราม 3,970,000.00 คิดเป็นร้อยละ 21 %

4. แผนการขุดลอกคู คลองและจัดเก็บขยะ วัชพืชคิดเป็นร้อยละ 89.76 %

5. กิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในคู คลอง คิดเป็นร้อยละ 50%

(6.3) ไตรมาสที่ 3 : -ร้อยละของจำนวนคลองที่ถูกฟื้นฟู ปรับปรุง และคืนสภาพ เพื่อเป็นแก้มลิงธรรมชาติและมีระบบระบายน้ำที่ดีขึ้น

1. ล้างทำความสะอาดท่อระบายพื้นที่เขตบางพลัดจำนวน 21 ซอย ดำเนินการแล้วเสร็จ 2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.

ลำกระโดงสาธารณะแยกคลองบางยี่ขัน จากคลองบางยี่ขันถึงโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม 6,100,000.00

ยกเลิกโครงการ 3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ลำกระโดงสาธารณะ จากข้างสถานีตำรวจนครบาลบางยี่ขันถึงคลองวัดดาวดึงษ์าราม

3,970,000.00 อยู่ระหว่างเชิญกรรมการประชุมเพื่อขยายเวลา 88 วันคิดเป็นร้อยละ 25 % 4. แผนการขุดลอกคู คลองและจัดเก็บขยะวัชพืช

ดำเนินการแล้วเสร็จ 5. กิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในคู คลอง คิดเป็นร้อยละ 85%

(6.4) ไตรมาสที่ 4 : -ร้อยละของจำนวนคลองที่ถูกฟื้นฟู ปรับปรุง และคืนสภาพ เพื่อเป็นแก้มลิงธรรมชาติและมีระบบระบายน้ำที่ดีขึ้น

1. ล้างทำความสะอาดท่อระบายพื้นที่เขตบางพลัดจำนวน 21 ซอย ดำเนินการแล้วเสร็จ 2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.

ลำกระโดงสาธารณะแยกคลองบางยี่ขัน จากคลองบางยี่ขันถึงโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม 6,100,000.00

ยกเลิกโครงการ 3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ลำกระโดงสาธารณะ จากข้างสถานีตำรวจนครบาลบางยี่ขันถึงคลองวัดดาวดึงษ์าราม

3,970,000.00 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา คิดเป็นร้อยละ 27 % 4. แผนการขุดลอกคู คลองและจัดเก็บขยะวัชพืช ดำเนินการแล้วเสร็จ

5. กิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในคู คลอง ดำเนินการแล้วเสร็จ

(6.5) สรุปผลการดำเนินงาน (ปลายปีงบประมาณ) :

:: -ร้อยละของจำนวนคลองที่ถูกฟื้นฟู ปรับปรุง และคืนสภาพ เพื่อเป็นแก้มลิงธรรมชาติและมีระบบระบายน้ำที่ดีขึ้น

1. ล้างทำความสะอาดท่อระบายพื้นที่เขตบางพลัดจำนวน 21 ซอย ดำเนินการแล้วเสร็จ 2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.

ลำกระโดงสาธารณะแยกคลองบางยี่ขัน จากคลองบางยี่ขันถึงโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม 6,100,000.00

ยกเลิกโครงการ 3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ลำกระโดงสาธารณะ จากข้างสถานีตำรวจนครบาลบางยี่ขันถึงคลองวัดดาวดึงษ์าราม

3,970,000.00 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา คิดเป็นร้อยละ 27 % 4. แผนการขุดลอกคู คลองและจัดเก็บขยะวัชพืช ดำเนินการแล้วเสร็จ

5. กิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในคู คลอง ดำเนินการแล้วเสร็จ

7. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :

:: ไม่มี

8. อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

:: ไม่มี-ไม่มี

9. หลักฐานอ้างอิง :





:: ไม่มี

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รายงานข้อมูล)
(.....)
ตำแหน่ง