



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50020000-3355

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 608,365 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีนโยบายพัฒนาให้เป็นมหานครสีเขียว สะดวกสบาย ส่งเสริมให้เป็นเมืองที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี และมีทัศนียภาพของเมืองที่น่าอยู่ รวมถึงเพิ่มพื้นที่สีเขียวต่อคนให้ได้ตามอัตราค่าเฉลี่ยของพื้นที่สีเขียวต่อประชากรในเมือง ๙ ตารางเมตร/คน ตามค่าเฉลี่ยขององค์การอนามัยโลก(WHO)เพื่อเป็นการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของคนเมืองให้ดีขึ้น ช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เช่น มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง ช่วยลดอุณหภูมิ และสร้างทัศนียภาพที่สวยงามให้กับเมือง พร้อมทั้งพัฒนาพื้นที่สีเขียวให้เป็สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ต่างๆ รักษาสิ่งแวดล้อมของเมืองให้เป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่สีเขียวรองรับการขยายตัวของเมือง ทั้งในสิ่งปลูกสร้างอาคารต่างๆ การก่อสร้างขยายเส้นทางการคมนาคม เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมของเมืองให้ดีขึ้นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความน่าอยู่ ร่มรื่นสวยงามให้เป็นมหานครสีเขียวอย่างยั่งยืน

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ ให้ความร่มรื่นสวยงาม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ให้ความร่มรื่นสวยงาม ตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
- 2.2 เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของคนเมืองให้ดีขึ้น เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร และสร้างทัศนียภาพในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายให้น่าอยู่

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.1 ปลูกเปลี่ยนต้นไม้ บริเวณวงเวียน ๒๒ กรกฎาคม
- 3.2 ตั้งประดับต้นไม้วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ บริเวณสำนักงานเขต แยกแมนศรี แยกผ่านฟ้า และบนสะพานนริศดาร์ส
- 3.3 ตั้งประดับต้นไม้วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ บริเวณสำนักงานเขต แยกแมนศรี แยกผ่านฟ้า และบนสะพานนริศดาร์ส

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/03/2566 : ขออนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณ จำนวน 2 กิจกรรม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 524,365 บาท โดยจัดทำร่างขอบเขตกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะและกำหนดราคากลาง ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 ปลูกเปลี่ยนต้นไม้ บริเวณวงเวียน 22 กรกฎาคม เป็นเงิน 440,365 บาท กิจกรรมที่ 2 ตั้งประดับต้นไม้วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี บริเวณสำนักงานเขต แยกแมนศรี แยกผ่านฟ้า และบนสะพานนริศดาร์ส วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/04/2566 : ประจำเดือนเมษายน 2566 ขออนุมัติจัดสรรเงินงวด จำนวน 524,365 บาท แบ่งเป็น กิจกรรมที่ 1 ปลูกเปลี่ยนต้นไม้บริเวณวงเวียน 22 เป็นเงิน 440,365 บาท และกิจกรรมที่ 2 ประดับต้นไม้วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ วันที่ 3 มิ.ย.2566 เป็นเงิน 84,000 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/05/2566 : 1.ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดในกิจกรรมที่ 1 และกิจกรรมที่ 2 แล้ว โดยกำหนดดำเนินการกิจกรรมที่ 1 ในเดือนพฤษภาคม 2566 และ ดำเนินการกิจกรรมที่2 วันที่ 3 มิถุนายน 2566 2.ขออนุมัติปรับแผนดำเนินการกิจกรรมที่ 1 ช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2566 3.ตั้งประดับต้นไม้วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี บริเวณสำนักงานเขต แยกแมนศรี แยกผ่านฟ้าและบนสะพานนริศดาร์ส วันที่ 3 มิถุนายน 2566



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4	:: 24/06/2566 : 1.ประกาศประกวดราคาต้นไม้ จำนวนเงิน 524,365 บาท 2.เบิกจ่ายเงินจำนวน 84,000 บาท กิจกรรมที่ 2 ตั้งประดับต้นไม้วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/07/2566 : ทำสัญญาซื้อขายตรวจรับพัสดุ จำนวน 248,244 บาท ตั้งประดับต้นไม้วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณสำนักงานเขต แยกแมนศรี แยกผ่านฟ้า และบนสะพานนริศดาร์ส วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/08/2566 : ดำเนินการเบิกจ่ายตามโครงการแล้ว จำนวนเงิน 248,244 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/09/2566 : เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50020000-3355

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 608,365 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีนโยบายพัฒนาให้เป็นมหานครสีเขียว สะดวกสบาย ส่งเสริมให้เป็นเมืองที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี และมีทัศนียภาพของเมืองที่น่าอยู่ รวมถึงเพิ่มพื้นที่สีเขียวต่อคนให้ได้ตามอัตราค่าเฉลี่ยของพื้นที่สีเขียวต่อประชากรในเมือง ๙ ตารางเมตร/คน ตามค่าเฉลี่ยขององค์การอนามัยโลก(WHO)เพื่อเป็นการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของคนเมืองให้ดีขึ้น ช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เช่น มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง ช่วยลดอุณหภูมิ และสร้างทัศนียภาพที่สวยงามให้กับเมือง พร้อมทั้งพัฒนาพื้นที่สีเขียวให้เป็สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ต่างๆ รักษาสิ่งแวดล้อมของเมืองให้เป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่สีเขียวรองรับการขยายตัวของเมือง ทั้งในสิ่งปลูกสร้างอาคารต่างๆ การก่อสร้างขยายเส้นทางคมนาคม เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมของเมืองให้ดีขึ้นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความน่าอยู่ ร่มรื่นสวยงามให้เป็นมหานครสีเขียวอย่างยั่งยืน

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ ให้มีความร่มรื่นสวยงาม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ให้มีความร่มรื่นสวยงาม ตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
- 2.2 เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของคนเมืองให้ดีขึ้น เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร และสร้างทัศนียภาพในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายให้น่าอยู่

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.1 ปลูกเปลี่ยนต้นไม้ บริเวณวงเวียน ๒๒ กรกฎาคม
- 3.2 ตั้งประดับต้นไม้วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ บริเวณสำนักงานเขต แยกแมนศรี แยกแมนศรี แยกผ่านฟ้า และบนสะพานนริศดาร์ส
- 3.3 ตั้งประดับต้นไม้วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ บริเวณสำนักงานเขต แยกแมนศรี แยกผ่านฟ้า และบนสะพานนริศดาร์ส

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/03/2566 : ขออนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณ จำนวน 2 กิจกรรม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 524,365 บาท โดยจัดทำร่างขอบเขตกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะและกำหนดราคากลาง ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 ปลูกเปลี่ยนต้นไม้ บริเวณวงเวียน 22 กรกฎาคม เป็นเงิน 440,365 บาท
-----------------	--



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

กิจกรรมที่ 2	ตั้งประดับต้นไม้วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี บริเวณสำนักงานเขต แยกแมนศรี แยกผ่านฟ้า และบนสะพานนริศดาร์ส วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2566		
รายงานครั้งที่2	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/04/2566 : ประจำเดือนเมษายน 2566 ขออนุมัติจัดสรรเงินงวด จำนวน 524,365 บาท แบ่งเป็น กิจกรรมที่ 1 ปลูกเปลี่ยนต้นไม้บริเวณวงเวียน 22 เป็นเงิน 440,365 บาท และกิจกรรมที่ 2 ประดับต้นไม้วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิ.ย.2566 เป็นเงิน 84,000 บาท		
รายงานครั้งที่3	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 26/05/2566 : 1.ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดในกิจกรรมที่ 1 และกิจกรรมที่ 2 แล้ว โดยกำหนดดำเนินการกิจกรรมที่ 1 ในเดือนพฤษภาคม 2566 และ ดำเนินการกิจกรรมที่2 วันที่ 3 มิถุนายน 2566 2.ขออนุมัติปรับแผนดำเนินการกิจกรรมที่ 1 ช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2566 3.ตั้งประดับต้นไม้วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี บริเวณสำนักงานเขต แยกแมนศรี แยกผ่านฟ้าและบนสะพานนริศดาร์ส วันที่ 3 มิถุนายน 2566		
รายงานครั้งที่4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/06/2566 : 1.ประกาศประกวดราคาต้นไม้ จำนวนเงิน 524,365 บาท 2.เบิกจ่ายเงินจำนวน 84,000 บาท กิจกรรมที่ 2 ตั้งประดับต้นไม้วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2566		
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/07/2566 : ทำสัญญาซื้อขายตรวจรับพัสดุ จำนวน 248,244 บาท ตั้งประดับต้นไม้วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณสำนักงานเขต แยกแมนศรี แยกผ่านฟ้า และบนสะพานนริศดาร์ส วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2566		
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/08/2566 : ดำเนินการเบิกจ่ายตามโครงการแล้ว จำนวนเงิน 248,244 บาท		
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/09/2566 : เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50020000-3355

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 608,365 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีนโยบายพัฒนาให้เป็นมหานครสีเขียว สะดวกสบาย ส่งเสริมให้เป็นเมืองที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี และมีทัศนียภาพของเมืองที่น่าอยู่ รวมถึงเพิ่มพื้นที่สีเขียวต่อคนให้ได้ตามอัตราค่าเฉลี่ยของพื้นที่สีเขียวต่อประชากรในเมือง ๙ ตารางเมตร/คน ตามค่าเฉลี่ยขององค์การอนามัยโลก(WHO)เพื่อเป็นการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของคนเมืองให้ดีขึ้น ช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เช่น มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง ช่วยลดอุณหภูมิ และสร้างทัศนียภาพที่สวยงามให้กับเมือง พร้อมทั้งพัฒนาพื้นที่สีเขียวให้เป็สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ต่างๆ รักษาสิ่งแวดล้อมของเมืองให้เป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่สีเขียวรองรับการขยายตัวของเมือง ทั้งในสิ่งปลูกสร้างอาคารต่างๆ การก่อสร้างขยายเส้นทางคมนาคม เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมของเมืองให้ดีขึ้นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความน่าอยู่ ร่มรื่นสวยงามให้เป็นมหานครสีเขียวอย่างยั่งยืน

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ ให้มีความร่มรื่นสวยงาม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ให้มีความร่มรื่นสวยงาม ตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

2.2 เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของคนเมืองให้ดีขึ้น เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร และสร้างทัศนียภาพในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายให้น่าอยู่

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 ปลูกเปลี่ยนต้นไม้ บริเวณวงเวียน ๒๒ กรกฎาคม



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- 3.2 ตั้งประดับต้นไม้วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ บริเวณสำนักงานเขต
แยกแมนศรี แยกแมนศรี แยกผ่านฟ้า และบนสะพานนริศดาร์ส
- 3.3 ตั้งประดับต้นไม้วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘
กรกฎาคม ๒๕๖๖ บริเวณสำนักงานเขต แยกแมนศรี แยกผ่านฟ้า และบนสะพานนริศดาร์ส

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/03/2566 : ขออนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณ จำนวน 2 กิจกรรม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 524,365 บาท โดยจัดทำร่างขอบเขตกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะและกำหนดราคากลาง ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 ปลูกเปลี่ยนต้นไม้ บริเวณวงเวียน 22 กรกฎาคม เป็นเงิน 440,365 บาท กิจกรรมที่ 2 ตั้งประดับต้นไม้วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี บริเวณสำนักงานเขต แยกแมนศรี แยกผ่านฟ้า และบนสะพานนริศดาร์ส วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่2	:: 30/04/2566 : ประจำเดือนเมษายน 2566 ขออนุมัติจัดสรรเงินงวด จำนวน 524,365 บาท แบ่งเป็น กิจกรรมที่ 1 ปลูกเปลี่ยนต้นไม้บริเวณวงเวียน 22 เป็นเงิน 440,365 บาท และกิจกรรมที่ 2 ประดับต้นไม้วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ วันที่ 3 มิ.ย.2566 เป็นเงิน 84,000 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่3	:: 26/05/2566 : 1.ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดในกิจกรรมที่ 1 และกิจกรรมที่ 2 แล้ว โดยกำหนดดำเนินการกิจกรรมที่ 1 ในเดือนพฤษภาคม 2566 และ ดำเนินการกิจกรรมที่2 วันที่ 3 มิถุนายน 2566 2.ขออนุมัติปรับแผนดำเนินการกิจกรรมที่ 1 ช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2566 3.ตั้งประดับต้นไม้วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี บริเวณสำนักงานเขต แยกแมนศรี แยกผ่านฟ้าและบนสะพานนริศดาร์ส วันที่ 3 มิถุนายน 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่4	:: 24/06/2566 : 1.ประกาศประกวดราคาต้นไม้ จำนวนเงิน 524,365 บาท 2.เบิกจ่ายเงินจำนวน 84,000 บาท กิจกรรมที่ 2 ตั้งประดับต้นไม้วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่5	:: 24/07/2566 : ทำสัญญาซื้อขายตรวจรับพัสดุ จำนวน 248,244 บาท ตั้งประดับต้นไม้วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณสำนักงานเขต แยกแมนศรี แยกผ่านฟ้า และบนสะพานนริศดาร์ส วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่6	:: 24/08/2566 : ดำเนินการเบิกจ่ายตามโครงการแล้ว จำนวนเงิน 248,244 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่7	:: 25/09/2566 : เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ...	50020000-3355	ปีงบประมาณ พ.ศ. :	2566
เริ่มต้นโครงการ :	2023-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ :	608,365 บาท
สิ้นสุดโครงการ :	2024-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป :	0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ผู้ประสานงาน สยป : นายศศิวัฒน์ บุญวงศ์

1.3 ผลการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีนโยบายพัฒนาให้เป็นมหานครสีเขียว สะดวกสบาย ส่งเสริมให้เป็นเมืองที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี และมีทัศนียภาพของเมืองที่น่าอยู่
รวมถึงเพิ่มพื้นที่สีเขียวต่อคนให้ได้ตามอัตราค่าเฉลี่ยของพื้นที่สีเขียวต่อประชากรในเมือง ๙ ตารางเมตร/คน



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

ตามคำเฉลี่ยขององค์การอนามัยโลก(WHO)เพื่อเป็นการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของคนเมืองให้ดีขึ้น ช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เช่น มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง ช่วยลดอุณหภูมิ และสร้างทัศนียภาพที่สวยงามให้กับเมือง พร้อมทั้งพัฒนาพื้นที่สีเขียวให้เพียงพอสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ต่างๆ รักษาสิ่งแวดล้อมของเมืองให้เป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่สีเขียวรองรับการขยายตัวของเมือง ทั้งในสิ่งปลูกสร้างอาคารต่างๆ การก่อสร้างขยายเส้นทางคมนาคม เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมของเมืองให้ดีขึ้นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความน่าอยู่ ร่มรื่นสวยงามให้เป็นมหานครสีเขียวอย่างยั่งยืน

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ ให้มีความร่มรื่นสวยงาม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ให้มีความร่มรื่นสวยงาม ตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
- 2.2 เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของคนเมืองให้ดีขึ้น เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร และสร้างทัศนียภาพในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายให้น่าอยู่

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.1 ปลูกเปลี่ยนต้นไม้ บริเวณวงเวียน ๒๒ กรกฎาคม
- 3.2 ตั้งประดับต้นไม้วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ บริเวณสำนักงานเขต แยกแมนศรี แยกแมนศรี แยกผ่านฟ้า และบนสะพานนริศดาร์ส
- 3.3 ตั้งประดับต้นไม้วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ บริเวณสำนักงานเขต แยกแมนศรี แยกผ่านฟ้า และบนสะพานนริศดาร์ส

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/03/2566 : ขออนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณ จำนวน 2 กิจกรรม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 524,365 บาท โดยจัดทำร่างขอบเขตกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะและกำหนดราคากลาง ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 ปลูกเปลี่ยนต้นไม้ บริเวณวงเวียน 22 กรกฎาคม เป็นเงิน 440,365 บาท กิจกรรมที่ 2 ตั้งประดับต้นไม้วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี บริเวณสำนักงานเขต แยกแมนศรี แยกผ่านฟ้า และบนสะพานนริศดาร์ส วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่2	:: 30/04/2566 : ประจำเดือนเมษายน 2566 ขออนุมัติจัดสรรเงินงวด จำนวน 524,365 บาท แบ่งเป็น กิจกรรมที่ 1 ปลูกเปลี่ยนต้นไม้บริเวณวงเวียน 22 เป็นเงิน 440,365 บาท และกิจกรรมที่ 2 ประดับต้นไม้วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ วันที่ 3 มิ.ย.2566 เป็นเงิน 84,000 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่3	:: 26/05/2566 : 1.ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดในกิจกรรมที่ 1 และกิจกรรมที่ 2 แล้ว โดยกำหนดดำเนินการกิจกรรมที่ 1 ในเดือนพฤษภาคม 2566 และ ดำเนินการกิจกรรมที่2 วันที่ 3 มิถุนายน 2566 2.ขออนุมัติปรับแผนดำเนินการกิจกรรมที่ 1 ช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2566 3.ตั้งประดับต้นไม้วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี บริเวณสำนักงานเขต แยกแมนศรี แยกผ่านฟ้าและบนสะพานนริศดาร์ส วันที่ 3 มิถุนายน 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่4	:: 24/06/2566 : 1.ประกาศประกวดราคาต้นไม้ จำนวนเงิน 524,365 บาท 2.เบิกจ่ายเงินจำนวน 84,000 บาท กิจกรรมที่ 2 ตั้งประดับต้นไม้วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่5	:: 24/07/2566 : ทำสัญญาซื้อขายตรงจรับพัสดุ จำนวน 248,244 บาท ตั้งประดับต้นไม้วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณสำนักงานเขต แยกแมนศรี แยกผ่านฟ้า และบนสะพานนริศดาร์ส วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่6	:: 24/08/2566 : ดำเนินการเบิกจ่ายตามโครงการแล้ว จำนวนเงิน 248,244 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่7	:: 25/09/2566 : เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....