



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุง รักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50240000-7137

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 2,995,891 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสันติภาพ ชูเพ็ง, นายเรืองเดช ชมภูราช

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอุทัยวิริยะ คล้อยวิถี โทร. 1512

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานคร มีนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยส่วนรวมเป็นการเร่งด่วนเฉพาะหน้า

โดยให้อำนาจการเขตนอกตรวจพื้นที่ตามนโยบาย

ของผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร หรือตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการ ซึ่งพื้นที่เขตราชบุรีบูรณะเป็นพื้นที่ที่มีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น มีถนน ตรอก

ซอย สะพานทางเดิน

และทางเท้าจำนวนมาก มีประชากรจากบริเวณถนนและพื้นที่ข้างเคียง จำเป็นต้องใช้เส้นทางผ่านในการสัญจรเข้าสู่พื้นที่ชั้นในของกรุงเทพมหานคร

ทำให้สาธารณูปโภค

ถนน ตรอก ซอย สะพานทางเดิน ทางเท้า ขาดุดจำนวนมาก สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะพิจารณาแล้ว ควรมีความเตรียมการจัดซ่อมแซมสาธารณูปโภค

ถนน ตรอก ฝาย

สะพานทางเดิน ทางเท้า และสิ่งสาธารณประโยชน์ให้มีสภาพใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่สัญจรไป-มา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจร

2.2 เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรที่แออัด ตามถนน ตรอก ซอยต่าง ๆ ให้สามารถระบายออกสู่ถนนสายหลักได้สะดวกรวดเร็ว

2.3 เพื่อลดปัญหาการร้องเรียนเรื่องถนน ตรอก ซอย ไหล่ทาง สะพานทางเดิน ทางเท้าชำรุด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 ลดปัญหาการร้องเรียนเรื่องถนน ตรอก ซอย ไหล่ทาง สะพานทางเดิน ทางเท้าชำรุด

3.2 การสัญจรของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วขึ้น

3.3 มีถนน ตรอก ซอย ไหล่ทาง สะพานทางเดิน ทางเท้าที่ดี สะอาด ผิวทางเรียบเรียบร้อย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 24/01/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ

1. งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ชุมชนสภาพร จำนวนเงิน 352,890 บาท

- จัดทำรายงานขอจ้าง วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

- จัดทำรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้าง วันที่ 15 ธันวาคม 2565

- จัดทำสัญญาจ้าง สัญญาจ้างเลขที่ ขรณ.6/2566 ลงวันที่ 6 มกราคม 2566

- เริ่มดำเนินการตามสัญญาตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2566 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

2. งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.และทาสีราวเหล็กกันตก ชุมชนหมู่ 7

- จัดทำรายงานขอจ้าง วันที่ 9 ธันวาคม 2565

- อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเสนอราคา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/02/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ

1. งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.และทาสีราวเหล็กกันตก ชุมชนหมู่ 7

- จัดทำรายงานขอจ้าง วันที่ 9 ธันวาคม 2565

- อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเสนอราคา

2. ซ่อมแซมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตราชบุรีบูรณะ

- อยู่ระหว่างสำรวจ ออกแบบ และประมาณราคา

ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ

1. งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ชุมชนสภาพร จำนวนเงิน 352,890 บาท

รายงานครั้งที่3	ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 คณะกรรมการตรวจรับจ้างได้ตรวจรับจ้าง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ - งานซ่อมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.และทาสีราวเหล็กกันตก ชุมชนหมู่ 7 - ลงนามสัญญาจ้างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 สิ้นสุดสัญญา 15 เมษายน 2566 - งานแล้วเสร็จภายใน 60 วัน - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา - ซ่อมแซมฝาบ่อพักที่ระบายน้ำในพื้นที่เขตราชบุรีบูรณะ - อยู่ระหว่าง สำรอง ออกแบบ และประมาณราคา - ซ่อมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองราชบุรีบูรณะซอยประชาอุทิศ 26/1 - อยู่ระหว่าง สำรอง ออกแบบ และประมาณราคา - ซ่อมแซมผิวพื้นสะพานทางเดิน ค.ส.ล. และราวเหล็กกันตกในชุมชนบูรณะสุดเขต - อยู่ระหว่าง สำรอง ออกแบบ และประมาณราคา - ซ่อมแซมสะพานข้ามลำกระโดงสาธารณะซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10-2 - อยู่ระหว่าง สำรอง ออกแบบ และประมาณราคา ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ
	1. งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ชุมชนสภาพร จำนวนเงิน 352,890 บาท ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 คณะกรรมการตรวจรับจ้างได้ตรวจรับจ้าง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย รายงานครั้งที่4 :: 26/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ - ซ่อมแซมฝาบ่อพักที่ระบายน้ำในพื้นที่เขตราชบุรีบูรณะ - อยู่ระหว่าง สำรอง ออกแบบ และประมาณราคา - ซ่อมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองราชบุรีบูรณะ - อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง - ซ่อมแซมผิวพื้นสะพานทางเดิน ค.ส.ล. และราวเหล็กกันตกในชุมชนบูรณะสุดเขต - อยู่ระหว่าง สำรอง ออกแบบ และประมาณราคา - งานซ่อมแซมสะพานทางเดินซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10 และซ่อมสะพานข้ามลำกระโดงสาธารณะซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10-2 - อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง - งานซ่อมแซมเชิงลาดสะพานซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10 - อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง และขอความเห็นชอบราคากลาง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ
รายงานครั้งที่5	ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 คณะกรรมการตรวจรับจ้างได้ตรวจรับจ้าง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 5 โครงการ - ซ่อมแซมฝาบ่อพักที่ระบายน้ำในพื้นที่เขตราชบุรีบูรณะ - อยู่ระหว่าง สำรอง ออกแบบ และประมาณราคา - ซ่อมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองราชบุรีบูรณะ - อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง - ซ่อมแซมผิวพื้นสะพานทางเดิน ค.ส.ล. และราวเหล็กกันตกในชุมชนบูรณะสุดเขต - อยู่ระหว่าง สำรอง ออกแบบ และประมาณราคา - งานซ่อมแซมสะพานทางเดินซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10 และซ่อมสะพานข้ามลำกระโดงสาธารณะซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10-2 - อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
	1. งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ชุมชนสภาพร จำนวนเงิน 352,890 บาท ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 คณะกรรมการตรวจรับจ้างได้ตรวจรับจ้าง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 2. งานซ่อมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.และทาสีราวเหล็กกันตก ชุมชนหมู่ 7 ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 30 มีนาคม 2566 คณะกรรมการตรวจรับจ้างได้ตรวจรับจ้าง วันที่ 4 เมษายน 2566

5. งานซ่อมแซมเชิงลาดสะพานซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10

ลงนามสัญญาจ้าง วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เริ่มงาน 25 พฤษภาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 23 มิถุนายน 2566

กำหนดแล้วเสร็จ 30 วัน

ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ

1. งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ชุมชนสภาพร จำนวนเงิน 352,890 บาท

ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

คณะกรรมการตรวจรับจ้างได้ตรวจรับจ้าง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

2. งานซ่อมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.และทาสีราวเหล็กกันตก ชุมชนหมู่ 7

ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 30 มีนาคม 2566

คณะกรรมการตรวจรับจ้างได้ตรวจรับจ้าง วันที่ 4 เมษายน 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6

:: 23/06/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ

1. งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ชุมชนสภาพร จำนวนเงิน 352,890 บาท

ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

คณะกรรมการตรวจรับจ้างได้ตรวจรับจ้าง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

2. งานซ่อมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.และทาสีราวเหล็กกันตก ชุมชนหมู่ 7

ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 30 มีนาคม 2566

คณะกรรมการตรวจรับจ้างได้ตรวจรับจ้าง วันที่ 4 เมษายน 2566

3. งานซ่อมแซมเชิงลาดสะพานซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10

ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 7 มิถุนายน 2566

คณะกรรมการตรวจรับจ้างได้ตรวจรับจ้าง วันที่ 9 มิถุนายน 2566

อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ

1. ซ่อมแซมสะพานทางเดินเลียบบคลองราษฎร์บูรณะชุมชนบูรณะสุดเขต และชุมชนบุญมาก

- อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง

2. งานซ่อมแซมสะพานทางเดินซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10 และซ่อมสะพานข้ามลำกระโดงสาธารณะซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก

10-2

อยู่ระหว่างรายงานขอจ้าง

3. ซ่อมแซมสะพานทางเดินชุมชนใกล้เคียงถนนจอมทองบูรณะและชุมชนรัตนะ

อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7

:: 25/07/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ

1. งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ชุมชนสภาพร จำนวนเงิน 352,890 บาท

ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

คณะกรรมการตรวจรับจ้างได้ตรวจรับจ้าง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

2. งานซ่อมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.และทาสีราวเหล็กกันตก ชุมชนหมู่ 7

ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 30 มีนาคม 2566

คณะกรรมการตรวจรับจ้างได้ตรวจรับจ้าง วันที่ 4 เมษายน 2566

3. งานซ่อมแซมเชิงลาดสะพานซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10

ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 7 มิถุนายน 2566

คณะกรรมการตรวจรับจ้างได้ตรวจรับจ้าง วันที่ 9 มิถุนายน 2566

อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 5 โครงการ

1. ซ่อมแซมสะพานทางเดินเลียบบคลองราษฎร์บูรณะชุมชนบูรณะสุดเขต และชุมชนบุญมาก

- อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา

2. งานซ่อมแซมสะพานทางเดินซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10 และซ่อมสะพานข้ามลำกระโดงสาธารณะซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก

10-2

ยอดเงิน 239,064 สัญญาจ้างเลขที่ 16/2566 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 กำหนด 90 วัน สิ้นสุดสัญญา 22 กันยายน

2566

3. ซ่อมแซมสะพานทางเดินชุมชนใกล้เคียงถนนจอมทองบูรณะและชุมชนรัตนะ

อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา

4. ซ่อมแซมทางเท้าซอยสุขสวัสดิ์ 19

จัดทำรายงานขอจ้าง

	5. ขอมแซมฝายอพกทอระบายน้ำในพื้นที่เขตราชภูริบูรณะ จำนวน 156 ฝาย จัดทำรายงานขอจ้าง		
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท :: 24/08/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	- งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ชุมชนสภาพร จำนวนเงิน 352,890 บาท ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้าง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 - งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.และทาสีราวเหล็กกันตก ชุมชนหมู่ 7 ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 30 มีนาคม 2566 คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้าง วันที่ 4 เมษายน 2566 - งานซ่อมแซมเชิงลาดสะพานซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10 ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 7 มิถุนายน 2566 คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้าง วันที่ 9 มิถุนายน 2566 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 5 โครงการ - ซ่อมแซมสะพานทางเดินเลียบบคลองราชภูริบูรณะชุมชนบูรณะสุดเขต และชุมชนบุญมาก ยอดเงิน 339,217 สัญญาจ้างเลขที่ 23/2566 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2566 เริ่มงานวันที่ 23 สิงหาคม 2566 สิ้นสุด 21 ตุลาคม 2566 แล้วเสร็จ 60 วัน - งานซ่อมแซมสะพานทางเดินซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10 และซ่อมสะพานข้ามลำกระโดงสาธารณะซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10-2 อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา กำหนด 90 วัน สิ้นสุดสัญญา 22 กันยายน 2566 - ซ่อมแซมสะพานทางเดินชุมชนใกล้ถนนจอมทองบูรณะและชุมชนรัตนะ อยู่ระหว่างวางค้ำประกันสัญญา - ซ่อมแซมทางเท้าซอยสุขสวัสดิ์ 19 อยู่ระหว่างวางค้ำประกันสัญญา - ซ่อมแซมฝายอพกทอระบายน้ำในพื้นที่เขตราชภูริบูรณะ จำนวน 156 ฝาย ส่งมอบงาน 21 สิงหาคม 2566		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท :: 28/09/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 8 โครงการ	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	- งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ชุมชนสภาพร จำนวนเงิน 352,890 บาท ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้าง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 - งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.และทาสีราวเหล็กกันตก ชุมชนหมู่ 7 ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 30 มีนาคม 2566 คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้าง วันที่ 4 เมษายน 2566 - งานซ่อมแซมเชิงลาดสะพานซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10 ยอดเงิน 393,939 บาท ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 7 มิถุนายน 2566 คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้าง วันที่ 9 มิถุนายน 2566 - ซ่อมแซมสะพานทางเดินเลียบบคลองราชภูริบูรณะชุมชนบูรณะสุดเขต และชุมชนบุญมาก ยอดเงิน 339,217 บาท ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 4 กันยายน 2566 คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้าง วันที่ 5 กันยายน 2566 - งานซ่อมแซมสะพานทางเดินซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10 และซ่อมสะพานข้ามลำกระโดงสาธารณะซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10-2 ยอดเงิน 239,064 บาท ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 5 กันยายน 2566 คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้าง วันที่ 6 กันยายน 2566 - ซ่อมแซมสะพานทางเดินชุมชนใกล้ถนนจอมทองบูรณะและชุมชนรัตนะ ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 14 กันยายน 2566 คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้าง วันที่ 15 กันยายน 2566 - ซ่อมแซมทางเท้าซอยสุขสวัสดิ์ 19 ยอดเงิน 478,283 บาท ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 14 กันยายน 2566 คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้าง วันที่ 15 กันยายน 2566		



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

8. ช่อมแซมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 156 ฝาย
ยอดเงิน 416,520 บาท
ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 21 สิงหาคม 2566
คณะกรรมการตรวจรับจ้างได้ตรวจรับจ้าง วันที่ 21 สิงหาคม 2566

รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น 2,995,891 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 2,995,891 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุง รักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50240000-7137

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 2,995,891 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสันติภาพ ชูเพ็ง, นายเรืองเดช ชมภูราช

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอุษณีย์ คล้อยวิทย์ โทร. 1512

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานคร มีนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยส่วนรวมเป็นการเร่งด่วนเฉพาะหน้า

โดยให้อำนาจการขุดออกตรวจพื้นที่ตามนโยบาย

ของวุฒิสภากรุงเทพมหานคร หรือตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการ ซึ่งพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเป็นพื้นที่ที่มีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น มีถนน ตรอก

ซอย สะพานทางเดิน

และทางเท้าจำนวนมาก มีประชากรจากบริเวณถนนและพื้นที่ข้างเคียง จำเป็นต้องใช้เส้นทางผ่านในการสัญจรเข้าสู่พื้นที่ชั้นในของกรุงเทพมหานคร

ทำให้สาธารณูปโภค

ถนน ตรอก ซอย สะพานทางเดิน ทางเท้า ขาดจำนวนมาก สำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพิจารณาแล้ว ควรมีความเตรียมการจัดซ่อมแซมสาธารณูปโภค

ถนน ตรอก ฝาย

สะพานทางเดิน ทางเท้า และสิ่งสาธารณประโยชน์ให้มีสภาพใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่สัญจรไป-มา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจร

2.2 เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรที่แออัด ตามถนน ตรอก ซอยต่าง ๆ ให้สามารถระบายออกสู่ถนนสายหลักได้สะดวกรวดเร็ว

2.3 เพื่อลดปัญหาการร้องเรียนเรื่องถนน ตรอก ซอย ฝายทาง สะพานทางเดิน ทางเท้าชำรุด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 ลดปัญหาการร้องเรียนเรื่องถนน ตรอก ซอย ฝายทาง สะพานทางเดิน ทางเท้าชำรุด

3.2 การสัญจรของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วขึ้น

3.3 มีถนน ตรอก ซอย ฝายทาง สะพานทางเดิน ทางเท้าที่ดี สะอาด ฝายทางเรียบร้อย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 24/01/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ

1. งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ชุมชนสภาพร จำนวนเงิน 352,890 บาท

- จัดทำรายงานขอจ้าง วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

- จัดทำรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้าง วันที่ 15 ธันวาคม 2565

- จัดทำสัญญาจ้าง สัญญาจ้างเลขที่ ขรณ.6/2566 ลงวันที่ 6 มกราคม 2566

- เริ่มดำเนินการตามสัญญาตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2566 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

2. งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.และทาสีราวเหล็กกันตก ชุมชนหมู่ 7

- จัดทำรายงานขอจ้าง วันที่ 9 ธันวาคม 2565

- อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเสนอราคา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/02/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ

1. งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.และทาสีราวเหล็กกันตก ชุมชนหมู่ 7

	- จัดทำรายงานขอจ้าง วันที่ 9 ธันวาคม 2565 - อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเสนอราคา		
	2. ซ่อมแซมฝายบ่อพักที่ระบายน้ำในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า - อยู่ระหว่างสำรวจ ออกแบบ และประมาณราคา		
	ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ		
	1. งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ชุมชนสภาพร จำนวนเงิน 352,890 บาท - ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 - คณะกรรมการตรวจรับจ้างได้ตรวจรับจ้าง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566		
รายงานครั้งที่3	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท :: อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	1. งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.และทาสีราวเหล็กกันตก ชุมชนหมู่ 7 - ลงนามสัญญาจ้างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 สิ้นสุดสัญญา 15 เมษายน 2566 - งานแล้วเสร็จภายใน 60 วัน - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 2. ซ่อมแซมฝายบ่อพักที่ระบายน้ำในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า - อยู่ระหว่างสำรวจ ออกแบบ และประมาณราคา 3. ซ่อมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซอยประชาอุทิศ 26/1 - อยู่ระหว่างสำรวจ ออกแบบ และประมาณราคา 4. ซ่อมแซมผิวพื้นสะพานทางเดิน ค.ส.ล. และราวเหล็กกันตกในชุมชนบุรณะสุดเขต - อยู่ระหว่างสำรวจ ออกแบบ และประมาณราคา 5. ซ่อมแซมสะพานข้ามลำกระโดงสาธารณะซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10-2 - อยู่ระหว่างสำรวจ ออกแบบ และประมาณราคา		
	ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ		
	1. งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ชุมชนสภาพร จำนวนเงิน 352,890 บาท - ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 - คณะกรรมการตรวจรับจ้างได้ตรวจรับจ้าง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566		
รายงานครั้งที่4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท :: 26/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	1. ซ่อมแซมฝายบ่อพักที่ระบายน้ำในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า - อยู่ระหว่างสำรวจ ออกแบบ และประมาณราคา 2. ซ่อมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองรักษาพันธุ์สัตว์ป่า - อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง 3. ซ่อมแซมผิวพื้นสะพานทางเดิน ค.ส.ล. และราวเหล็กกันตกในชุมชนบุรณะสุดเขต - อยู่ระหว่างสำรวจ ออกแบบ และประมาณราคา 4. งานซ่อมแซมสะพานทางเดินซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10 และซ่อมแซมสะพานข้ามลำกระโดงสาธารณะซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก		
10-2	- อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง 5. งานซ่อมแซมเชิงลาดสะพานซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10 - อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง และขอความเห็นชอบราคากลาง		
	ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ		
	1. งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ชุมชนสภาพร จำนวนเงิน 352,890 บาท - ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 - คณะกรรมการตรวจรับจ้างได้ตรวจรับจ้าง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 2. งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.และทาสีราวเหล็กกันตก ชุมชนหมู่ 7 - ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 30 มีนาคม 2566 - คณะกรรมการตรวจรับจ้างได้ตรวจรับจ้าง วันที่ 4 เมษายน 2566		
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท :: อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 5 โครงการ	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	1. ซ่อมแซมฝายบ่อพักที่ระบายน้ำในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า - อยู่ระหว่างสำรวจ ออกแบบ และประมาณราคา 2. ซ่อมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองรักษาพันธุ์สัตว์ป่า		

- 10-2
- อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
 - 3. ข่อมแซมผิวพื้นสะพานทางเดิน ค.ส.ล. และราวเหล็กกันตกในชุมชนบวรณะสุดเขต
 - อยู่ระหว่าง สํารวจ ออกแบบ และประมาณราคา
 - 4. งานซ่อมแซมสะพานทางเดินซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10 และซ่อมสะพานข้ามลำกระโดงสาธารณะซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก

- 10-2
- อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
 - 5. งานซ่อมแซมเชิงลาดสะพานซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10
 - ลงนามสัญญาจ้าง วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เริ่มงาน 25 พฤษภาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 23 มิถุนายน 2566

กำหนดแล้วเสร็จ 30 วัน

ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ

1. งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ชุมชนสถาพร จำนวนเงิน 352,890 บาท
ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566
คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้าง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566
2. งานซ่อมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.และทาสีราวเหล็กกันตก ชุมชนหมู่ 7
ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 30 มีนาคม 2566
คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้าง วันที่ 4 เมษายน 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6

:: 23/06/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ

1. งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ชุมชนสถาพร จำนวนเงิน 352,890 บาท
ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566
คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้าง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566
2. งานซ่อมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.และทาสีราวเหล็กกันตก ชุมชนหมู่ 7
ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 30 มีนาคม 2566
คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้าง วันที่ 4 เมษายน 2566
3. งานซ่อมแซมเชิงลาดสะพานซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10
ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 7 มิถุนายน 2566
คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้าง วันที่ 9 มิถุนายน 2566

อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ

1. ซ่อมแซมสะพานทางเดินเลียบบคลองราษฎร์บูรณะชุมชนบวรณะสุดเขต และชุมชนบุญมาก
- อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
2. งานซ่อมแซมสะพานทางเดินซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10 และซ่อมสะพานข้ามลำกระโดงสาธารณะซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก

10-2

อยู่ระหว่างรายงานขอจ้าง

3. ซ่อมแซมสะพานทางเดินชุมชนใกล้เคียงถนนจอมทองบวรณะและชุมชนรัตนะ
- อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7

:: 25/07/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ

1. งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ชุมชนสถาพร จำนวนเงิน 352,890 บาท
ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566
คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้าง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566
2. งานซ่อมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.และทาสีราวเหล็กกันตก ชุมชนหมู่ 7
ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 30 มีนาคม 2566
คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้าง วันที่ 4 เมษายน 2566
3. งานซ่อมแซมเชิงลาดสะพานซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10
ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 7 มิถุนายน 2566
คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้าง วันที่ 9 มิถุนายน 2566

อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 5 โครงการ

1. ซ่อมแซมสะพานทางเดินเลียบบคลองราษฎร์บูรณะชุมชนบวรณะสุดเขต และชุมชนบุญมาก
- อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา
2. งานซ่อมแซมสะพานทางเดินซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10 และซ่อมสะพานข้ามลำกระโดงสาธารณะซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก

10-2

ยอดเงิน 239,064 สัญญาจ้างเลขที่ 16/2566 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 กำหนด 90 วัน สิ้นสุดสัญญา 22 กันยายน

2566

3. ช่อมแซมสะพานทางเดินชุมชนใกล้ถนนจอมทองบูรณะและชุมชนรัตนะ
อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา
4. ช่อมแซมทางเท้าซอยสุขสวัสดิ์ 19
จัดทำรายงานขอจ้าง
5. ช่อมแซมฝาบ่อพักที่ระบายน้ำในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 156 ฝ
จัดทำรายงานขอจ้าง

: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 24/08/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ

1. งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ชุมชนสภาพร จำนวนเงิน 352,890 บาท
ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566
คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้าง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566
2. งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.และทาสีราวเหล็กกันตก ชุมชนหมู่ 7
ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 30 มีนาคม 2566
คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้าง วันที่ 4 เมษายน 2566
3. งานซ่อมแซมเชิงลาดสะพานซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10
ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 7 มิถุนายน 2566
คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้าง วันที่ 9 มิถุนายน 2566

อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 5 โครงการ

1. ช่อมแซมสะพานทางเดินเลียบริมคลองราชบุรีบูรณะชุมชนบูรณะสุดเขต และชุมชนบุญมาก
ยอดเงิน 339,217 สัญญาจ้างเลขที่ 23/2566 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2566 เริ่มงานวันที่ 23 สิงหาคม 2566 สิ้นสุด 21 ตุลาคม 2566 แล้วเสร็จ 60 วัน
2. งานซ่อมแซมสะพานทางเดินซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10 และซ่อมสะพานข้ามลำกระโดงสาธารณะซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก

10-2

อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา กำหนด 90 วัน สิ้นสุดสัญญา 22 กันยายน 2566

3. ช่อมแซมสะพานทางเดินชุมชนใกล้ถนนจอมทองบูรณะและชุมชนรัตนะ
อยู่ระหว่างวางค้ำประกันสัญญา
4. ช่อมแซมทางเท้าซอยสุขสวัสดิ์ 19
อยู่ระหว่างวางค้ำประกันสัญญา
5. ช่อมแซมฝาบ่อพักที่ระบายน้ำในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 156 ฝ
ส่งมอบงาน 21 สิงหาคม 2566

: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 28/09/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 8 โครงการ

1. งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ชุมชนสภาพร จำนวนเงิน 352,890 บาท
ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566
คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้าง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566
2. งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.และทาสีราวเหล็กกันตก ชุมชนหมู่ 7
ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 30 มีนาคม 2566
คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้าง วันที่ 4 เมษายน 2566
3. งานซ่อมแซมเชิงลาดสะพานซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10 ยอดเงิน 393,939 บาท
ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 7 มิถุนายน 2566
คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้าง วันที่ 9 มิถุนายน 2566
4. ช่อมแซมสะพานทางเดินเลียบริมคลองราชบุรีบูรณะชุมชนบูรณะสุดเขต และชุมชนบุญมาก
ยอดเงิน 339,217 บาท
ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 4 กันยายน 2566
คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้าง วันที่ 5 กันยายน 2566
5. งานซ่อมแซมสะพานทางเดินซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10 และซ่อมสะพานข้ามลำกระโดงสาธารณะซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10-2
ยอดเงิน 239,064 บาท
ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 5 กันยายน 2566
คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้าง วันที่ 6 กันยายน 2566



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

6. ซ่อมแซมสะพานทางเดินชุมชนใกล้ถนนจอมทองบูรณะและชุมชนรัตนะ
ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 14 กันยายน 2566
คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้าง วันที่ 15 กันยายน 2566
7. ซ่อมแซมทางเท้าซอยสุขสวัสดิ์ 19 ยอดเงิน 478,283 บาท
ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 14 กันยายน 2566
คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้าง วันที่ 15 กันยายน 2566
8. ซ่อมแซมฝายป้องกันทอระบายน้ำในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 156 ฝาย
ยอดเงิน 416,520 บาท
ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 21 สิงหาคม 2566
คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้าง วันที่ 21 สิงหาคม 2566

รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น 2,995,891 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 2,995,891 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุง รักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50240000-7137

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 2,995,891 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสันติภาพ ชูเพ็ง, นายเรืองเดช ชมภูราช

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอุษวิริยะ คล้อยวิถิ โทร. 1512

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานคร มีนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยส่วนรวมเป็นการเร่งด่วนเฉพาะหน้า

โดยให้อำนาจการเขตนอกตรวจพื้นที่ตามนโยบาย

ของผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร หรือตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการ ซึ่งพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเป็นพื้นที่ที่มีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น มีถนน ตรอก

ซอย สะพานทางเดิน

และทางเท้าจำนวนมาก มีประชากรจากปริมาณพลและพื้นที่ข้างเคียง จำเป็นต้องใช้เส้นทางผ่านในการสัญจรเข้าสู่พื้นที่ขึ้นในของกรุงเทพมหานคร

ทำให้สาธารณูปโภค

ถนน ตรอก ซอย สะพานทางเดิน ทางเท้า ขาดุดจำนวนมาก สำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพิจารณาแล้ว ควรมีความเตรียมการจัดซ่อมแซมสาธารณูปโภค

ถนน ตรอก ซอย

สะพานทางเดิน ทางเท้า และสิ่งสาธารณประโยชน์ให้มีสภาพใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่สัญจรไป-มา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจร

2.2 เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรที่แออัด ตามถนน ตรอก ซอยต่าง ๆ ให้สามารถระบายออกสู่ถนนสายหลักได้สะดวกรวดเร็ว

2.3 เพื่อลดปัญหาการร้องเรียนเรื่องถนน ตรอก ซอย ไหล่ทาง สะพานทางเดิน ทางเท้าชำรุด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 ลดปัญหาการร้องเรียนเรื่องถนน ตรอก ซอย ไหล่ทาง สะพานทางเดิน ทางเท้าชำรุด

3.2 การสัญจรของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วขึ้น

3.3 มีถนน ตรอก ซอย ไหล่ทาง สะพานทางเดิน ทางเท้าที่ดี สะอาด ผิวทางเรียบร้อย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 24/01/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ

1. งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ชุมชนสภาพร จำนวนเงิน 352,890 บาท
 - จัดทำรายงานขอจ้าง วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565
 - จัดทำรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้าง วันที่ 15 ธันวาคม 2565
 - จัดทำสัญญาจ้าง สัญญาจ้างเลขที่ ขรณ.6/2566 ลงวันที่ 6 มกราคม 2566
 - เริ่มดำเนินการตามสัญญาตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2566 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

	2. งานซ่อมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.และทาสีราวเหล็กกันตก ชุมชนหมู่ 7 - จัดทำรายงานขอจ้าง วันที่ 9 ธันวาคม 2565 - อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเสนอราคา		
รายงานครั้งที่2	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท :: 25/02/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	1. งานซ่อมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.และทาสีราวเหล็กกันตก ชุมชนหมู่ 7 - จัดทำรายงานขอจ้าง วันที่ 9 ธันวาคม 2565 - อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเสนอราคา 2. ซ่อมแซมฝาบ่อพักที่ระบายน้ำในพื้นที่เขตราชบุรีบูรณะ - อยู่ระหว่างสำรวจ ออกแบบ และประมาณราคา ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ 1. งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ชุมชนสภาพร จำนวนเงิน 352,890 บาท ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 คณะกรรมการตรวจรับจ้างได้ตรวจรับจ้าง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566		
รายงานครั้งที่3	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท :: อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	1. งานซ่อมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.และทาสีราวเหล็กกันตก ชุมชนหมู่ 7 - ลงนามสัญญาจ้างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 สิ้นสุดสัญญา 15 เมษายน 2566 - งานแล้วเสร็จภายใน 60 วัน - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 2. ซ่อมแซมฝาบ่อพักที่ระบายน้ำในพื้นที่เขตราชบุรีบูรณะ - อยู่ระหว่างสำรวจ ออกแบบ และประมาณราคา 3. ซ่อมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองราชบุรีบูรณะซอยประจักษ์ 26/1 - อยู่ระหว่างสำรวจ ออกแบบ และประมาณราคา 4. ซ่อมแซมผิวพื้นสะพานทางเดิน ค.ส.ล. และราวเหล็กกันตกในชุมชนบูรณะสุดเขต - อยู่ระหว่างสำรวจ ออกแบบ และประมาณราคา 5. ซ่อมแซมสะพานข้ามลำกระโดงสาธารณะซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10-2 - อยู่ระหว่างสำรวจ ออกแบบ และประมาณราคา ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ 1. งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ชุมชนสภาพร จำนวนเงิน 352,890 บาท ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 คณะกรรมการตรวจรับจ้างได้ตรวจรับจ้าง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566		
รายงานครั้งที่4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท :: 26/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	1. ซ่อมแซมฝาบ่อพักที่ระบายน้ำในพื้นที่เขตราชบุรีบูรณะ - อยู่ระหว่างสำรวจ ออกแบบ และประมาณราคา 2. ซ่อมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองราชบุรีบูรณะ - อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง 3. ซ่อมแซมผิวพื้นสะพานทางเดิน ค.ส.ล. และราวเหล็กกันตกในชุมชนบูรณะสุดเขต - อยู่ระหว่างสำรวจ ออกแบบ และประมาณราคา 4. งานซ่อมแซมสะพานทางเดินซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10 และซ่อมสะพานข้ามลำกระโดงสาธารณะซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก		
10-2	- อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง 5. งานซ่อมแซมเชิงลาดสะพานซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10 อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง และขอความเห็นชอบราคากลาง		
	ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ 1. งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ชุมชนสภาพร จำนวนเงิน 352,890 บาท ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 คณะกรรมการตรวจรับจ้างได้ตรวจรับจ้าง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 2. งานซ่อมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.และทาสีราวเหล็กกันตก ชุมชนหมู่ 7 ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 30 มีนาคม 2566		

รายงานครั้งที่5	คณะกรรมการตรวจรับจ้างได้ตรวจรับจ้าง วันที่ 4 เมษายน 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 5 โครงการ 1. ซ่อมแซมฝายบ่อพักที่ระบายน้ำในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า - อยู่ระหว่างสำรวจ ออกแบบ และประมาณราคา 2. ซ่อมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองราชภัฏบุรีรัมย์ - อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง 3. ซ่อมแซมผิวพื้นสะพานทางเดิน ค.ส.ล. และราวเหล็กกันตกในชุมชนบวรณะสุดเขต - อยู่ระหว่างสำรวจ ออกแบบ และประมาณราคา 4. งานซ่อมแซมสะพานทางเดินซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10 และซ่อมสะพานข้ามลำกระโดงสาธารณะซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10-2 - อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง 5. งานซ่อมแซมเชิงลาดสะพานซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10 ลงนามสัญญาจ้าง วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เริ่มงาน 25 พฤษภาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 23 มิถุนายน 2566 กำหนดแล้วเสร็จ 30 วัน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ 1. งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ชุมชนสภาพร จำนวนเงิน 352,890 บาท ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 คณะกรรมการตรวจรับจ้างได้ตรวจรับจ้าง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 2. งานซ่อมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.และทาสีราวเหล็กกันตก ชุมชนหมู่ 7 ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 30 มีนาคม 2566 คณะกรรมการตรวจรับจ้างได้ตรวจรับจ้าง วันที่ 4 เมษายน 2566
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 23/06/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ 1. งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ชุมชนสภาพร จำนวนเงิน 352,890 บาท ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 คณะกรรมการตรวจรับจ้างได้ตรวจรับจ้าง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 2. งานซ่อมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.และทาสีราวเหล็กกันตก ชุมชนหมู่ 7 ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 30 มีนาคม 2566 คณะกรรมการตรวจรับจ้างได้ตรวจรับจ้าง วันที่ 4 เมษายน 2566 3. งานซ่อมแซมเชิงลาดสะพานซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10 ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 7 มิถุนายน 2566 คณะกรรมการตรวจรับจ้างได้ตรวจรับจ้าง วันที่ 9 มิถุนายน 2566 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ 1. ซ่อมแซมสะพานทางเดินเลียบคลองราชภัฏบุรีรัมย์ชุมชนบวรณะสุดเขต และชุมชนบุญมาก - อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง 2. งานซ่อมแซมสะพานทางเดินซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10 และซ่อมสะพานข้ามลำกระโดงสาธารณะซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10-2 - อยู่ระหว่างรายงานขอจ้าง 3. ซ่อมแซมสะพานทางเดินชุมชนใกล้เคียงถนนจอมทองบวรณะและชุมชนรัตนะ - อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/07/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ 1. งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ชุมชนสภาพร จำนวนเงิน 352,890 บาท ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 คณะกรรมการตรวจรับจ้างได้ตรวจรับจ้าง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 2. งานซ่อมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.และทาสีราวเหล็กกันตก ชุมชนหมู่ 7 ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 30 มีนาคม 2566 คณะกรรมการตรวจรับจ้างได้ตรวจรับจ้าง วันที่ 4 เมษายน 2566 3. งานซ่อมแซมเชิงลาดสะพานซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10 ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 7 มิถุนายน 2566

คณะกรรมการตรวจรับจ้างได้ตรวจรับจ้าง วันที่ 9 มิถุนายน 2566			
อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 5 โครงการ	1. ซ่อมแซมสะพานทางเดินเลียบบคลองราษฎร์บูรณะชุมชนบูรณะสุดเขต และชุมชนบุญมาก		
	- อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา		
10-2	2. งานซ่อมแซมสะพานทางเดินซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10 และซ่อมสะพานข้ามลำกระโดงสาธารณะซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก		
	ยุดเงิน 239,064 สัญญาจ้างเลขที่ 16/2566 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 กำหนด 90 วัน สิ้นสุดสัญญา 22 กันยายน 2566		
	3. ซ่อมแซมสะพานทางเดินชุมชนใกล้เคียงถนนจอมทองบูรณะและชุมชนรัตนะ		
	อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา		
	4. ซ่อมแซมทางเท้าซอยสุขสวัสดิ์ 19		
	จัดทำรายงานขอจ้าง		
	5. ซ่อมแซมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ จำนวน 156 ฝ		
	จัดทำรายงานขอจ้าง		
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท		
	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
	:: 24/08/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ		
	1. งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ชุมชนสภาพร จำนวนเงิน 352,890 บาท		
	ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566		
	คณะกรรมการตรวจรับจ้างได้ตรวจรับจ้าง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566		
	2. งานซ่อมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.และทาสีราวเหล็กกันตก ชุมชนหมู่ 7		
	ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 30 มีนาคม 2566		
	คณะกรรมการตรวจรับจ้างได้ตรวจรับจ้าง วันที่ 4 เมษายน 2566		
	3. งานซ่อมแซมเชิงลาดสะพานซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10		
	ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 7 มิถุนายน 2566		
	คณะกรรมการตรวจรับจ้างได้ตรวจรับจ้าง วันที่ 9 มิถุนายน 2566		
อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 5 โครงการ	1. ซ่อมแซมสะพานทางเดินเลียบบคลองราษฎร์บูรณะชุมชนบูรณะสุดเขต และชุมชนบุญมาก		
	ยุดเงิน 339,217 สัญญาจ้างเลขที่ 23/2566 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2566 เริ่มงานวันที่ 23 สิงหาคม 2566 สิ้นสุด 21 ตุลาคม 2566 แล้วเสร็จ 60 วัน		
10-2	2. งานซ่อมแซมสะพานทางเดินซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10 และซ่อมสะพานข้ามลำกระโดงสาธารณะซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก		
	อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา กำหนด 90 วัน สิ้นสุดสัญญา 22 กันยายน 2566		
	3. ซ่อมแซมสะพานทางเดินชุมชนใกล้เคียงถนนจอมทองบูรณะและชุมชนรัตนะ		
	อยู่ระหว่างวางค้ำประกันสัญญา		
	4. ซ่อมแซมทางเท้าซอยสุขสวัสดิ์ 19		
	อยู่ระหว่างวางค้ำประกันสัญญา		
	5. ซ่อมแซมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ จำนวน 156 ฝ		
	ส่งมอบงาน 21 สิงหาคม 2566		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท		
	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
	:: 28/09/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 8 โครงการ		
	1. งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ชุมชนสภาพร จำนวนเงิน 352,890 บาท		
	ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566		
	คณะกรรมการตรวจรับจ้างได้ตรวจรับจ้าง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566		
	2. งานซ่อมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.และทาสีราวเหล็กกันตก ชุมชนหมู่ 7		
	ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 30 มีนาคม 2566		
	คณะกรรมการตรวจรับจ้างได้ตรวจรับจ้าง วันที่ 4 เมษายน 2566		
	3. งานซ่อมแซมเชิงลาดสะพานซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10 ยุดเงิน 393,939 บาท		
	ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 7 มิถุนายน 2566		
	คณะกรรมการตรวจรับจ้างได้ตรวจรับจ้าง วันที่ 9 มิถุนายน 2566		
	4. ซ่อมแซมสะพานทางเดินเลียบบคลองราษฎร์บูรณะชุมชนบูรณะสุดเขต และชุมชนบุญมาก		
	ยุดเงิน 339,217 บาท		



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 4 กันยายน 2566

คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้าง วันที่ 5 กันยายน 2566

5. งานซ่อมแซมสะพานทางเดินชอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10 และซ่อมสะพานข้ามลำกระโดงสาธารณะชอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10-2 ยอดเงิน 239,064 บาท

ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 5 กันยายน 2566

คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้าง วันที่ 6 กันยายน 2566

6. ซ่อมแซมสะพานทางเดินชุมชนใกล้ถนนจอมทองบูรณะและชุมชนรัตนะ

ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 14 กันยายน 2566

คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้าง วันที่ 15 กันยายน 2566

7. ซ่อมแซมทางเท้าชอยสุขสวัสดิ์ 19 ยอดเงิน 478,283 บาท

ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 14 กันยายน 2566

คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้าง วันที่ 15 กันยายน 2566

8. ซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตราชบุรีบูรณะ จำนวน 156 ฝาท่อ

ยอดเงิน 416,520 บาท

ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 21 สิงหาคม 2566

คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้าง วันที่ 21 สิงหาคม 2566

รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น 2,995,891 บาท

:: ความก้าวหน้าของงาน = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 2,995,891 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุง รักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50240000-7137

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 2,995,891 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสันติภาพ ชูเพ็ง, นายเรืองเดช ชมภูราช

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอุทัยรัชต์ คล้อยวิถิ โทร. 1512

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานคร มีนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยส่วนรวมเป็นการเร่งด่วนเฉพาะหน้า

โดยให้อำนาจการเขตออกตรวจพื้นที่ตามนโยบาย

ของคู่มือราชการกรุงเทพมหานคร หรือตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการ ซึ่งพื้นที่เขตราชบุรีบูรณะเป็นพื้นที่ที่มีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น มีถนน ตรอก

ซอย สะพานทางเดิน

และทางเท้าจำนวนมาก มีประชากรจากปริมาณพลและพื้นที่ข้างเคียง จำเป็นต้องใช้เส้นทางผ่านในการสัญจรเข้าสู่พื้นที่ชั้นในของกรุงเทพมหานคร

ทำให้สาธารณูปโภค

ถนน ตรอก ซอย สะพานทางเดิน ทางเท้า ขาดุดจำนวนมาก สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะพิจารณาแล้ว ควรมีความเตรียมการจัดซ่อมแซมสาธารณูปโภค

ถนน ตรอก ฝาย

สะพานทางเดิน ทางเท้า และสิ่งสาธารณประโยชน์ให้มีสภาพใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่สัญจรไป-มา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจร

2.2 เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรที่แออัด ตามถนน ตรอก ซอยต่าง ๆ ให้สามารถระบายออกสู่ถนนสายหลักได้สะดวกรวดเร็ว

2.3 เพื่อลดปัญหาการร้องเรียนเรื่องถนน ตรอก ซอย ไหล่ทาง สะพานทางเดิน ทางเท้าชำรุด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 ลดปัญหาการร้องเรียนเรื่องถนน ตรอก ซอย ไหล่ทาง สะพานทางเดิน ทางเท้าชำรุด

3.2 การสัญจรของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วขึ้น

3.3 มีถนน ตรอก ซอย ไหล่ทาง สะพานทางเดิน ทางเท้าที่ดี สะอาด ผิวทางเรียบร้อย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่1



:: 24/01/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ

1. งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ชุมชนสภาพร จำนวนเงิน 352,890 บาท
 - จัดทำรายงานขอจ้าง วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565
 - จัดทำรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้าง วันที่ 15 ธันวาคม 2565
 - จัดทำสัญญาจ้าง สัญญาจ้างเลขที่ ขรณ.6/2566 ลงวันที่ 6 มกราคม 2566
 - เริ่มดำเนินการตามสัญญาตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2566 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
2. งานซ่อมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.และทาสีราวเหล็กกันตก ชุมชนหมู่ 7
 - จัดทำรายงานขอจ้าง วันที่ 9 ธันวาคม 2565
 - อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเสนอราคา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/02/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ

1. งานซ่อมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.และทาสีราวเหล็กกันตก ชุมชนหมู่ 7
 - จัดทำรายงานขอจ้าง วันที่ 9 ธันวาคม 2565
 - อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเสนอราคา
2. ซ่อมแซมฝาบ่อพักที่ระบายน้ำในพื้นที่เขตราชบุรีบูรณะ
 - อยู่ระหว่างสำรวจ ออกแบบ และประมาณราคา

ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ

1. งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ชุมชนสภาพร จำนวนเงิน 352,890 บาท
 - ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566
 - คณะกรรมการตรวจรับจ้างได้ตรวจรับจ้าง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ

1. งานซ่อมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.และทาสีราวเหล็กกันตก ชุมชนหมู่ 7
 - ลงนามสัญญาจ้างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 สิ้นสุดสัญญา 15 เมษายน 2566
 - งานแล้วเสร็จภายใน 60 วัน
 - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
2. ซ่อมแซมฝาบ่อพักที่ระบายน้ำในพื้นที่เขตราชบุรีบูรณะ
 - อยู่ระหว่างสำรวจ ออกแบบ และประมาณราคา
3. ซ่อมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองราชบุรีบูรณะซอยประจักษ์ 26/1
 - อยู่ระหว่างสำรวจ ออกแบบ และประมาณราคา
4. ซ่อมแซมผิวพื้นสะพานทางเดิน ค.ส.ล. และราวเหล็กกันตกในชุมชนบูรณะสุดเขต
 - อยู่ระหว่างสำรวจ ออกแบบ และประมาณราคา
5. ซ่อมแซมสะพานข้ามลำกระโดงสาธารณะซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10-2
 - อยู่ระหว่างสำรวจ ออกแบบ และประมาณราคา

ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ

1. งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ชุมชนสภาพร จำนวนเงิน 352,890 บาท
 - ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566
 - คณะกรรมการตรวจรับจ้างได้ตรวจรับจ้าง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 26/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ

1. ซ่อมแซมฝาบ่อพักที่ระบายน้ำในพื้นที่เขตราชบุรีบูรณะ
 - อยู่ระหว่างสำรวจ ออกแบบ และประมาณราคา
2. ซ่อมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองราชบุรีบูรณะ
 - อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
3. ซ่อมแซมผิวพื้นสะพานทางเดิน ค.ส.ล. และราวเหล็กกันตกในชุมชนบูรณะสุดเขต
 - อยู่ระหว่างสำรวจ ออกแบบ และประมาณราคา
4. งานซ่อมแซมสะพานทางเดินซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10 และซ่อมแซมสะพานข้ามลำกระโดงสาธารณะซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก

10-2

- อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
- 5. งานซ่อมแซมเชิงลาดสะพานซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10
 - อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง และขอความเห็นชอบราคากลาง

	ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ - งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ชุมชนสภาพร จำนวนเงิน 352,890 บาท ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้าง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 - งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.และทาสีราวเหล็กกันตก ชุมชนหมู่ 7 ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 30 มีนาคม 2566 คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้าง วันที่ 4 เมษายน 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 5 โครงการ - ซ่อมแซมฝายบ่อพักที่ระบายน้ำในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์บุรณະ - อยู่ระหว่างสำรวจ ออกแบบ และประมาณราคา - ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองราชบุรีบุรณະ - อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง - ซ่อมแซมผิวพื้นสะพานทางเดิน ค.ส.ล. และราวเหล็กกันตกในชุมชนบุรณະสุดเขต - อยู่ระหว่างสำรวจ ออกแบบ และประมาณราคา - งานซ่อมแซมสะพานทางเดินซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10 และซ่อมแซมพาดข้ามลำกระโดงสาธารณะซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10-2 - อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง - งานซ่อมแซมเชิงลาดสะพานซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10 ลงนามสัญญาจ้าง วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เริ่มงาน 25 พฤษภาคม 2566 สิ้นสุดสัญญา 23 มิถุนายน 2566 กำหนดแล้วเสร็จ 30 วัน
	ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ - งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ชุมชนสภาพร จำนวนเงิน 352,890 บาท ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้าง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 - งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.และทาสีราวเหล็กกันตก ชุมชนหมู่ 7 ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 30 มีนาคม 2566 คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้าง วันที่ 4 เมษายน 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/06/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ - งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ชุมชนสภาพร จำนวนเงิน 352,890 บาท ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้าง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 - งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.และทาสีราวเหล็กกันตก ชุมชนหมู่ 7 ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 30 มีนาคม 2566 คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้าง วันที่ 4 เมษายน 2566 - งานซ่อมแซมเชิงลาดสะพานซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10 ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 7 มิถุนายน 2566 คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับการจ้าง วันที่ 9 มิถุนายน 2566 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ - ซ่อมแซมสะพานทางเดินเลียบคลองราชบุรีบุรณະชุมชนบุรณະสุดเขต และชุมชนบุญมาก - อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง - งานซ่อมแซมสะพานทางเดินซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10 และซ่อมแซมพาดข้ามลำกระโดงสาธารณะซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10-2 อยู่ระหว่างรายงานขอจ้าง - ซ่อมแซมสะพานทางเดินชุมชนใกล้เคียงถนนจอมทองบุรณະและชุมชนรัตนะ อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/07/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ชุมชนสภาพร จำนวนเงิน 352,890 บาท ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

- คณะกรรมการตรวจรับจ้างได้ตรวจรับจ้าง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566
2. งานซ่อมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.และทาสีราวเหล็กกันตก ชุมชนหมู่ 7
ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 30 มีนาคม 2566
คณะกรรมการตรวจรับจ้างได้ตรวจรับจ้าง วันที่ 4 เมษายน 2566
3. งานซ่อมแซมเชิงลาดสะพานข่อยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10
ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 7 มิถุนายน 2566
คณะกรรมการตรวจรับจ้างได้ตรวจรับจ้าง วันที่ 9 มิถุนายน 2566

อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 5 โครงการ

1. ซ่อมแซมสะพานทางเดินเลียบบคลองราษฎร์บูรณะชุมชนบูรณะสุดเขต และชุมชนบุญมาก
- อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา
2. งานซ่อมแซมสะพานทางเดินข่อยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10 และซ่อมสะพานข้ามลำกระโดงสาธารณะข่อยสุขสวัสดิ์ 30 แยก

10-2

ยอดเงิน 239,064 สัญญาจ้างเลขที่ 16/2566 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 กำหนด 90 วัน สิ้นสุดสัญญา 22 กันยายน

2566

3. ซ่อมแซมสะพานทางเดินชุมชนใกล้ถนนจอมทองบูรณะและชุมชนรัตนะ
อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา
4. ซ่อมแซมทางเท้าข่อยสุขสวัสดิ์ 19
จัดทำรายงานขอจ้าง
5. ซ่อมแซมฝาบ่อพักที่ระบายน้ำในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ จำนวน 156 ฝ
จัดทำรายงานขอจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 24/08/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ

1. งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ชุมชนสภาพร จำนวนเงิน 352,890 บาท
ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566
คณะกรรมการตรวจรับจ้างได้ตรวจรับจ้าง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566
2. งานซ่อมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.และทาสีราวเหล็กกันตก ชุมชนหมู่ 7
ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 30 มีนาคม 2566
คณะกรรมการตรวจรับจ้างได้ตรวจรับจ้าง วันที่ 4 เมษายน 2566
3. งานซ่อมแซมเชิงลาดสะพานข่อยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10
ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 7 มิถุนายน 2566
คณะกรรมการตรวจรับจ้างได้ตรวจรับจ้าง วันที่ 9 มิถุนายน 2566

อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 5 โครงการ

1. ซ่อมแซมสะพานทางเดินเลียบบคลองราษฎร์บูรณะชุมชนบูรณะสุดเขต และชุมชนบุญมาก
ยอดเงิน 339,217 สัญญาจ้างเลขที่ 23/2566 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2566 เริ่มงานวันที่ 23 สิงหาคม 2566 สิ้นสุด 21 ตุลาคม 2566 แล้วเสร็จ 60 วัน
2. งานซ่อมแซมสะพานทางเดินข่อยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10 และซ่อมสะพานข้ามลำกระโดงสาธารณะข่อยสุขสวัสดิ์ 30 แยก

10-2

อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา กำหนด 90 วัน สิ้นสุดสัญญา 22 กันยายน 2566

3. ซ่อมแซมสะพานทางเดินชุมชนใกล้ถนนจอมทองบูรณะและชุมชนรัตนะ
อยู่ระหว่างวางค้ำประกันสัญญา
4. ซ่อมแซมทางเท้าข่อยสุขสวัสดิ์ 19
อยู่ระหว่างวางค้ำประกันสัญญา
5. ซ่อมแซมฝาบ่อพักที่ระบายน้ำในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ จำนวน 156 ฝ
ส่งมอบงาน 21 สิงหาคม 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 28/09/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 8 โครงการ

1. งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ชุมชนสภาพร จำนวนเงิน 352,890 บาท
ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566
คณะกรรมการตรวจรับจ้างได้ตรวจรับจ้าง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566
2. งานซ่อมสะพานทางเดิน ค.ส.ล.และทาสีราวเหล็กกันตก ชุมชนหมู่ 7
ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 30 มีนาคม 2566

- คณะกรรมการตรวจรับจ้างได้ตรวจรับจ้าง วันที่ 4 เมษายน 2566
3. งานซ่อมแซมเชิงลาดสะพานซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10 ยอดเงิน 393,939 บาท
ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 7 มิถุนายน 2566
คณะกรรมการตรวจรับจ้างได้ตรวจรับจ้าง วันที่ 9 มิถุนายน 2566
4. ซ่อมแซมสะพานทางเดินเลียบบคลองราษฎร์บูรณะชุมชนบูรณะสุดเขต และชุมชนบุญมา
ยอดเงิน 339,217 บาท
ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 4 กันยายน 2566
คณะกรรมการตรวจรับจ้างได้ตรวจรับจ้าง วันที่ 5 กันยายน 2566
5. งานซ่อมแซมสะพานทางเดินซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10 และซ่อมสะพานข้ามลำกระโดงสาธารณะซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 10-2
ยอดเงิน 239,064 บาท
ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 5 กันยายน 2566
คณะกรรมการตรวจรับจ้างได้ตรวจรับจ้าง วันที่ 6 กันยายน 2566
6. ซ่อมแซมสะพานทางเดินชุมชนไกล่ถนนจอมทองบูรณะและชุมชนรัตนะ
ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 14 กันยายน 2566
คณะกรรมการตรวจรับจ้างได้ตรวจรับจ้าง วันที่ 15 กันยายน 2566
7. ซ่อมแซมทางเท้าซอยสุขสวัสดิ์ 19 ยอดเงิน 478,283 บาท
ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 14 กันยายน 2566
คณะกรรมการตรวจรับจ้างได้ตรวจรับจ้าง วันที่ 15 กันยายน 2566
8. ซ่อมแซมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ จำนวน 156 ฝา
ยอดเงิน 416,520 บาท
ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 21 สิงหาคม 2566
คณะกรรมการตรวจรับจ้างได้ตรวจรับจ้าง วันที่ 21 สิงหาคม 2566

รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น 2,995,891 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 2,995,891 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....