



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : บำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50320000-3308

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 999,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตราชเทวี / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : คุณบุษย์ ชลสายทรัพย์

1.3 หลักการและเหตุผล

การเพิ่มพื้นที่สีเขียว? เป็นนโยบายตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อม

ซึ่งมีเป้าหมายให้สำรวจพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร พื้นที่ที่รกร้างว่างเปล่าที่สาธารณะ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยการจัดทำสวนหย่อม สวนสาธารณะ สวนป่า และสวนถนน ให้ได้มากที่สุด

เพื่อเพิ่มประโยชน์ การใช้สอยของพื้นที่ พัฒนาสภาพแวดล้อมในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้มีสีสันสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย

และเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืนตลอดไป

สำนักงานเขตราชเทวี จึงได้จัดทำโครงการ ?ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปี 2566? ขึ้น

โดยกำหนดแนวทางในการก่อสร้างแนวคอกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 งานรื้อถอน และงานก่อสร้างคอกต้นไม้ใหม่ บริเวณทางเท้า (แยกพญาไท ถึง อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ)

กิจกรรมที่ 2 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว บริเวณไหล่ทางถนนพญาไท ทั้ง 2 ผัง (ตั้งแต่แยกพญาไท ถึง อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ)

บริเวณเกาะกลางถนนใต้ทางด่วนซอยหมอเหล็ง และบริเวณสวนราชเทวีภิรมย์

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อปรับปรุงคอกต้นไม้เดิมที่ชำรุด จัดทำแนวคอกต้นไม้ใหม่ ให้สามารถเสริมดินให้มีปริมาณเหมาะสมสำหรับการปลูกต้นไม้มากขึ้น

2.2 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ในพื้นที่เขตราชเทวีให้มีพื้นที่สีเขียวที่เป็นระเบียบเรียบร้อยร่มรื่นและสวยงาม

2.3 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง โดยก่อสร้างแนวคอกต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ปลูกไม้พุ่มประดับ

โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและสภาพพื้นที่จริงที่สามารถดำเนินการได้ จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 งานรื้อถอน และงานก่อสร้างคอกต้นไม้ใหม่ บริเวณทางเท้า (แยกพญาไท ถึง อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ)

1.1 งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล. (รื้อขนไป) เนื้อคอนกรีตประมาณ 34 ลบ.ม.

1.2 งานก่อสร้างใหม่ ตามแบบ ขร. 1/2566

1.2.1 คอกต้นไม้ คสล. พร้อมทาสี (ฝั่งเดียวกับ สนง.เขต) หน้าตัด 0.20x0.30 ม. สูง 0.30 ม. ความยาว 315 ม.

☐ 1.2.2 คอกต้นไม้ คสล. พร้อมทาสี (ฝั่งตรงข้ามกับ สนง.เขต) หน้าตัด 0.20x0.30 ม. สูง 0.20 ม. ความยาว 375 ม.

กิจกรรมที่ 2 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ เสริมดิน ปรับพื้นฐานเดิมพรวนหน้าดิน พร้อมปลูกไม้ประดับ ดังนี้

2.1 บริเวณไหล่ทางถนนพญาไท ทั้ง 2 ผัง (ตั้งแต่แยกพญาไท ถึง อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ) พื้นที่ประมาณ 85 ตารางเมตร

2.2 บริเวณเกาะกลางถนนใต้ทางด่วนซอยหมอเหล็ง พื้นที่ประมาณ 500 ตารางเมตร

2.3 บริเวณสวนราชเทวีภิรมย์ พื้นที่ประมาณ 5,000 ตารางเมตร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มต้นไม้ล้านต้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/01/2566 : ขออนุมัติเงินประจำงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 13/02/2566 : ขออนุมัติเงินประจำงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 21/03/2566 : ขออนุมัติเงินประจำงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/04/2566 : เปิดซองประกวดราคา พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่5	:: 24/05/2566 : ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกต้นไม้		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/06/2566 : จัดเจ้าหน้าที่ ปรับพื้นที่และปลูกต้นไม้ตามรูปแบบที่กำหนด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 24/07/2566 : รวบรวมข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/07/2566 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : บำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50320000-3308

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 999,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตราชเทวี / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : คุณบุษย์ ชลสายทรัพย์

1.3 หลักการและเหตุผล

การเพิ่มพื้นที่สีเขียว? เป็นนโยบายตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีเป้าหมายให้สำรวจพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร พื้นที่รกร้างว่างเปล่าที่สาธารณะ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยการจัดทำสวนหย่อม สวนสาธารณะ สวนป่า และสวนถนน ให้ได้มากที่สุด เพื่อเพิ่มประโยชน์ การใช้สอยของพื้นที่ พัฒนาสภาพแวดล้อมในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้มีสีสันสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืนตลอดไป

สำนักงานเขตราชเทวี จึงได้จัดทำโครงการ "ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปี 2566" ขึ้น

โดยกำหนดแนวทางในการก่อสร้างแนวคอกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 งานรื้อถอน และงานก่อสร้างคอกต้นไม้ใหม่ บริเวณทางเท้า (แยกพญาไท ถึง อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ)

กิจกรรมที่ 2 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว บริเวณไหล่ทางถนนพญาไท ทั้ง 2 ฝั่ง (ตั้งแต่แยกพญาไท ถึง อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ)

บริเวณเกาะกลางถนนใต้ทางด่วนซอยหมอเหล็ง และบริเวณสวนราชเทวีภิรมย์

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อปรับปรุงคอกต้นไม้เดิมที่ชำรุด จัดทำแนวคอกต้นไม้ใหม่ ให้สามารถเสริมดินให้มีปริมาณเหมาะสมสำหรับการปลูกต้นไม้มากขึ้น

2.2 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ในพื้นที่เขตราชเทวีให้มีพื้นที่สีเขียวที่เป็นระเบียบเรียบร้อยร่มรื่นและสวยงาม

2.3 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง โดยก่อสร้างแนวคอกต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ปลูกไม้พุ่มประดับ

โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและสภาพพื้นที่จริงที่สามารถดำเนินการได้ จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 งานรื้อถอน และงานก่อสร้างคอกต้นไม้ใหม่ บริเวณทางเท้า (แยกพญาไท ถึง อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ)

1.1 งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล. (รื้อขนไป) เนื้อคอนกรีตประมาณ 34 ลบ.ม.

1.2 งานก่อสร้างใหม่ ตามแบบ ขวร. 1/2566

1.2.1 คอกต้นไม้ คสล. พร้อมทาสี (ฝั่งเดียวกับ สนง.เขต) หน้าตัด 0.20x0.30 ม. สูง 0.30 ม. ความยาว 315 ม.

☐ 1.2.2 คอกต้นไม้ คสล. พร้อมทาสี (ฝั่งตรงข้ามกับ สนง.เขต) หน้าตัด 0.20x0.30 ม. สูง 0.20 ม. ความยาว 375 ม.

กิจกรรมที่ 2 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ เสริมดิน ปรับพื้นที่ฐานเดิมพรวนหน้าดิน พร้อมปลูกไม้ประดับ ดังนี้

2.1 บริเวณไหล่ทางถนนพญาไท ทั้ง 2 ฝั่ง (ตั้งแต่แยกพญาไท ถึง อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ) พื้นที่ประมาณ 85 ตารางเมตร

2.2 บริเวณเกาะกลางถนนใต้ทางด่วนซอยหมอเหล็ง พื้นที่ประมาณ 500 ตารางเมตร

2.3 บริเวณสวนราชเทวีภิรมย์ พื้นที่ประมาณ 5,000 ตารางเมตร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ตัวชี้วัด...



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

: มิติที่ 3 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มต้นไม้ล้านต้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/01/2566 : ขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 13/02/2566 : ขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/03/2566 : ขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/04/2566 : เปิดซองประกวดราคา พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/05/2566 : ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกต้นไม้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/06/2566 : จัดเจ้าหน้าที่ ปรับพื้นที่และปลูกต้นไม้ตามรูปแบบที่กำหนด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 24/07/2566 : รวบรวมข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/07/2566 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง