



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาดถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน(สนง.บางพลัด)
รหัสโครงการ... : 50350000-3634 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565
เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 2,000,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา ผู้ประสานงาน สยป : นายเต็มสุข เกื้อหนูน

1.3 หลักการและเหตุผล

พื้นที่เขตบางพลัดมีเนื้อที่ประมาณ 11.36 ตารางกิโลเมตร มีถนน ตรอก ซอยที่เป็นทางสาธารณะประมาณ 80 ซอย รวมทั้งสิ่งสาธารณประโยชน์อื่น ๆ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย ให้ผิวจราจรและส่วนประกอบของถนนมีสภาพที่ได้มาตรฐานมั่นคงแข็งแรง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ทำการซ่อมแซม บำรุงรักษาดถนน ตรอกซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆในพื้นที่เขตบางพลัด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2564 : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาดถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน(สนง.บางพลัด)อยู่ระหว่างดำเนินการออกตรวจพื้นที่ที่เกิดปัญหาและจัดทำแผนเพื่อดำเนินงานต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 22/11/2564 : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาดถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน(สนง.บางพลัด)
1. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยเจริญสนิทวงศ์ 75 อยู่ระหว่างรายงานขอจ้าง ผู้รับจ้าง บจก.โชคกิจการ ยอดเงิน 471,600.- บาท 45 วัน
2. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำซอยเจริญสนิทวงศ์ 97 อยู่ระหว่างคณะกรรมการร่างขอบเขตงานและกำหนดราคากลาง หจก.สรรสาร ยอดเงิน 446,100.- บาท 45 วัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/12/2564 : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาดถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน(สนง.บางพลัด)
1. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำซอยเจริญสนิทวงศ์75อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา
2.ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำซอยเจริญสนิทวงศ์ 97 อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2565 : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาดถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน(สนง.บางพลัด)
1. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยเจริญสนิทวงศ์ 75 สัญญาเลขที่ ยธ.9/2565 ลว.14 มค.65 เริ่มสัญญา 15 มค.65 สิ้นสุดสัญญา 28 กพ.65อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
2. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยเจริญสนิทวงศ์ 97 สัญญาเลขที่ ยธ.11/2565 ลว. 17 มค.65 เริ่มสัญญา 18 มค.65 สิ้นสุดสัญญา 3 มีค.65 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 23/02/2565 : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาดถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน(สนง.บางพลัด)
1. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำฯ.เจริญ 75 ตรวจรับงานวันที่ 17 กพ 65 ทำเอกสารตรวจรับงานและรวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่าย
2.ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำฯ.เจริญ 97 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
3. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพื้นที่สำนักงานเขตบางพลัดอยู่ระหว่างแจ้งวางหลักประกันสัญญาและตรวจร่างสัญญา
4.ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำฯ.เจริญ85 อยู่ระหว่างแจ้งวางหลักประกันสัญญาและตรวจร่างสัญญา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 22/03/2565 : 1. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำเจริญ 75 แล้วเสร็จ
2. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำเจริญ 97 ทำเอกสารตรวจรับงาน



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่7	3. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อบายน้ำที่ สนง เขตบางพลัด อยู่ระหว่างวางหลักประกันสัญญาและตรวจร่างสัญญา 4. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อบายน้ำจรัญ 85 อยู่ระหว่างวางหลักประกันสัญญาและตรวจร่างสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/04/2565 : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน(สนง.บางพลัด) 1. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อบายน้ำซอยจรัญสนิทวงศ์ 75 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 2. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อบายน้ำ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 97 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 3. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อบายน้ำในพื้นที่สำนักงานเขตบางพลัดอยู่ระหว่างลงนามสัญญา 4. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อบายน้ำ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 85 อยู่ระหว่างลงนามสัญญา 5. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อบายน้ำ อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบขอบเขตงานและราคากลาง 6. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อบายชุมชนวัดคฤหบดีอยู่ระหว่างรายงานขอจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 26/05/2565 : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน(สนง.บางพลัด) 1. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อบายน้ำซอยจรัญสนิทวงศ์ 75 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 2. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อบายน้ำ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 97 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 3. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อบายน้ำในพื้นที่สำนักงานเขตบางพลัดอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ยอดเงิน 78,800.-บาท 4. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อบายน้ำ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 85 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ยอดเงิน 446,100.-บาท 5. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อบายน้ำอยู่ระหว่างขอความเห็นชอบขอบเขตงานและราคากลาง ดังนี้ 1.ซอยจรัญ46 6 บ่อ 2.ซอยจรัญ 52 3 บ่อ 3. ซอยจรัญ 65 10 บ่อ 4. ซอยจรัญ82 6 บ่อ ยอดเงิน 317,600.-บาท 6. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อบายชุมชนวัดคฤหบดีอยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง/ตรวจร่างสัญญา/แจ้งวางหลักประกันสัญญา ยอดเงิน 242,100.-บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน(สนง.บางพลัด) 1. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อบายน้ำในพื้นที่เขตบางพลัดอยู่ระหว่างลงนามสัญญา 2. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อบายน้ำซอยจรัญฯ85 อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่าย 3.ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อบายน้ำชุมชนวัดคฤหบดีอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน(สนง.บางพลัด) 1. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อบายน้ำในพื้นที่เขตบางพลัดอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 2.ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อบายน้ำชุมชนวัดคฤหบดีอยู่ระหว่างตรวจรับงานวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย รายงานครั้งที่11 :: 24/08/2565 : ดำเนินการแล้วเสร็จทุกโครงการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
-----------------	--

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน(สนง.บางพลัด)

รหัสโครงการ... : 50350000-3634

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นายเต็มสุข เกื้อหนู

1.3 หลักการและเหตุผล

พื้นที่เขตบางพลัดมีเนื้อที่ประมาณ 11.36 ตารางกิโลเมตร มีถนน ตรอก ซอยที่เป็นทางสาธารณะประมาณ 80 ซอย รวมทั้งสิ่งสาธารณประโยชน์อื่น ๆ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย ให้ผิวจราจรและส่วนประกอบของถนนมีสภาพที่ได้มาตรฐานมั่นคงแข็งแรง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ทำการซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน ตรอกซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆในพื้นที่เขตบางพลัด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เป้าหมายที่



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

: **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2564 : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาด่าน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชน(สนง.บางพลัด)อยู่ระหว่างดำเนินการออกตรวจพื้นที่ที่เกิดปัญหาและจัดทำแผนเพื่อดำเนินงานต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่2	:: 22/11/2564 : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาด่าน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชน(สนง.บางพลัด) 1. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยเจริญสนิทวงศ์ 75 อยู่ระหว่างรายงานขอจ้าง ผู้รับจ้าง บจก.โซคคิจการ ยอดเงิน 471,600.- บาท 45 วัน 2. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำซอยเจริญสนิทวงศ์ 97 อยู่ระหว่างคณะกรรมการร่างขอบเขตงานและกำหนดราคากลาง หจก.สรสสาร ยอดเงิน 446,100.- บาท 45 วัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2564 : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาด่าน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชน(สนง.บางพลัด) 1. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำซอยเจริญสนิทวงศ์75อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา 2.ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำซอยเจริญสนิทวงศ์ 97 อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2565 : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาด่าน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชน(สนง.บางพลัด) 1. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยเจริญสนิทวงศ์ 75 สัญญาเลขที่ ยธ.9/2565 ลว.14 มค.65 เริ่มสัญญา 15 มค.65 สิ้นสุดสัญญา 28 กพ.65อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 2. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยเจริญสนิทวงศ์ 97 สัญญาเลขที่ ยธ.11/2565 ลว. 17 มค.65 เริ่มสัญญา 18 มค.65 สิ้นสุดสัญญา 3 มีค.65 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่5	:: 23/02/2565 : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาด่าน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชน(สนง.บางพลัด) 1. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำข.เจริญ 75 ตรวจรับงานวันที่ 17 กพ 65 ทำเอกสารตรวจรับงานและรวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่าย 2.ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำข.เจริญ 97 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 3. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพื้นที่สำนักงานเขตบางพลัดอยู่ระหว่างแจ้งวางหลักประกันสัญญาและตรวจร่างสัญญา 4.ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำข.เจริญ85 แ่ระหว่างแจ้งวางหลักประกันสัญญาและตรวจร่างสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่6	:: 22/03/2565 : 1. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำเจริญ ฯ 75 แล้วเสร็จ 2. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำเจริญ 97 ทำเอกสารตรวจรับงาน 3. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำที่ สนง เขตบางพลัด อยู่ระหว่างวางหลักประกันสัญญาและตรวจร่างสัญญา 4. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำเจริญ 85 อยู่ระหว่างวางหลักประกันสัญญาและตรวจร่างสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่7	:: 27/04/2565 : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาด่าน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชน(สนง.บางพลัด) 1. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำซอยเจริญสนิทวงศ์ 75 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 2. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยเจริญสนิทวงศ์ 97 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 3. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพื้นที่สำนักงานเขตบางพลัดอยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา 4. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยเจริญสนิทวงศ์ 85 อยู่ระหว่างลงนามสัญญา 5. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบขอบเขตงานและราคากลาง 6. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายชุมชนวัดคฤหติอยู่ระหว่างรายงานขอจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่8	:: 26/05/2565 : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาด่าน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชน(สนง.บางพลัด) 1. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำซอยเจริญสนิทวงศ์ 75 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 2. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยเจริญสนิทวงศ์ 97 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 3. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในพื้นที่สำนักงานเขตบางพลัดอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ยอดเงิน 78,800.-บาท 4. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยเจริญสนิทวงศ์ 85 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ยอดเงิน 446,100.-บาท		



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่9	5. ซ่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำอยู่ระหว่างขอความเห็นชอบขอบเขตงานและราคากลาง ดังนี้ 1.ขอยจรัญ46 6 บ่อ 2.ขอยจรัญ 52 3 บ่อ 3. ขอยจรัญ 65 10 บ่อ 4. ขอยจรัญ82 6 บ่อ ยอดเงิน 317,600.-บาท 6. ซ่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำชุมชนวัดคฤหบดีอยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง/ตรวจร่างสัญญา/แจ้งวางห้กะประกันสัญญา ยอดเงิน 242,100.-บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาด่าน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชน(สนง.บางพลัด)
รายงานครั้งที่10	1. ซ่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำในพื้นที่เขตบางพลัดอยู่ระหว่างลงนามสัญญา 2. ซ่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำขอยจรัญฯ85 อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่าย 3.ซ่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำชุมชนวัดคฤหบดีอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาด่าน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชน(สนง.บางพลัด)
รายงานครั้งที่11	1. ซ่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำในพื้นที่เขตบางพลัดอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 2.ซ่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำชุมชนวัดคฤหบดีอยู่ระหว่างตรวจรับงานวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/08/2565 : ดำเนินการแล้วเสร็จทุกโครงการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ	
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาด่าน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชน(สนง.บางพลัด)	
รหัสโครงการ... : 50350000-3634 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565	
เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 2,000,000 บาท	
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท	
1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
หน่วยงานที่รับขอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา	
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา ผู้ประสานงาน สยป : นายเดิมสุข เกื้อหนูน	
1.3 หลักการและเหตุผล	
พื้นที่เขตบางพลัดมีเนื้อที่ประมาณ 11.36 ตารางกิโลเมตร มีถนน ตรอก ซอยที่เป็นทางสาธารณะประมาณ 80 ซอย รวมทั้งสิ่งสาธารณประโยชน์อื่น ๆ	
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ	
เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย ให้ผิวจราจรและส่วนประกอบของถนนมีสภาพที่ได้มาตรฐานมั่นคงแข็งแรง	
1.5 เป้าหมายของโครงการ..	
ทำการซ่อมแซม บำรุงรักษาด่าน ตรอกซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆในพื้นที่เขตบางพลัด	
1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)	
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****	
ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****	
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****	
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย	
2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ	
รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2564 : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาด่าน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชน(สนง.บางพลัด)อยู่ระหว่างดำเนินการออกตรวจพื้นที่ที่เกิดปัญหาและจัดทำแผนเพื่อดำเนินงานต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 22/11/2564 : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาด่าน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชน(สนง.บางพลัด) 1. ซ่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ ขอยจรัญสนิทวงศ์ 75 อยู่ระหว่างรายงานขอจ้าง ผู้รับจ้าง บจก.โซคกิจการ ยอดเงิน 471,600.- บาท 45 วัน 2. ซ่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำขอยจรัญสนิทวงศ์ 97 อยู่ระหว่างคณะกรรมการร่างขอบเขตงานและกำหนดราคากลาง หจก.สรสสาร ยอดเงิน 446,100.- บาท 45 วัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2564 : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาด่าน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชน(สนง.บางพลัด) 1. ซ่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำขอยจรัญสนิทวงศ์75อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา 2.ซ่อมแซมขอบบ่อพักที่ระบายน้ำขอยจรัญสนิทวงศ์ 97 อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2565 : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาด่าน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์

รายงานครั้งที่5	เพื่อแก้ไขปัญหาคาความเดือดร้อนของประชาชน(สนง.บางพลัด) 1. ช่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ขอยจริญสนทวงศ์ 75 สัญญาเลขที่ ยธ.9/2565 ลว.14 มค.65 เริ่มสัญญา 15 มค.65 สิ้นสุดสัญญา 28 กพ.65อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 2. ช่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ขอยจริญสนทวงศ์ 97 สัญญาเลขที่ ยธ.11/2565 ลว. 17 มค.65 เริ่มสัญญา 18 มค.65 สิ้นสุดสัญญา 3 มีค.65 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 23/02/2565 : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์
รายงานครั้งที่6	เพื่อแก้ไขปัญหาคาความเดือดร้อนของประชาชน(สนง.บางพลัด) 1. ช่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำข.จริญ 75 ตรวจรับงานวันที่ 17 กพ 65 ทำเอกสารตรวจรับงานและรวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่าย 2.ช่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำข.จริญ 97 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 3. ช่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพื้นที่สำนักงานเขตบางพลัดอยู่ระหว่างแจ้งวางหลักประกันสัญญาและตรวจร่างสัญญา 4.ช่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำข.จริญ85 แ่ระหว่างแจ้งวางหลักประกันสัญญาและตรวจร่างสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 22/03/2565 : 1. ช่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำข.จริญ 75 แล้วเสร็จ
รายงานครั้งที่7	2. ช่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำข.จริญ 97 ทำเอกสารตรวจรับงาน 3. ช่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำที่ สนง เขตบางพลัด อยู่ระหว่างวางหลักประกันสัญญาและตรวจร่างสัญญา 4. ช่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำข.จริญ 85 อยู่ระหว่างวางหลักประกันสัญญาและตรวจร่างสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/04/2565 : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์
รายงานครั้งที่8	เพื่อแก้ไขปัญหาคาความเดือดร้อนของประชาชน(สนง.บางพลัด) 1. ช่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำขอยจริญสนทวงศ์ 75 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 2. ช่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ขอยจริญสนทวงศ์ 97 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 3. ช่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพื้นที่สำนักงานเขตบางพลัดอยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา 4. ช่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ขอยจริญสนทวงศ์ 85 อยู่ระหว่างลงนามสัญญา 5. ช่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบขอบเขตงานและราคากลาง 6. ช่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำข.จริญวัดคฤหดีอยู่ระหว่างรายงานขอจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 26/05/2565 : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์
รายงานครั้งที่9	เพื่อแก้ไขปัญหาคาความเดือดร้อนของประชาชน(สนง.บางพลัด) 1. ช่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำขอยจริญสนทวงศ์ 75 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 2. ช่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ขอยจริญสนทวงศ์ 97 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 3. ช่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในพื้นที่สำนักงานเขตบางพลัดอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ยอดเงิน 78,800.-บาท 4. ช่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ขอยจริญสนทวงศ์ 85 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ยอดเงิน 446,100.-บาท 5. ช่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำอยู่ระหว่างขอความเห็นชอบขอบเขตงานและราคากลาง ดังนี้ 1.ขอยจริญ46 6 บ่อ 2.ขอยจริญ 52 3 บ่อ 3. ขอยจริญ 65 10 บ่อ 4. ขอยจริญ82 6 บ่อ ยอดเงิน 317,600.-บาท 6. ช่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำข.จริญวัดคฤหดีอยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง/ตรวจร่างสัญญา/แจ้งวางหลักประกันสัญญา ยอดเงิน 242,100.-บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาคาความเดือดร้อนของประชาชน(สนง.บางพลัด) 1. ช่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางพลัดอยู่ระหว่างลงนามสัญญา 2. ช่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำขอยจริญ85 อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่าย 3.ช่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำข.จริญวัดคฤหดีอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาคาความเดือดร้อนของประชาชน(สนง.บางพลัด) 1. ช่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางพลัดอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 2.ช่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำข.จริญวัดคฤหดีอยู่ระหว่างตรวจรับงานวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/08/2565 : ดำเนินการแล้วเสร็จทุกโครงการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาคาความเดือดร้อนของประชาชน(สนง.บางพลัด)	



รหัสโครงการ...



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: 50350000-3634



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565
งบประมาณที่ได้รับ : 2,000,000 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นายเต็มสุข เกื้อหนูน

1.3 หลักการและเหตุผล

พื้นที่เขตบางพลัดมีเนื้อที่ประมาณ 11.36 ตารางกิโลเมตร มีถนน ตรอก ซอยที่เป็นทางสาธารณะประมาณ 80 ซอย รวมทั้งสิ่งสาธารณะประโยชน์อื่น ๆ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย ให้ผิวจราจรและส่วนประกอบของถนนมีสภาพที่ได้มาตรฐานมั่นคงแข็งแรง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ทำการซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน ตรอกซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆในพื้นที่เขตบางพลัด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2564 : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน(สนง.บางพลัด)อยู่ระหว่างดำเนินการออกตรวจพื้นที่ที่เกิดปัญหาและจัดทำแผนเพื่อดำเนินงานต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่2	:: 22/11/2564 : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน(สนง.บางพลัด) 1. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยเจริญสนิทวงศ์ 75 อยู่ระหว่างรายงานขอจ้าง ผู้รับจ้าง บจก.โชคกิจการ ยอดเงิน 471,600.- บาท 45 วัน 2. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำซอยเจริญสนิทวงศ์ 97 อยู่ระหว่างคณะกรรมการร่างขอบเขตงานและกำหนดราคากลาง หจก.สรสสร ยอดเงิน 446,100.- บาท 45 วัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2564 : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน(สนง.บางพลัด) 1. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำซอยเจริญสนิทวงศ์75อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา 2.ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำซอยเจริญสนิทวงศ์ 97 อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2565 : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน(สนง.บางพลัด) 1. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยเจริญสนิทวงศ์ 75 สัญญาเลขที่ ยธ.9/2565 ลว.14 มค.65 เริ่มสัญญา 15 มค.65 สิ้นสุดสัญญา 28 กพ.65อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 2. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยเจริญสนิทวงศ์ 97 สัญญาเลขที่ ยธ.11/2565 ลว. 17 มค.65 เริ่มสัญญา 18 มค.65 สิ้นสุดสัญญา 3 มีค.65 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่5	:: 23/02/2565 : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน(สนง.บางพลัด) 1. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำช.เจริญ 75 ตรวจรับงานวันที่ 17 กพ 65 ทำเอกสารตรวจรับงานและรวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่าย 2.ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำช.เจริญ 97 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 3. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพื้นที่สำนักงานเขตบางพลัดอยู่ระหว่างแจ้งวางหลักประกันสัญญาและตรวจร่างสัญญา 4.ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำช.เจริญ85 อยู่ระหว่างแจ้งวางหลักประกันสัญญาและตรวจร่างสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่6	:: 22/03/2565 : 1. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำเจริญ 75 แล้วเสร็จ 2. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำเจริญ 97 ทำเอกสารตรวจรับงาน 3. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำที่ สนง เขตบางพลัด อยู่ระหว่างวางหลักประกันสัญญาและตรวจร่างสัญญา 4. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำเจริญ 85 อยู่ระหว่างวางหลักประกันสัญญาและตรวจร่างสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 7



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	:: 27/04/2565 : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน(สนง.บางพลัด)		
	1. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 75 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 2. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 97 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 3. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในพื้นที่สำนักงานเขตบางพลัดอยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา 4. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 85 อยู่ระหว่างลงนามสัญญา 5. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบขอบเขตงานและราคากลาง 6. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำชุมชนวัดคฤหบดีอยู่ระหว่างรายงานขอจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 26/05/2565 : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน(สนง.บางพลัด)		
	1. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 75 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 2. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 97 เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 3. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในพื้นที่สำนักงานเขตบางพลัดอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ยอดเงิน 78,800.-บาท 4. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 85 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ยอดเงิน 446,100.-บาท 5. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำอยู่ระหว่างขอความเห็นชอบขอบเขตงานและราคากลาง ดังนี้ 1.ซอยเจริญ46 6 บ่อ 2.ซอยเจริญ 52 3 บ่อ 3. ซอยเจริญ 65 10 บ่อ 4. ซอยเจริญ82 6 บ่อ ยอดเงิน 317,600.-บาท 6. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำชุมชนวัดคฤหบดีอยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง/ตรวจร่างสัญญา/แจ้งวางห้ะกัประกันสัญญา ยอดเงิน 242,100.-บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน(สนง.บางพลัด)		
	1. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางพลัดอยู่ระหว่างลงนามสัญญา 2. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 85 อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่าย 3.ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำชุมชนวัดคฤหบดีอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน(สนง.บางพลัด)		
	1. ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางพลัดอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 2.ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำชุมชนวัดคฤหบดีอยู่ระหว่างตรวจรับงานวันที่ 27 กรกฎาคม 2565		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 24/08/2565 : ดำเนินการแล้วเสร็จทุกโครงการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....