



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาด่าน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50380000-6948

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 2,828,256 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสวนหลวง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวลลิตี แจ่มสามลี

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานคร ได้กำหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งสำนักงานเขตสวนหลวงยังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนและจากการตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยของผู้บริหารเขต และผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครให้ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาสถาปัตยกรรมประโยชน์ต่าง ๆ เช่น ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ช่องรับน้ำฝน ฝาท่อระบายน้ำ บ่อพักและท่อระบายน้ำที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริหารกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตสวนหลวง จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาด่าน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการซ่อมแซมถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ให้อยู่ในสภาพดีและสามารถใช้งานได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
- 2.2 เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น
- 2.3 เพื่อให้เกิดความสะอาดปลอดภัยของประชาชนที่สัญจรบนถนนและทางเท้า

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาด่าน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ในพื้นที่เขตสวนหลวง ให้อยู่ในสภาพดีและปลอดภัย แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/12/2565 : 1.งานซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำซอยแยกศิริถาวร แยกถนนพระราม 9 ซอย 41 งบประมาณ 490,960 บาท - อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : 1.งานซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำซอยแยกศิริถาวรแยกถนนพระราม 9 ซอย 41 ดำเนินการขั้นตอนจัดทำสัญญาจ้างและผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ 2.งานซ่อมแซมผิวจราจรซอยพัฒนาการ 53 ขั้นตอนคณะกรรมการกำหนดแบบรูปารายการก่อสร้าง 3.งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน คสล. เลียบคลองและลำรางในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 3 แห่ง ขั้นตอนคณะกรรมการจัดทำแบบรูปารายการก่อสร้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 22/02/2566 : 1.งานซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำซอยแยกศิริถาวรแยกถนนพระราม 9 ซอย 41 ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน 2.งานซ่อมแซมผิวจราจรซอยพัฒนาการ 53 ขั้นตอนการทำสัญญาจ้าง สัญญาเลขที่ ขสส.7/2566 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 3.งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน คสล. เลียบคลองและลำรางในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 3 แห่ง ขั้นตอนจัดทำรายงานขอจ้างพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับและควบคุมงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/03/2566 : งานซ่อมแซมผิวจราจรซอยพัฒนาการ 53 ขั้นตอนการทำสัญญาจ้าง สัญญาเลขที่ ขสส.7/2566 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 .งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน คสล. เลียบคลองและลำรางในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 3 แห่ง ขั้นตอนจัดทำรายงานขอจ้างพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับและควบคุมงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 21/04/2566 : งานซ่อมแซมผิวจราจรซอยพัฒนาการ 53 ขั้นตอนการทำสัญญาจ้าง สัญญาเลขที่ ขสส.7/2566 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 .งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน คสล. เลียบคลองและลำรางในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 3 แห่ง ขั้นตอนจัดทำรายงานขอจ้างพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับและควบคุมงาน



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 %



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: - งานซ่อมแซมผิวจราจรขอยพัฒนาการ 53 ขั้นตอนการทำสัญญาจ้าง สัญญาเลขที่ ขสส.7/2566 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

- งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน คสล. เลียบคลองและลำรางในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 3 แห่ง
ดำเนินการถึงขั้นตอนตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงิน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: จ้างซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำซอยอ่อนนุช 17 แยก 9 ซอยอ่อนนุช 48 ซอยพัฒนาการ 30 ปากซอยพัฒนาการ 34 และซอยพัฒนาการ 53
ยอดเงิน 491,000.- บาท (อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลาง)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 24/07/2566 : 1.ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำซอยแยกศิริถาวร แยกถนนพระราม 9 ซอย 41
งบประมาณ 490,960 บาท สัญญาเลขที่ ขสส.1/2566 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2.ซ่อมแซมผิวจราจรขอยพัฒนาการ 53 งบประมาณ 494,500 บาท สัญญาเลขที่ ขสส.7/2566 ลงวันที่ 27 มกราคม 2565
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

3.ซ่อมแซมสะพานทางเดิน คสล. เลียบคลองและลำรางในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 3 แห่ง งบประมาณ 415,760.- บาท สัญญาเลขที่
ขสส.9/2566 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2566 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

4.ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำซอยอ่อนนุช 17 แยก 9 ซอยอ่อนนุช 48 ซอยพัฒนาการ 30 ปากซอยพัฒนาการ 34 และซอยพัฒนาการ 53
สัญญาเลขที่ ขสส.10/2566 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

5. ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำซอยแยกศิริถาวร แยกถนนพระราม 9 ซอย 41 และแยกถนนพระราม 9 ซอย 60 สัญญาเลขที่ ขสส.11/2566
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 24/07/2566 : 1.ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำซอยแยกศิริถาวร แยกถนนพระราม 9 ซอย 41
งบประมาณ 490,960 บาท สัญญาเลขที่ ขสส.1/2566 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2.ซ่อมแซมผิวจราจรขอยพัฒนาการ 53 งบประมาณ 494,500 บาท สัญญาเลขที่ ขสส.7/2566 ลงวันที่ 27 มกราคม 2565
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

3.ซ่อมแซมสะพานทางเดิน คสล. เลียบคลองและลำรางในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 3 แห่ง งบประมาณ 415,760.- บาท สัญญาเลขที่
ขสส.9/2566 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2566 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

4.ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำซอยอ่อนนุช 17 แยก 9 ซอยอ่อนนุช 48 ซอยพัฒนาการ 30 ปากซอยพัฒนาการ 34 และซอยพัฒนาการ 53
สัญญาเลขที่ ขสส.10/2566 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

5. ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำซอยแยกศิริถาวร แยกถนนพระราม 9 ซอย 41 และแยกถนนพระราม 9 ซอย 60 สัญญาเลขที่ ขสส.11/2566
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ส่งมอบงาน วันที่ 15 ส.ค.66

6.ซ่อมแซมผิวทางอ่อนนุช 24 จากถนนอ่อนนุชถึงคริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ อยู่ระหว่างลงนามสัญญาจ้างก่อสร้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 24/07/2566 : 1.ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำซอยแยกศิริถาวร แยกถนนพระราม 9 ซอย 41
งบประมาณ 490,960 บาท สัญญาเลขที่ ขสส.1/2566 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2.ซ่อมแซมผิวจราจรขอยพัฒนาการ 53 งบประมาณ 494,500 บาท สัญญาเลขที่ ขสส.7/2566 ลงวันที่ 27 มกราคม 2565
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

3.ซ่อมแซมสะพานทางเดิน คสล. เลียบคลองและลำรางในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 3 แห่ง งบประมาณ 415,760.- บาท สัญญาเลขที่
ขสส.9/2566 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2566 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

4.ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำซอยอ่อนนุช 17 แยก 9 ซอยอ่อนนุช 48 ซอยพัฒนาการ 30 ปากซอยพัฒนาการ 34 และซอยพัฒนาการ 53
สัญญาเลขที่ ขสส.10/2566 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

5. ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำซอยแยกศิริถาวร แยกถนนพระราม 9 ซอย 41 และแยกถนนพระราม 9 ซอย 60 สัญญาเลขที่ ขสส.11/2566
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ส่งมอบงาน วันที่ 15 ส.ค.66

6.ซ่อมแซมผิวทางอ่อนนุช 24 จากถนนอ่อนนุชถึงคริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ อยู่ระหว่างลงนามสัญญาจ้างก่อสร้าง

ผู้รับจ้างส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว

ซ่อมแซมผิวทางอ่อนนุช 24 จากถนนอ่อนนุชถึงคริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ

ผู้รับจ้างดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 3,000,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาด่าน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50380000-6948

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เริ่มต้นโครงการ



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: 2022-10-01 00:00:00



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท

งบประมาณที่ใช้ไป : 2,828,256 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตสวนหลวง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวมลธิณี แจ่มสามสี

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานคร ได้กำหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งสำนักงานเขตสวนหลวงยังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนและจากการตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยของผู้บริหารเขต และผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครให้ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาส่งสารธารณประโยชน์ต่าง ๆ เช่น ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ช่องรับน้ำฝน ฝาท่อระบายน้ำ บ่อพักและท่อระบายน้ำที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตสวนหลวง จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาดороก ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการซ่อมแซมถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ให้อยู่ในสภาพดีและสามารถใช้งานได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
- 2.2 เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น
- 2.3 เพื่อให้เกิดความสะอาดปลอดภัยของประชาชนที่สัญจรบนถนนและทางเท้า

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาดороก ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ในพื้นที่เขตสวนหลวง ให้อยู่ในสภาพดีและปลอดภัย แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/12/2565 : 1.งานซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำซอยแยกศิริถาวร แยกถนนพระราม 9 ซอย 41

งบประมาณ 490,960 บาท

- อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/01/2566 : 1.งานซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำซอยแยกศิริถาวรแยกถนนพระราม 9 ซอย 41

ดำเนินการขั้นตอนจัดทำสัญญาจ้างและผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ

2.งานซ่อมแซมผิวจราจรซอยพัฒนาการ 53 ขั้นตอนคณะกรรมการกำหนดแบบบูรณาการก่อสร้าง

3.งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน คสล. เลียบคลองและลำรางในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 3 แห่ง

ขั้นตอนคณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการก่อสร้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 22/02/2566 : 1.งานซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำซอยแยกศิริถาวรแยกถนนพระราม 9 ซอย 41 ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน

2.งานซ่อมแซมผิวจราจรซอยพัฒนาการ 53 ขั้นตอนการทำสัญญาจ้าง สัญญาเลขที่ ขสล.7/2566 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

3.งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน คสล. เลียบคลองและลำรางในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 3 แห่ง

ขั้นตอนจัดทำรายงานขอจ้างพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับและควบคุมงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 21/03/2566 : งานซ่อมแซมผิวจราจรซอยพัฒนาการ 53 ขั้นตอนการทำสัญญาจ้าง สัญญาเลขที่ ขสล.7/2566 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

.งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน คสล. เลียบคลองและลำรางในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 3 แห่ง

ขั้นตอนจัดทำรายงานขอจ้างพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับและควบคุมงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 21/04/2566 : งานซ่อมแซมผิวจราจรซอยพัฒนาการ 53 ขั้นตอนการทำสัญญาจ้าง สัญญาเลขที่ ขสล.7/2566 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

.งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน คสล. เลียบคลองและลำรางในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 3 แห่ง

ขั้นตอนจัดทำรายงานขอจ้างพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับและควบคุมงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: - งานซ่อมแซมผิวจราจรซอยพัฒนาการ 53 ขั้นตอนการทำสัญญาจ้าง สัญญาเลขที่ ขสล.7/2566 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน

- งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน คสล. เลียบคลองและลำรางในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 3 แห่ง



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่7	ดำเนินการถึงขั้นตอนตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงิน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: จำซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำซอยอ่อนนุช 17 แยก 9 ซอยอ่อนนุช 48 ซอยพัฒนาการ 30 ปากซอยพัฒนาการ 34 และซอยพัฒนาการ 53 ยอดเงิน 491,000.- บาท (อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลาง)
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/07/2566 : 1.ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำซอยแยกศิริถาวร แยกถนนพระราม 9 ซอย 41 งบประมาณ 490,960 บาท สัญญาเลขที่ ขสส.1/2566 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 2.ซ่อมแซมผิวจราจรซอยพัฒนาการ 53 งบประมาณ 494,500 บาท สัญญาเลขที่ ขสส.7/2566 ลงวันที่ 27 มกราคม 2565 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 3.ซ่อมแซมสะพานทางเดิน คสล. เลียบคลองและลำรางในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 3 แห่ง งบประมาณ 415,760.- บาท สัญญาเลขที่ ขสส.9/2566 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2566 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 4.ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำซอยอ่อนนุช 17 แยก 9 ซอยอ่อนนุช 48 ซอยพัฒนาการ 30 ปากซอยพัฒนาการ 34 และซอยพัฒนาการ 53 สัญญาเลขที่ ขสส.10/2566 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 5. ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำซอยแยกศิริถาวร แยกถนนพระราม 9 ซอย 41 และแยกถนนพระราม 9 ซอย 60 สัญญาเลขที่ ขสส.11/2566 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/07/2566 : 1.ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำซอยแยกศิริถาวร แยกถนนพระราม 9 ซอย 41 งบประมาณ 490,960 บาท สัญญาเลขที่ ขสส.1/2566 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 2.ซ่อมแซมผิวจราจรซอยพัฒนาการ 53 งบประมาณ 494,500 บาท สัญญาเลขที่ ขสส.7/2566 ลงวันที่ 27 มกราคม 2565 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 3.ซ่อมแซมสะพานทางเดิน คสล. เลียบคลองและลำรางในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 3 แห่ง งบประมาณ 415,760.- บาท สัญญาเลขที่ ขสส.9/2566 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2566 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 4.ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำซอยอ่อนนุช 17 แยก 9 ซอยอ่อนนุช 48 ซอยพัฒนาการ 30 ปากซอยพัฒนาการ 34 และซอยพัฒนาการ 53 สัญญาเลขที่ ขสส.10/2566 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 5. ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำซอยแยกศิริถาวร แยกถนนพระราม 9 ซอย 41 และแยกถนนพระราม 9 ซอย 60 สัญญาเลขที่ ขสส.11/2566 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ส่งมอบงาน วันที่ 15 ส.ค.66 6.ซ่อมแซมผิวทางอ่อนนุช 24 จากถนนอ่อนนุชถึงคริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ อยู่ระหว่างลงนามสัญญาจ้างก่อสร้าง
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/07/2566 : 1.ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำซอยแยกศิริถาวร แยกถนนพระราม 9 ซอย 41 งบประมาณ 490,960 บาท สัญญาเลขที่ ขสส.1/2566 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 2.ซ่อมแซมผิวจราจรซอยพัฒนาการ 53 งบประมาณ 494,500 บาท สัญญาเลขที่ ขสส.7/2566 ลงวันที่ 27 มกราคม 2565 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 3.ซ่อมแซมสะพานทางเดิน คสล. เลียบคลองและลำรางในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 3 แห่ง งบประมาณ 415,760.- บาท สัญญาเลขที่ ขสส.9/2566 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2566 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 4.ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำซอยอ่อนนุช 17 แยก 9 ซอยอ่อนนุช 48 ซอยพัฒนาการ 30 ปากซอยพัฒนาการ 34 และซอยพัฒนาการ 53 สัญญาเลขที่ ขสส.10/2566 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 5. ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำซอยแยกศิริถาวร แยกถนนพระราม 9 ซอย 41 และแยกถนนพระราม 9 ซอย 60 สัญญาเลขที่ ขสส.11/2566 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ส่งมอบงาน วันที่ 15 ส.ค.66 6.ซ่อมแซมผิวทางอ่อนนุช 24 จากถนนอ่อนนุชถึงคริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ อยู่ระหว่างลงนามสัญญาจ้างก่อสร้าง ผู้รับจ้างส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว ซ่อมแซมผิวทางอ่อนนุช 24 จากถนนอ่อนนุชถึงคริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ ผู้รับจ้างดำเนินการเสร็จเรียบร้อยและเบิกจ่ายเงินแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 3,000,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50380000-6948

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 2,828,256 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสวนหลวง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ชื่อผู้รับผิดชอบ...

: ฝ่ายโยธา



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวมลธิณี แจ่มสามลี

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานคร ได้กำหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งสำนักงานเขตสวนหลวงยังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนและจากการตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยของผู้บริหารเขต และผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครให้ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาสถาปัตยกรรมประโยชน์ต่าง ๆ เช่น ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ช่องรับน้ำฝน ฝาท่อระบายน้ำ บ่อพักและท่อระบายน้ำที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตสวนหลวง จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาด่าน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการซ่อมแซมถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ให้อยู่ในสภาพดีและสามารถใช้งานได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
- 2.2 เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น
- 2.3 เพื่อให้เกิดความสะอาดปลอดภัยของประชาชนที่สัญจรบนถนนและทางเท้า

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาด่าน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ในพื้นที่เขตสวนหลวง ให้อยู่ในสภาพดีและปลอดภัย แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/12/2565 : 1.งานซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำซอยแยกศิริถาวร แยกถนนพระราม 9 ซอย 41 งบประมาณ 490,960 บาท - อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : 1.งานซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำซอยแยกศิริถาวรแยกถนนพระราม 9 ซอย 41 ดำเนินการขั้นตอนจัดทำสัญญาจ้างและผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ 2.งานซ่อมแซมผิวจราจรซอยพัฒนาการ 53 ขั้นตอนคณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการก่อสร้าง 3.งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน คสล. เลียบคลองและลำรางในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 3 แห่ง ขั้นตอนคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการก่อสร้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 22/02/2566 : 1.งานซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำซอยแยกศิริถาวรแยกถนนพระราม 9 ซอย 41 ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน 2.งานซ่อมแซมผิวจราจรซอยพัฒนาการ 53 ขั้นตอนการทำสัญญาจ้าง สัญญาเลขที่ ขสส.7/2566 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 3.งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน คสล. เลียบคลองและลำรางในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 3 แห่ง ขั้นตอนจัดทำรายงานขอจ้างพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับและควบคุมงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/03/2566 : งานซ่อมแซมผิวจราจรซอยพัฒนาการ 53 ขั้นตอนการทำสัญญาจ้าง สัญญาเลขที่ ขสส.7/2566 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 .งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน คสล. เลียบคลองและลำรางในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 3 แห่ง ขั้นตอนจัดทำรายงานขอจ้างพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับและควบคุมงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 21/04/2566 : งานซ่อมแซมผิวจราจรซอยพัฒนาการ 53 ขั้นตอนการทำสัญญาจ้าง สัญญาเลขที่ ขสส.7/2566 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 .งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน คสล. เลียบคลองและลำรางในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 3 แห่ง ขั้นตอนจัดทำรายงานขอจ้างพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับและควบคุมงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: - งานซ่อมแซมผิวจราจรซอยพัฒนาการ 53 ขั้นตอนการทำสัญญาจ้าง สัญญาเลขที่ ขสส.7/2566 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน - งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน คสล. เลียบคลองและลำรางในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 3 แห่ง ดำเนินการถึงขั้นตอนตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงิน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: จ้างซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำซอยอ่อนนุช 17 แยก 9 ซอยอ่อนนุช 48 ซอยพัฒนาการ 30 ปากซอยพัฒนาการ 34 และซอยพัฒนาการ 53 ยอดเงิน 491,000.- บาท (อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลาง)



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 %



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8	: 24/07/2566 : 1.ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำซอยแยกศิริถาวร แยกถนนพระราม 9 ซอย 41 งบประมาณ 490,960 บาท สัญญาเลขที่ ขสล.1/2566 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 2.ซ่อมแซมผิวจราจรซอยพัฒนาการ 53 งบประมาณ 494,500 บาท สัญญาเลขที่ ขสล.7/2566 ลงวันที่ 27 มกราคม 2565 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 3.ซ่อมแซมสะพานทางเดิน คสล. เลียบคลองและลำรางในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 3 แห่ง งบประมาณ 415,760.- บาท สัญญาเลขที่ ขสล.9/2566 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2566 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 4.ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำซอยอ่อนนุช 17 แยก 9 ซอยอ่อนนุช 48 ซอยพัฒนาการ 30 ปากซอยพัฒนาการ 34 และซอยพัฒนาการ 53 สัญญาเลขที่ ขสล.10/2566 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 5. ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำซอยแยกศิริถาวร แยกถนนพระราม 9 ซอย 41 และแยกถนนพระราม 9 ซอย 60 สัญญาเลขที่ ขสล.11/2566 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 (อยู่ระหว่างดำเนินการ) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่9	: 24/07/2566 : 1.ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำซอยแยกศิริถาวร แยกถนนพระราม 9 ซอย 41 งบประมาณ 490,960 บาท สัญญาเลขที่ ขสล.1/2566 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 2.ซ่อมแซมผิวจราจรซอยพัฒนาการ 53 งบประมาณ 494,500 บาท สัญญาเลขที่ ขสล.7/2566 ลงวันที่ 27 มกราคม 2565 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 3.ซ่อมแซมสะพานทางเดิน คสล. เลียบคลองและลำรางในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 3 แห่ง งบประมาณ 415,760.- บาท สัญญาเลขที่ ขสล.9/2566 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2566 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 4.ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำซอยอ่อนนุช 17 แยก 9 ซอยอ่อนนุช 48 ซอยพัฒนาการ 30 ปากซอยพัฒนาการ 34 และซอยพัฒนาการ 53 สัญญาเลขที่ ขสล.10/2566 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 5. ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำซอยแยกศิริถาวร แยกถนนพระราม 9 ซอย 41 และแยกถนนพระราม 9 ซอย 60 สัญญาเลขที่ ขสล.11/2566 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ส่งมอบงาน วันที่ 15 ส.ค.66 6.ซ่อมแซมผิวทางอ่อนนุช 24 จากถนนอ่อนนุชถึงคริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ อยู่ระหว่างลงนามสัญญาจ้างก่อสร้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่10	: 24/07/2566 : 1.ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำซอยแยกศิริถาวร แยกถนนพระราม 9 ซอย 41 งบประมาณ 490,960 บาท สัญญาเลขที่ ขสล.1/2566 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 2.ซ่อมแซมผิวจราจรซอยพัฒนาการ 53 งบประมาณ 494,500 บาท สัญญาเลขที่ ขสล.7/2566 ลงวันที่ 27 มกราคม 2565 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 3.ซ่อมแซมสะพานทางเดิน คสล. เลียบคลองและลำรางในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 3 แห่ง งบประมาณ 415,760.- บาท สัญญาเลขที่ ขสล.9/2566 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2566 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 4.ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำซอยอ่อนนุช 17 แยก 9 ซอยอ่อนนุช 48 ซอยพัฒนาการ 30 ปากซอยพัฒนาการ 34 และซอยพัฒนาการ 53 สัญญาเลขที่ ขสล.10/2566 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 5. ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำซอยแยกศิริถาวร แยกถนนพระราม 9 ซอย 41 และแยกถนนพระราม 9 ซอย 60 สัญญาเลขที่ ขสล.11/2566 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ส่งมอบงาน วันที่ 15 ส.ค.66 6.ซ่อมแซมผิวทางอ่อนนุช 24 จากถนนอ่อนนุชถึงคริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ อยู่ระหว่างลงนามสัญญาจ้างก่อสร้าง ผู้รับจ้างส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว ซ่อมแซมผิวทางอ่อนนุช 24 จากถนนอ่อนนุชถึงคริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ ผู้รับจ้างดำเนินการเสร็จเรียบร้อยและเบิกจ่ายเงินแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 3,000,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาด่าน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50380000-6948

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 2,828,256 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสวนหลวง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวมลธิณี แจ่มสามสี

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานคร ได้กำหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ซึ่งสำนักงานเขตสวนหลวงยังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนและจากการตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยของผู้บริหารเขต



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

และผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครให้ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาสถาปัตยกรรมประโยชน์ต่าง ๆ เช่น ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ช่องรับน้ำฝน ฝาท่อระบายน้ำ บ่อพักและท่อระบายน้ำที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตสวนหลวง จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาด ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการซ่อมแซมถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ให้อยู่ในสภาพดีและสามารถใช้งานได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
- 2.2 เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น
- 2.3 เพื่อให้เกิดความสะอาดปลอดภัยของประชาชนที่สัญจรบนถนนและทางเท้า

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาด ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ในพื้นที่เขตสวนหลวง ให้อยู่ในสภาพดีและปลอดภัย แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/12/2565 : 1.งานซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำซอยแยกศิริถาวร แยกถนนพระราม 9 ซอย 41 งบประมาณ 490,960 บาท - อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : 1.งานซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำซอยแยกศิริถาวรแยกถนนพระราม 9 ซอย 41 ดำเนินการขั้นตอนจัดทำสัญญาจ้างและผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ 2.งานซ่อมแซมผิวจราจรซอยพัฒนาการ 53 ขั้นตอนคณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการก่อสร้าง 3.งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน คสล. เลียบคลองและลำรางในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 3 แห่ง ขั้นตอนคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการก่อสร้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่3	:: 22/02/2566 : 1.งานซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำซอยแยกศิริถาวรแยกถนนพระราม 9 ซอย 41 ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน 2.งานซ่อมแซมผิวจราจรซอยพัฒนาการ 53 ขั้นตอนการทำสัญญาจ้าง สัญญาเลขที่ ขสล.7/2566 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 3.งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน คสล. เลียบคลองและลำรางในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 3 แห่ง ขั้นตอนจัดทำรายงานขอจ้างพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับและควบคุมงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่4	:: 21/03/2566 : งานซ่อมแซมผิวจราจรซอยพัฒนาการ 53 ขั้นตอนการทำสัญญาจ้าง สัญญาเลขที่ ขสล.7/2566 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 .งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน คสล. เลียบคลองและลำรางในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 3 แห่ง ขั้นตอนจัดทำรายงานขอจ้างพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับและควบคุมงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่5	:: 21/04/2566 : งานซ่อมแซมผิวจราจรซอยพัฒนาการ 53 ขั้นตอนการทำสัญญาจ้าง สัญญาเลขที่ ขสล.7/2566 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 .งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน คสล. เลียบคลองและลำรางในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 3 แห่ง ขั้นตอนจัดทำรายงานขอจ้างพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับและควบคุมงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่6	:: - งานซ่อมแซมผิวจราจรซอยพัฒนาการ 53 ขั้นตอนการทำสัญญาจ้าง สัญญาเลขที่ ขสล.7/2566 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน - งานซ่อมแซมสะพานทางเดิน คสล. เลียบคลองและลำรางในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 3 แห่ง ดำเนินการถึงขั้นตอนตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงิน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่7	:: จ้างซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำซอยอ่อนนุช 17 แยก 9 ซอยอ่อนนุช 48 ซอยพัฒนาการ 30 ปากซอยพัฒนาการ 34 และซอยพัฒนาการ 53 ยอดเงิน 491,000.- บาท (อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลาง) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่8	:: 24/07/2566 : 1.ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำซอยแยกศิริถาวร แยกถนนพระราม 9 ซอย 41 งบประมาณ 490,960 บาท สัญญาเลขที่ ขสล.1/2566 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 2.ซ่อมแซมผิวจราจรซอยพัฒนาการ 53 งบประมาณ 494,500 บาท สัญญาเลขที่ ขสล.7/2566 ลงวันที่ 27 มกราคม 2565		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่9	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 3.ซ่อมแซมสะพานทางเดิน คสล. เลียบคลองและลำรางในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 3 แห่ง งบประมาณ 415,760.- บาท สัญญาเลขที่ ขสล.9/2566 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2566 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 4.ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำซอยอ่อนนุช 17 แยก 9 ซอยอ่อนนุช 48 ซอยพัฒนาการ 30 ปากซอยพัฒนาการ 34 และซอยพัฒนาการ 53 สัญญาเลขที่ ขสล.10/2566 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 5. ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำซอยแยกศิริถาวร แยกถนนพระราม 9 ซอย 41 และแยกถนนพระราม 9 ซอย 60 สัญญาเลขที่ ขสล.11/2566 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 (อยู่ระหว่างดำเนินการ) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	งบประมาณ 490,960 บาท สัญญาเลขที่ ขสล.1/2566 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 2.ซ่อมแซมผิวจราจรซอยพัฒนาการ 53 งบประมาณ 494,500 บาท สัญญาเลขที่ ขสล.7/2566 ลงวันที่ 27 มกราคม 2565 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 3.ซ่อมแซมสะพานทางเดิน คสล. เลียบคลองและลำรางในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 3 แห่ง งบประมาณ 415,760.- บาท สัญญาเลขที่ ขสล.9/2566 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2566 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 4.ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำซอยอ่อนนุช 17 แยก 9 ซอยอ่อนนุช 48 ซอยพัฒนาการ 30 ปากซอยพัฒนาการ 34 และซอยพัฒนาการ 53 สัญญาเลขที่ ขสล.10/2566 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 5. ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำซอยแยกศิริถาวร แยกถนนพระราม 9 ซอย 41 และแยกถนนพระราม 9 ซอย 60 สัญญาเลขที่ ขสล.11/2566 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ส่งมอบงาน วันที่ 15 ส.ค.66 6.ซ่อมแซมผิวทางอ่อนนุช 24 จากถนนอ่อนนุชถึงคริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ อยู่ระหว่างลงนามสัญญาจ้างก่อสร้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	งบประมาณ 490,960 บาท สัญญาเลขที่ ขสล.1/2566 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 2.ซ่อมแซมผิวจราจรซอยพัฒนาการ 53 งบประมาณ 494,500 บาท สัญญาเลขที่ ขสล.7/2566 ลงวันที่ 27 มกราคม 2565 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 3.ซ่อมแซมสะพานทางเดิน คสล. เลียบคลองและลำรางในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 3 แห่ง งบประมาณ 415,760.- บาท สัญญาเลขที่ ขสล.9/2566 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2566 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 4.ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำซอยอ่อนนุช 17 แยก 9 ซอยอ่อนนุช 48 ซอยพัฒนาการ 30 ปากซอยพัฒนาการ 34 และซอยพัฒนาการ 53 สัญญาเลขที่ ขสล.10/2566 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 5. ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำซอยแยกศิริถาวร แยกถนนพระราม 9 ซอย 41 และแยกถนนพระราม 9 ซอย 60 สัญญาเลขที่ ขสล.11/2566 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ส่งมอบงาน วันที่ 15 ส.ค.66 6.ซ่อมแซมผิวทางอ่อนนุช 24 จากถนนอ่อนนุชถึงคริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ อยู่ระหว่างลงนามสัญญาจ้างก่อสร้าง ผู้รับจ้างส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว ซ่อมแซมผิวทางอ่อนนุช 24 จากถนนอ่อนนุชถึงคริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ ผู้รับจ้างดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วและเบิกจ่ายเงินแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 3,000,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง